



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025

**GIUBILEO 2025**

**SCHEDE DESCRITTIVE DEGLI INTERVENTI**



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



ROMA CAPITALE

## GIUBILEO 2025 – PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 1 Sottovia Piazza Pia

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Riqualficazione e valorizzazione - Riqualficazione dello spazio pubblico

**CUP:** J81B22003140001

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
70.000.000,00 €	70.000.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

Roma Capitale

#### Tipologia di intervento

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

0,20

## Descrizione

---

L'idea della realizzazione del "sottopasso di Castel Sant'Angelo" nasceva già in occasione del Giubileo del 2000 dalla volontà e dall'intento di pedonalizzare l'intera area di Castel Sant'Angelo e creare un corridoio pedonale dal castello, proseguendo lungo Via della Conciliazione, fino a San Pietro.

In previsione del prossimo Giubileo del 2025 è volontà dell'Amministrazione, di concerto con le autorità vaticane, attuare quanto necessario per la realizzazione di detta opera.

Premesso il parere positivo preliminare a tale ipotesi progettuale, in sede di riunione, della Soprintendenza Statale e viste le difficoltà tecnico procedurali e di viabilità connesse a questa nuova opera.

Una attenzione articolare è stata posta nei confronti del collettore basso di destra esistente, interferente con in tracciato del nuovo sottopasso e alle modifiche idrauliche da apportare allo stesso.

Il percorso procedurale relativo all'opera in oggetto si è sostanziato, nell'immediato, nel dare mandato alla soc. ACEA ATO2 di procedere alle verifiche necessarie circa la possibilità di modificare le quote e il tracciato del Collettore Basso di Destra, interferente con la realizzazione dell'opera.

È stato inoltre affidato uno studio per la redazione di un Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP), che possa valutare più soluzioni di assetto, coerenti con la realizzazione del prolungamento del sottopasso esistente da Piazza Pia verso il Passetto di Borgo interrando la viabilità a raso e creando la pedonalizzazione superficiale tra Castel Sant'Angelo e Via della Conciliazione.

Per l'attuazione dell'intervento Roma Capitale si avvarrà di ANAS S.p.A. quale centrale di committenza ai sensi dell'art. 37 comma 7 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. stipulando apposita convenzione ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.L. 68/2022 convertito in L. 108/2022.

## Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
70,00	0,00	15,00	50,00	5,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022		
I/2023	Progetto Definitivo	Atto amministrativo di approvazione
II/2023	Conferenza dei Servizi	Conclusione C.d.S.
III/2023	Progetto Esecutivo	Atto amministrativo di approvazione
IV/2023	Affidamento	Stipula contratto e Anticipazione del 30%
I/2024		
II/2024	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'40% delle opere
III/2024		
IV/2024	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'80% delle opere
I/2025		
II/2025	Collaudo	Certificato di collaudo
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



ROMA CAPITALE

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 2

#### Pedonalizzazione Via della Conciliazione

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

---

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione dei luoghi Giubiliari

CUP: J89J22002890001

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

---

Roma Capitale

#### Tipologia di intervento

---

Essenziale e indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

---

0,60

## Descrizione

---

L'intervento Giubilare che ha per oggetto Via della Conciliazione ha come obiettivo la realizzazione di un percorso pedonale "protetto", con lo scopo di agevolare il flusso dei pellegrini e di garantire che lo stesso si svolga in sicurezza.

L'intervento in argomento, unitamente alla realizzazione del sottopasso di Porta Pia che consente di liberare dal traffico veicolare l'incrocio tra Lungotevere Vaticano e Via della Conciliazione, è finalizzato alla pedonalizzazione dell'area compresa tra Ponte Sant'Angelo - Castel Sant'Angelo e Piazza S. Pietro.

Si prevede di promuovere la costituzione di un tavolo multidisciplinare con il compito di individuare le soluzioni di carattere urbanistico ed architettoniche più appropriate avendo cura di compenetrare le varie istanze in campo con particolare riguardo agli aspetti conservativi, di valorizzazione e tutela del patrimonio storico e architettonico.

## Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
1,00	0,05	0,40	0,50	0,05	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022		
I/2023	Progettazione	Atto di approvazione
II/2023	Conferenza dei Servizi	Chiusura C.d.S.
III/2023	Indizione Gara	Pubblicazione Bando
IV/2023	Affidamento	Stipula Contratto e Anticipazione 30%
I/2024		
II/2024	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione del 40% delle opere
III/2024		
IV/2024	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione del 80% delle opere
I/2025	Collaudo/Regolare Esecuzione	Certificato regolare esecuzione
II/2025		
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



ROMA CAPITALE

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 3 Riqualificazioni pavimentazioni storiche

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione dei luoghi Giubilarì  
CUP: J87H22002690001

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
30.000.000,00 €	30.000.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

Roma Capitale

#### Tipologia di intervento:

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

0,20

Intervento n. 3 – Riqualificazioni pavimentazioni storiche

## Descrizione

---

L'intervento Giubilare ha per oggetto le principali infrastrutture stradali comprese nel territorio Municipio Roma 1 Centro. Alcune di queste, site nell'area urbana circostante la Città del Vaticano e suddivise in due ambiti, (1 e 2), saranno interessate dagli interventi di riqualificazione compresi nel "Piano Riqualificazione delle pavimentazioni storiche" relativo alla Delibera dell'8/08/2021, adottata dalla Giunta Capitolina in attuazione di una intesa tra molteplici strutture e organi di Roma Capitale, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma.

Il "Piano Riqualificazione delle pavimentazioni storiche" è un programma che prevede la riqualificazione di alcuni assi viari appartenenti sia alla Grande Viabilità sia alla viabilità locale, mediante l'esecuzione di due tipologie tecnologiche di intervento: l'intervento tipo A e l'intervento tipo B.

Il primo (tipo A) prevede il ripristino della originaria pavimentazione in selciato di sampietrini di alcune infrastrutture stradali attualmente pavimentate in conglomerato bituminoso, mentre l'intervento di tipo B prevede la sostituzione dell'attuale pavimentazione in selciato con una pavimentazione in conglomerato bituminoso che sarà costituita da uno strato di collegamento e uno strato di usura (tappetino) e, laddove necessario, anche da uno strato di base.

Sono 33 le infrastrutture stradali che saranno oggetto degli interventi previsti nel "Piano Riqualificazione delle pavimentazioni storiche", di queste n. 19 sono comprese nell'Ambito 1, n. 14 nell'Ambito 2. La superficie complessiva delle infrastrutture stradali che saranno sottoposte agli interventi sopra indicati è pari a circa 71.150 mq.

Il programma degli interventi Giubilarie previsto dal Dipartimento CSIMU, prevede inoltre la esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione preesistente in selciato o in conglomerato delle infrastrutture stradali limitrofe alla Città del Vaticano e la riqualificazione delle aree in prossimità dei siti religiosi (Piazza della Chiesa Nuova, Chiesa di San Salvatore in Lauro, Chiesa di San Giovanni dei Fiorentini, Basilica dei Santi Celso e Giuliano, Basilica di S. Maria Maggiore e Basilica di S. Paolo Fuori le Mura), i quali saranno interessati anche da un intervento di riqualificazione dei marciapiedi.

## Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
30,00	0,00	10,00	20,50	0,50	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022		
I/2023	Indizione gara	Pubblicazione bando
II/2023		
III/2023	Affidamento	Stipula contratto di Accordo Quadro
IV/2023		
I/2024		
II/2024	Esecuzione	SAL – Esecuzione 40% delle opere previste
III/2024		
IV/2024	Esecuzione	SAL – Esecuzione 90% delle opere previste
I/2025	Collaudo	Regolare Esecuzione 100% delle opere previste
II/2025		
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



ROMA CAPITALE

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 4

#### Riqualificazione della piazza antistante la Basilica di San Giovanni

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

---

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione dei luoghi giubilarì

CUP: J89J22002900001

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
15.000.000,00 €	15.000.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

---

Roma Capitale

#### Tipologia di intervento:

---

Essenziale e indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

---

0,60

## Descrizione

---

L'intervento complessivo prevede la riqualificazione degli spazi pedonali e delle aree prospicienti la basilica giubilare di San Giovanni in Laterano.

La riqualificazione urbanistica e la valorizzazione architettonico-ambientale dell'intera piazza comprende sia una nuova configurazione dell'area antistante la Basilica, attualmente in parte pavimentata e in parte lasciata a verde, che una rimodulazione del percorso delle strade adiacenti con riprofilazione degli assi viari ed eliminazione della strada lato Mura Aureliane, attualmente adibita a sosta delle auto.

Una nuova pavimentazione verrà realizzata con materiali di pregio e sarà caratterizzata da un diverso schema geometrico.

L'intero intervento, modificando la visione prospettica della Basilica, caratterizzerà il sito sia nel suo aspetto funzionale e formale sia, e soprattutto, nella sua valenza di luogo di fede e di incontro.

## Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
15,00	0,00	1,50	13,00	0,50	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
I/2023	Conferenza dei Servizi	Conclusione C.d.S.
II/2023	Progettazione esecutiva	Atto amministrativo di approvazione
III/2023	Indizione Gara	Pubblicazione bando
IV/2023		
I/2024	Affidamento	Stipula Contratto e Anticipazione 30%
II/2024	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione del 40% delle opere
III/2024		
IV/2024	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione del 80% delle opere
I/2025	Collaudo	Certificato di collaudo
II/2025		
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



## GIUBILEO 2025 – PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 5 Riqualificazione Via Giulia

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

---

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione dello spazio pubblico  
**CUP:** J87H22002700001

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

---

Roma Capitale

#### Tipologia di intervento

---

Essenziale e indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

---

0,20

## Descrizione

---

L'intervento Giubilare che ha per oggetto Via Giulia ha come obiettivo la riqualificazione della pavimentazione in selciato della storica via cinquecentesca commissionata da Giulio II al Bramante per dare un nuovo assetto viario all'Urbe.

Storicamente Via Giulia, che fu una delle prime importanti realizzazioni urbanistiche della Roma Papale, testimonianza della rinnovata grandezza della Chiesa, nacque per creare un'arteria di scorrimento inserita in un nuovo sistema di strade sovrapposto al dedalo di vicoli della Roma medievale, ai lati della quale, tra il Rinascimento e il Barocco, furono edificati sontuosi edifici realizzati dal genio dei principali architetti italiani quali Raffaello, Antonio da Sangallo il Giovane, Borromini, Maderno e Pietro da Cortona.

L'intervento di riqualificazione della pavimentazione di Via Giulia, che si estende per quasi 1 km e con una superficie di circa 6.000 mq, intende dunque rilanciare lo storico ruolo di tale tracciato rettilineo quale scenografico viale urbano su cui convogliare il flusso di pellegrini e cittadini. Tale intervento, inoltre, si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione delle infrastrutture viarie previsto dal Dipartimento CSIMU nell'ambito della programmazione degli interventi Giubilari, il quale denominato "Piano di riqualificazione delle pavimentazioni storiche" interesserà oltre a 33 infrastrutture viarie anche alcune Chiese Giubilari, tra cui la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni dei Fiorentini, localizzata al termine di Via Giulia.

## Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
1,00	0,00	0,20	0,75	0,05	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022		
I/2023	Indizione Gara	Pubblicazione bando
II/2023		
III/2023	Affidamento	Stipula contratto
IV/2023		
I/2024		
II/2024	Esecuzione	SAL – Esecuzione 40% delle opere previste
III/2024		
IV/2024	Esecuzione	SAL – Esecuzione 90% delle opere previste
I/2025	Collaudo / Regolare Esecuzione	Regolare Esecuzione 100% delle opere previste
II/2025		
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025

Giubileo 2025 Spa

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 6

**Riqualificazione percorso pedonale via della Stazione San Pietro  
(passeggiata del Gelsomino/ via della Stazione Vaticana)**

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

---

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione -Riqualificazione dello spazio pubblico  
CUP: J89J22002910001

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

---

Società Giubileo 2025

#### Tipologia di intervento

---

Essenziale e indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

---

1,80

## Descrizione

---

Il percorso pedonale, utilizzabile dai pellegrini per raggiungere facilmente la Basilica di S. Pietro, si snoda direttamente dal binario 1 della Stazione ferroviaria di San Pietro attraverso la suggestiva "Passeggiata del Gelsomino", per arrivare a Piazza del Sant'Uffizio passando da Via della Stazione Vaticana e Via di Porta Cavalleggeri.

L'intero percorso misura circa 1 Km e d in parte costeggia le Mura Vaticane.

La "Passeggiata del Gelsomino" ripercorre uno dei due binari della linea ferrovia del Vaticano (che collegava lo Stato Pontificio con l'allora Regno d'Italia), rimosso in occasione del Giubileo del 2000.

Gli interventi prevedono:

- predisposizione percorsi per persone con disabilità;
- allargamento marciapiede lungo Via della Stazione Vaticana (da 2,00 a 4,00 m.);
- pavimentazione di raccordo tra l'uscita della "Passeggiata del Gelsomino" e marciapiede che costeggia mura vaticane su Via della Stazione Vaticana;
- dissuasori in prossimità della scalinata (Rampa Aurelia);
- rifacimento manto stradale;
- sistemazione area parcheggio;
- ripristino/sistemazione dei marciapiedi in sanpietrino (in prossimità degli alberi incrocio tra Via della Stazione Vaticana e Via di Porta Cavalleggeri);
- sistemazione radici affioranti (in collaborazione Dipartimento Ambiente);
- sistemazione area a verde a ridosso delle Mura Vaticane lungo Via di Porta Cavalleggeri;
- ripristino e sistemazione dei marciapiedi lungo Via di Porta Cavalleggeri fino a Piazza del Sant'Uffizio.

## Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
2,00	0,00	0,50	1,25	0,25	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022		
I/2023		
II/2023		
III/2023	Progetto	Atto amministrativo di approvazione
IV/2023	Indizione Gara	Pubblicazione bando
I/2024	Affidamento	Stipula contratto e Anticipazione 30%
II/2024		
III/2024		
IV/2024	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'80% delle opere
I/2025		
II/2025	Collaudo	Certificato di collaudo
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Giubileo 2025 Spa

Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 7

#### Riqualificazione percorso pedonale Via Ottaviano/San Pietro

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione dello spazio pubblico

**CUP:** J89J22002920001

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

Società Giubileo 2025

#### Tipologia di intervento:

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

1,80

## Descrizione

---

L'intervento Giubilare che ha per oggetto Via Ottaviano, unitamente al riassetto di Piazza Risorgimento, è finalizzato alla realizzazione del percorso pedonale di collegamento tra la stazione Metro A "Ottaviano e Piazza San Pietro, con l'obiettivo di agevolare il flusso dei pellegrini e garantire che lo stesso si svolga in sicurezza. Via Ottaviano ha uno sviluppo lineare di circa 285 m e collega Piazza Risorgimento con Via Giulio Cesare dove sono posti gli accessi della metro A.

L'intervento prevede l'ampliamento della superficie dei marciapiedi a discapito della carreggiata stradale che sarà destinata esclusivamente al transito dei tram e dei mezzi di soccorso.

I nuovi marciapiedi posti, ai due lati della strada, avranno una larghezza di circa 5.50 m e saranno sottoposti a un intervento di riqualificazione della pavimentazione che sarà costituita da lastre di basalto.

L'intervento sarà completato dalla realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica, dagli interventi di adeguamento e rifunzionalizzazione dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche e dal rifacimento della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso.

## Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
4,00	0,00	1,00	2,50	0,50	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022		
I/2023		
II/2023	Progetto	Atto amministrativo di approvazione
III/2023	Indizione Gara	Pubblicazione bando
IV/2023	Affidamento	Stipula contratto e Anticipazione 30%
I/2024		
II/2024		
III/2024	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'80% delle opere
IV/2024		
I/2025	Collaudo	Certificato di collaudo
II/2025		
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 8

#### Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

---

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione delle periferie

**CUP:** J87H22002710001

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
200.000.000,00 €	200.000.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

---

ANAS

#### Tipologia di intervento:

---

Essenziale e indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

---

0,20

## Descrizione

---

L'intervento Giubilare ha per oggetto il rifacimento della pavimentazione delle principali infrastrutture stradali denominate "vie Consolari" ad opera di ANAS S.p.A. La Convenzione che verrà sottoscritta con ANAS S.p.A., *ai sensi del comma 2-septiesdecies, dell'art. 2 della Legge 9 novembre 2021, n. 156*, impegnerà quest'ultima come stazione appaltante per la redazione, approvazione e realizzazione dei progetti, previa condivisione con Roma Capitale e Città Metropolitana, che assicureranno ogni necessario supporto nelle fasi di esecuzione della Convenzione.

Gli interventi verranno effettuati in orario notturno tra le 21 e le 6, seguendo un cronoprogramma puntuale e per limitare ulteriormente i disagi ai cittadini, si procederà a lavorare, dove possibile, in restringimento di carreggiata o senso unico alternato, garantendo la transitabilità sulle strade interessate.

L'elenco delle strade interessate è il seguente:

- |     |                            |     |                             |
|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|
| 1.  | VIA ARDEATINA              | 25. | VIA DI TOR CERVARA          |
| 2.  | VIA DEL DIVINO AMORE       | 26. | VIA BRACCIANESE             |
| 3.  | VIA LAURENTINA             | 27. | VIA COLLATINA               |
| 4.  | VIA NONENTANA              | 28. | VIA DELLA STORTA            |
| 5.  | VIA OSTIENSE               | 29. | VIA DELLE CAPANNELLE        |
| 6.  | VIA PORTUENSE              | 30. | VIA ANAGNINA                |
| 7.  | VIA PRENESTINA             | 31. | VIA APPIA NUOVA             |
| 8.  | VIA PRIMA PORTA SACROFANO  | 32. | VIA DELLA CECCHIGNOLA       |
| 9.  | VIA TUSCOLANA              | 33. | VIA DI GROTTA PERFETTA      |
| 10. | VIA DEL MARE               | 34. | VIA DI VIGNA MURATA         |
| 11. | VIA DEI LAGHI              | 35. | TANGENZIALE EST - OLIMPICA  |
| 12. | VIA TIBERINA               | 36. | VIA CRISTOFORO COLOMBO      |
| 13. | VIA DI SANTA MARIA GALERIA | 37. | VIA DEI FIORENTINI          |
| 14. | VIA BOCCEA                 | 38. | VIALE DELLE BELLE ARTI      |
| 15. | VIA DELLA PISANA           | 39. | VIALE REGINA ELENA          |
| 16. | VIALE DELLA ST. DI CESANO  | 40. | VIALE LIEGI                 |
| 17. | VIALE DI BACCANELLO        | 41. | VIALE REGINA MARGHERITA     |
| 18. | VIA CASAL DI SELCE         | 42. | VIA LEONE XIII              |
| 19. | VIA DI DONNA OLIMPIA       | 43. | VIA DEI COLLI PORTUENSI     |
| 20. | VIA DI PONTE GALERIA       | 44. | VIA DELLA CAMILLUCCIA       |
| 21. | VIA TRIONFALE              | 45. | VIA DI PORTONACCIO          |
| 22. | VIA SALARIA                | 46. | SACROFANESE- CASSIA         |
| 23. | VIA CASAL BOCCONE          | 47. | PRATICA DI MARE             |
| 24. | VIA CASALE SAN BASILIO     | 48. | PRATICA DI MARE OSTIA ANZIO |

## Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
200,00	20,00	85,00	85,00	10,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'10% delle opere
I/2023		
II/2023		
III/2023		
IV/2023	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'50% delle opere
I/2024		
II/2024		
III/2024		
IV/2024	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'90% delle opere
I/2025	Collaudo	Regolare Esecuzione 100% delle opere previste
II/2025		
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 9

#### Riqualificazione illuminazione svincoli G.R.A.

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione delle periferie

**CUP:** J89J22002930008

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
6.000.000,00 €	1.000.000,00 €	5.000.000,00 €

Bilancio Anas S.p.A.

#### Soggetto attuatore

Anas S.p.A.

#### Tipologia di intervento:

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

0,20

Intervento n. 9 – Riqualificazione illuminazione svincoli G.R.A.

## Descrizione

---

L'intervento prevede la riqualificazione degli impianti di illuminazione situati presso gli svincoli stradali dell'autostrada A90, nota come Grande Raccordo Anulare (abbreviato in GRA), l'autostrada tangenziale, che circonda la città di Roma per una lunghezza complessiva di 68 km, gestita dalla società ANAS S.p.A..

Le attività sono rivolte alla manutenzione e all'ammodernamento degli impianti di illuminazione già esistenti installati direttamente sull'anello stradale, sulle rampe di accesso e sulle strade consolari di intersezione.

## Cronoprogramma finanziario

---

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
6,00	0,00	3,00	2,00	1,00	0,00

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
1,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

---

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022		
I/2023	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'20% delle opere
II/2023		
III/2023		
IV/2023	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'40% delle opere
I/2024		
II/2024		
III/2024	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'60% delle opere
IV/2024		
I/2025		
II/2025	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'80% delle opere
III/2025		
IV/2025	Collaudo	Certificato Regolare Esecuzione del 100% delle opere
I/2026		
II/2026		
III/2026		



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



ROMA CAPITALE

## GIUBILEO 2025 – PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 10

#### Manutenzione straordinaria della viabilità principale

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Riqualficazione e valorizzazione - Riqualficazione dello spazio pubblico

CUP: J87H22002720001

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
47.000.000,00 €	47.000.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

Roma Capitale

#### Tipologia di intervento

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

0,20

## Descrizione

---

In previsione del Giubileo 2025, Roma Capitale sta predisponendo degli interventi di manutenzione e riqualificazione della rete stradale della città al fine di efficientare ed ottimizzare la viabilità urbana ed extraurbana dell'intero territorio romano che agevolerà la fruibilità e gli spostamenti dei pellegrini e dei turisti che giungeranno a Roma.

L'intervento prevede la manutenzione straordinaria delle strade della viabilità principale, privilegiando la manutenzione degli assi viari di collegamento con la viabilità di penetrazione oggetto degli interventi ANAS.

L'importo destinato per detti interventi sarà di 47.000.000,00 euro.

La manutenzione consisterà nel rifacimento dell'intera pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso.

L'affidamento dei lavori avverrà nell'ambito di accordi quadro, al fine di ottimizzare e velocizzare le procedure realizzative.

Le lavorazioni saranno comprensive della pulizia e della verifica di funzionalità idraulica della rete di smaltimento delle acque meteoriche (caditoie), del rifacimento della segnaletica stradale e dello sfalcio e pulizia delle aree di pertinenza stradali.

## Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
47,00	0,00	10,00	21,00	16,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022		
I/2023	Indizione gara	Pubblicazione bando
II/2023	Affidamento	Stipula contratto di Accordo Quadro
III/2023		
IV/2023	Esecuzione	SAL – Esecuzione 40% delle opere previste
I/2024		
II/2024		
III/2024	Esecuzione	SAL – Esecuzione 90% delle opere previste
IV/2024		
I/2025	Collaudo	Regolare Esecuzione 100% delle opere previste
II/2025		
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 11

#### Manutenzione straordinaria della viabilità municipale

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

---

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione delle periferie

CUP: J87H22002730001

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
45.000.000,00 €	45.000.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

---

Roma Capitale

#### Tipologia di intervento

---

Essenziale e indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

---

0,20

## Descrizione

---

In previsione del Giubileo 2025, Roma Capitale sta predisponendo degli interventi di manutenzione e riqualificazione della rete stradale della città al fine di efficientare ed ottimizzare la viabilità urbana ed extraurbana dell'intero territorio romano che agevolerà la fruibilità e gli spostamenti dei pellegrini e dei turisti che giungeranno a Roma.

Oltre alle strade della viabilità principale, assi fondamentali di collegamento e penetrazione, gli interventi interesseranno in modo diffuso anche la rete viaria locale. Pertanto, ognuno dei 15 municipi di Roma Capitale, per quanto di competenza, si occuperà del rifacimento della viabilità municipale di rispettiva competenza, con particolare attenzione agli assi viari di collegamento interlocale ed inter-quartiere.

L'importo dell'intervento sarà equamente suddiviso tra i quindici Municipi di Roma Capitale.

Gli interventi realizzati dai municipi saranno affidati con procedura di gara centralizzata, al fine di garantire omogeneità di intervento e coerenza dei tempi realizzativi.

La manutenzione consisterà nel rifacimento dell'intera pavimentazione stradale principalmente in conglomerato bituminoso.

Le lavorazioni saranno comprensive della pulizia e della verifica di funzionalità idraulica della rete di smaltimento delle acque meteoriche (caditoie), del rifacimento della segnaletica stradale e dello sfalcio e pulizia delle aree di pertinenza stradali.

## Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
45,00	0,00	15,00	25,00	5,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022		
I/2023	Indizione gara	Pubblicazione bando
II/2023		
III/2023	Affidamento	Stipula contratto di Accordo Quadro
IV/2023	Esecuzione	SAL – Esecuzione 30% delle opere previste
I/2024		
II/2024	Esecuzione	SAL – Esecuzione 60% delle opere previste
III/2024		
IV/2024	Esecuzione	SAL – Esecuzione 90% delle opere previste
I/2025		
II/2025	Collaudo	Regolare Esecuzione 100% delle opere previste
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



ROMA CAPITALE

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 12

#### Manutenzione straordinaria marciapiedi viabilità principale

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Riqualficazione e valorizzazione - Riqualficazione dello spazio pubblico

**CUP:** J87H22002740001

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
10.000.000,00 €	10.000.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

Roma Capitale

#### Tipologia di intervento

Essenziale e indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

0,20

## Descrizione

---

In previsione del Giubileo 2025, Roma Capitale sta predisponendo degli interventi di manutenzione e riqualificazione dei marciapiedi della città al fine di efficientare ed ottimizzare la viabilità pedonale dell'intero territorio romano che agevolerà la fruibilità e gli spostamenti dei pellegrini e dei turisti che giungeranno a Roma e che vorranno spostarsi a piedi.

L'intervento prevede la manutenzione straordinaria dei marciapiedi a servizio della viabilità principale, privilegiando la manutenzione di collegamento con i luoghi sacri.

L'importo destinato a detti interventi sarà di 10.000.000,00 euro.

L'affidamento dei lavori avverrà nell'ambito di accordi quadro, al fine di ottimizzare e velocizzare le procedure realizzative.

Gli interventi previsti consisteranno nella riqualificazione degli spazi pedonali esistenti anche, eventualmente, tramite il posizionamento di elementi di arredo (come parapetonali o fioriere), nell'eliminazione di barriere architettoniche con l'adeguamento di scivoli, manutenzione dei percorsi sensibili, tramite l'utilizzo di materiali quali lastre, selciato e asfalto.

## Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
10,00	0,00	3,00	4,00	3,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022		
I/2023	Indizione gara	Pubblicazione bando
II/2023		
III/2023	Affidamento	Stipula contratto di Accordo Quadro
IV/2023	Esecuzione	SAL – Esecuzione 30% delle opere previste
I/2024		
II/2024	Esecuzione	SAL – Esecuzione 60% delle opere previste
III/2024		
IV/2024	Esecuzione	SAL – Esecuzione 90% delle opere previste
I/2025		
II/2025	Collaudo	Regolare Esecuzione 100% delle opere previste
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



ROMA CAPITALE

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 13

#### Manutenzione straordinaria marciapiedi viabilità municipale

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

---

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione delle periferie

CUP: J87H22002750001

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
15.000.000,00 €	15.000.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

---

Roma Capitale

#### Tipologia di intervento

---

Essenziale e indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

---

0,20

## Descrizione

---

In previsione del Giubileo 2025, Roma Capitale sta predisponendo degli interventi di manutenzione e riqualificazione dei marciapiedi della città al fine di efficientare ed ottimizzare la viabilità pedonale dell'intero territorio romano che agevolerà la fruibilità e gli spostamenti dei pellegrini e dei turisti che giungeranno a Roma e che vorranno spostarsi a piedi.

Pertanto, ognuno dei 15 municipi di Roma Capitale si occuperà del rifacimento dei marciapiedi della viabilità locale di rispettiva competenza con particolare attenzione agli assi viari di collegamento interlocale ed interquartiere.

L'importo destinato a detti interventi sarà di 15.000.000,00 euro.

L'affidamento dei lavori avverrà nell'ambito di accordi quadro, al fine di ottimizzare e velocizzare le procedure realizzative.

Gli interventi previsti consisteranno nella riqualificazione degli spazi pedonali esistenti, anche, eventualmente, tramite il posizionamento di elementi di arredo (come parapetonali o fioriere), nell'eliminazione di barriere architettoniche con l'adeguamento di scivoli, manutenzione dei percorsi sensibili, tramite l'utilizzo di materiali quali lastre, selciato e asfalto.

## Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
15,00	0,00	6,00	8,00	1,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022		
I/2023	Indizione gara	Pubblicazione bando
II/2023		
III/2023	Affidamento	Stipula contratto
IV/2023	Esecuzione - SAL	SAL – Esecuzione 30% delle opere previste
I/2024		
II/2024	Esecuzione	SAL – Esecuzione 60% delle opere previste
III/2024		
IV/2024	Esecuzione	SAL – Esecuzione 90% delle opere previste
I/2025		
II/2025	Collaudo	Regolare Esecuzione 100% delle opere previste
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Giubileo 2025 Spa

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 14 Riqualificazione sottopasso pedonale Gregorio VII

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione dello spazio pubblico

**CUP:** J87H22002760001

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

Società Giubileo 2025

#### Tipologia intervento

Essenziale e indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

1,80

## Descrizione

---

Il sottopasso pedonale di via Gregorio VII, oggetto del presente intervento, è uno dei principali punti di accesso per i turisti e pellegrini che arrivano in città per visitare la Basilica di San Pietro.

L'infrastruttura, infatti, ha una duplice funzione. In primo luogo, permette l'attraversamento pedonale di via di Porta Cavalleggeri in sicurezza tramite rampe di scale molto basse e lunghe affiancate da rampe che garantiscono il superamento delle barriere architettoniche.

Altra funzione è quella di collegamento sia per i pellegrini che approdando in città con i bus dal Terminal Gianicolo alla Basilica sia per quelli che arrivano con il treno alla stazione San Pietro.

Il sottopasso è stato realizzato in occasione del Giubileo del 2000 e negli ultimi anni, dopo ormai più di vent'anni dalla sua realizzazione, è spesso alla ribalta della cronaca per le condizioni di degrado in cui versa.

L'intervento in oggetto si ripropone, quindi, di riportare al suo originario stato di decoro questa infrastruttura così nevralgica per la gestione dei flussi dei pellegrini che giungeranno a Roma in occasione del Giubileo del 2025

## Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
0,50	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022		
I/2023	Progetto	Atto amministrativo di approvazione
II/2023	Indizione Gara	Pubblicazione bando
III/2023		
IV/2023	Affidamento	Stipula contratto e Anticipazione 30%
I/2024		
II/2024	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'80% delle opere
III/2024		
IV/2024	Collaudo	Certificato di Regolare Esecuzione
I/2025		
II/2025		
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



ROMA CAPITALE

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 15

**Nuovi sistemi tecnologici per l'illuminazione pubblica,  
il monitoraggio ambientale e la sicurezza**

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione dello spazio pubblico

**CUP:** J84E22000550001

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
35.000.000,00 €	35.000.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

Roma Capitale

#### Tipologia di intervento

Essenziale e indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

0,20

## Descrizione

---

A partire dal 2015 Roma Capitale ha avviato un processo di ammodernamento della rete di illuminazione pubblica che ha portato nel 2019 alla trasformazione di circa l'85% del totale dei punti luce tralasciando solo le apparecchiature per le quali non era compatibile tale innovazione tecnologica. Proprio in occasione del suddetto Piano è stato istituito un gruppo di lavoro in collaborazione con l'Università di Roma Tre che ha puntato a definire una metodologia di intervento che potesse al contempo migliorare la qualità della luce e tutelare l'inestimabile patrimonio artistico-monumentale della Città Eterna.

Da tale esperienza nasce la proposta di questo nuovo programma di interventi sulla rete di illuminazione pubblica finalizzato al raggiungimento di un triplice scopo:

- soddisfare, tramite un aumento di luminosità, la richiesta dalla cittadinanza per incrementare gli standard di sicurezza;
- valorizzare, tramite impianti di illuminazione di tipo artistico, alcune delle bellezze site in questa città;
- assicurare un maggiore controllo del territorio tramite il potenziamento della rete di videosorveglianza insistente sul territorio capitolino;

Tale ultimo obiettivo, si attuerà tramite l'incremento delle attività di monitoraggio cittadino, anche ambientale, con installazione di adeguata sensoristica, l'ampliamento del centro di monitoraggio tecnologicamente all'avanguardia, e un avanzato sistema di video sorveglianza cittadina, a disposizione della Polizia Locale e delle altre Forze dell'Ordine che, oltre alle attività di vigilanza giornaliera, migliorerà la gestione della sicurezza di tutti gli eventi straordinari che caratterizzeranno la città di Roma.

Il programma si suddivide in quattro sotto-interventi: nel centro storico in prossimità del Vaticano; in prossimità delle principali Basiliche; in corrispondenza delle principali strade capoline, c.d. strade delle Grande Viabilità, e delle principali stazioni ferroviarie e della metropolitana; interventi, con connotazione più di tipo artistico, atti a perseguire la valorizzazione urbana attraverso l'illuminazione.

Il primo intervento interessa le zone del centro storico adiacenti alla Città del Vaticano e le aree interessate dai principali percorsi di pellegrinaggio. Lo stesso mira, oltre che ad aumentare la funzionalità della rete, al miglioramento della qualità della luce dal punto di vista sia dell'illuminazione funzionale sia di quella di tipo artistico intervenendo su elementi di pregio quali, a mero titolo esemplificativo, Castel Sant'Angelo o Teatro Marcello.

Il secondo intervento è incentrato sulle principali Basiliche quali, ad esempio, San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore, San Paolo fuori le mura e Santa Croce in Gerusalemme. Lo stesso prevede la valorizzazione delle facciate delle stesse tramite l'ammodernamento o l'integrazione degli impianti di illuminazione artistica e, inoltre, viene previsto anche il miglioramento della qualità della luce sia per le quinte urbane sia per le limitrofe aree dei percorsi dei pellegrini.

Il terzo intervento riguarda la valorizzazione attraverso la luce di diversi ambiti del territorio capitolino di notevole pregio (Mura Aureliane, Mercati di Traiano, Terme di Caracalla, Piazza Colonna, Acquadotti, banchine del Tevere) per i quali si intende migliorare la qualità della luce sia funzionale che artistica. All'interno di tali lavorazioni sono previsti sia interventi di integrazione o ammodernamento di impianti esistenti sia la realizzazione di nuovi impianti.

L'ultimo intervento previsto riguarda i principali punti di interesse degli utenti del trasporto su gomma e del trasporto pubblico. Gli ambiti di intervento scaturiscono dall'analisi eseguita attraverso il Piano di qualità della luce e riguardano interventi rivolti ad incrementare security, tramite l'integrazione sulle strade consolari dell'illuminazione di aree attualmente non illuminate, e safety, potenziando l'illuminazione delle aree immediatamente adiacenti alle stazioni metro/FS, con particolare attenzione agli attraversamenti pedonali e alle aree verdi.

### Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
35,00	0,00	6,00	23,00	6,00	0,00

### Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022		
I/2023		
II/2023	Progettazione	Atto amministrativo di approvazione
III/2023		
IV/2023	Affidamento	Stipula contratto
I/2024	Esecuzione - SAL	SAL relativo al 20% delle opere
II/2024		
III/2024	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'40% delle opere
IV/2024		
I/2025	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'80% delle opere
II/2025		
III/2025	Collaudo	Certificato Regolare Esecuzione
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 16

#### Riqualificazione urbana piazza dei Cinquecento e del complesso monumentale della stazione Termini

**Amministrazione proponente:** Grandi Stazioni Rail S.p.A.

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione dello spazio pubblico

**CUP:** B89H18000560001

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
18.000.000,00 €	0,00 €	18.000.000,00 €

MIMS Capitolo 7556 - Piano gestionale 1 della L.232/2016

#### Soggetto attuatore

Grandi Stazioni Rail S.p.A.

#### Tipologia di intervento

Essenziale e indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

0,00

## Descrizione

---

L'intervento si riferisce alla riqualificazione e sistemazione superficiale di Piazza dei Cinquecento, antistante la stazione ferroviaria di Roma Termini, all'interno di un perimetro denominato "P1", nell'ambito più generale della riqualificazione urbanistica e funzionale del nodo Termini, perseguendo i seguenti obiettivi:

1. valorizzazione funzionale della Piazza e dell'intero ambito urbano afferente il nodo di Roma Termini anche con il potenziamento dell'accessibilità pedonale alla Stazione;
2. ottimizzazione dei servizi pubblici e privati al viaggiatore ed ai fruitori della Piazza;
3. valorizzazione del rapporto tra la Stazione Termini, le Mura Serviane, le Terme di Diocleziano ed il Museo di Palazzo Massimo;
4. miglioramento delle condizioni di sicurezza e la qualità dello spazio urbano

Il finanziamento del MIMS per la realizzazione dell'intervento, pari a 18 mln €, è riconducibile agli "Interventi in favore di Grandi Stazioni per la riqualificazione ed accessibilità alle grandi stazioni ferroviarie" di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio triennale 2017-2019, relativamente ai quali Grandi Stazioni Rail S.p.A e il MIMS hanno sottoscritto in data 3/04/2019 apposita convenzione regolante i rapporti finanziari e le modalità di erogazione delle risorse statali appostate sul capitolo 7556 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'intervento è stato oggetto di un concorso di progettazione, bandito ai sensi e per gli effetti dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 a valle della sottoscrizione di un Protocollo di Intesa tra Grandi Stazioni Rail S.p.A., RFI SpA, FS Sistemi Urbani e l'Amministrazione Capitolina (Prot. del Dipartimento Attuazione e Programmazione Urbanistica n. QI 151649 del 16/12/2020) per la definizione del Documento di Indirizzo alla Progettazione.

L'esito del concorso ha portato alla redazione di un PFTE riferito all'ambito di Piazza dei Cinquecento (perimetro P1) e all'ambito della viabilità circostante, funzionalmente connessa alla piazza (perimetro P2). Nell'ambito del PFTE sono stati identificati gli interventi ricadenti nel perimetro P2 e strettamente funzionali alla realizzazione della riqualificazione della piazza, distinguendoli dagli interventi di sistemazione a finire del perimetro P2, realizzabili in uno scenario temporale potenzialmente successivo a quello della riqualificazione della piazza. Entrambi gli interventi previsti nel PFTE per il perimetro P2 sono esclusi dal finanziamento del MIMS dei 18 mln € e troveranno copertura nei fondi giubilari.

**Il cronoprogramma procedurale proposto è redatto sulla base della assunzione di percorribilità delle soluzioni di accelerazione delle procedure derivanti dall'esercizio dei poteri commissariali straordinari.**

Il rispetto ottimale del cronoprogramma finanziario e procedurale per l'ambito P1 implica la contestuale progettazione ed esecuzione degli interventi da prevedere nel perimetro P2, per la quota parte strettamente funzionale al P1.

## Cronoprogramma finanziario per gli interventi del perimetro P1

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
18	0,64	1,28	11,38	4,70	0,00

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale per gli interventi del perimetro P1

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022	Avvio CdS preliminare	Richiesta convocazione CdS preliminare
IV/2022	CdS preliminare e avvio progettazione definitiva	Conclusione CdS preliminare e sottoscrizione contratto per affidamento della progettazione definitiva
I/2023	Completamento progettazione definitiva	Progetto definitivo
II/2023	CdS decisoria straordinaria e avvio progettazione esecutiva	Conclusione CdS decisoria e sottoscrizione contratto per affidamento della progettazione esecutiva
III/2023	Progettazione esecutiva e avvio verifiche per la validazione	Progetto esecutivo e sottoscrizione contratto per affidamento delle verifiche ai fini della validazione
IV/2023	Verifica e Validazione del progetto e Indizione gara per affidamento Lavori	Validazione e pubblicazione bando di gara
I/2024	Espletamento procedura di gara	Stipula contratto
II/2024	Avvio dei lavori	SAL
III/2024	Esecuzione Lavori	SAL
IV/2024	Esecuzione Lavori	SAL
I/2025	Esecuzione Lavori	SAL
II/2025	Esecuzione Lavori	SAL
III/2025	Esecuzione Lavori	SAL
IV/2025	Collaudo Lavori	Certificato di collaudo
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Giubileo 2025 Spa

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 17

**Riqualificazione aree adiacenti piazza dei Cinquecento e piazza della Repubblica**

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione dello spazio pubblico  
**CUP:** J87H22003250001

#### Soggetto attuatore

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
12.000.000,00 €	12.000.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

Società Giubileo 2025

#### Tipologia di intervento

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

1,80

## Descrizione

---

L'intervento di riqualificazione delle aree adiacenti piazza dei Cinquecento e piazza della Repubblica integra l'intervento n. 17 "Riqualificazione urbana di piazza dei Cinquecento e del complesso monumentale della stazione Termini", con l'obiettivo di ridefinire il rapporto tra la stazione Termini e le emergenze di valore storico e monumentale presenti nell'area, quali il complesso del Museo Nazionale Romano, con le Terme di Diocleziano e il Palazzo Massimo, estendendo il perimetro di riqualificazione fino a Piazza della Repubblica per valorizzare:

- viale Enrico De Nicola e le connessioni di accesso pedonale al complesso delle terme di Diocleziano;
- largo di Villa Peretti e via Einaudi;
- le connessioni pedonali lungo via D'Azeglio che portano verso l'area archeologica centrale;
- piazza della Repubblica e l'area antistante il Planetario;
- le connessioni con gli assi viari circostanti.

L'intervento prevede la riorganizzazione fisica e funzionale dello spazio pubblico con la razionalizzazione dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili, con particolare attenzione alla riqualificazione del verde, all'ubicazione e disegno delle attrezzature di arredo e di eventuali nuovi volumi per le piccole attività commerciali e di servizio già presenti nell'ambito, nonché la valorizzazione mediante un nuovo assetto dell'illuminazione pubblica.

Ai sensi del comma 427 dell'art. 1 della legge 234/2021, in relazione agli interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade previsti nell'ambito dell'intervento in oggetto si prevede la sottoscrizione da parte della Società Giubileo 2025 di apposita convenzione a titolo oneroso con la società ANAS S.p.a. in qualità di centrale di committenza.

Ai sensi del comma 429 dell'art. 1 della legge 234/2021, per le attività di coordinamento tecnico operativo e gestionali dell'intervento in oggetto, si prevede la sottoscrizione da parte della Società Giubileo 2025 di apposita convenzione a titolo oneroso con la società FS Sistemi Urbani S.r.l. Capogruppo di Settore del Polo Urbano del Gruppo FS Italiane.

## Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
12,00	0,00	1,30	7,70	3,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivo	Indicatore
III/2022		
IV/2022	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
I/2023	Conferenza di Servizi	Conclusione CdS
II/2023	Progettazione esecutiva	Progetto esecutivo
III/2023	Verifica e validazione approvazione progetto	Validazione Atto amministrativo di approvazione
IV/2023	Indizione gara	Pubblicazione bando di gara
I/2024	Affidamento	Stipula contratto
II/2024	Esecuzione	I SAL
III/2024	Esecuzione	II SAL
IV/2024	Esecuzione	III SAL
I/2025	Collaudo	Certificato di collaudo
II/2025		
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 18

#### Riqualificazione della stazione Roma San Pietro e del piazzale antistante

**Amministrazione proponente:** RFI

---

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione dei luoghi giubilar  
**CUP:** J17D22000070001

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
11.000.000,00 €	1.700.000,00 €	9.300.000,00 €

RFI - Contratto di Programma 2022-2026 - parte investimenti, approvato dal CIPESS con delibera n. 25 del 2 agosto 2022

#### Soggetto attuatore

---

RFI

#### Tipologia di intervento

---

Essenziale e indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

---

0,20

## Descrizione

La riqualificazione della stazione di Roma San Pietro si inserisce nell'ambito degli interventi per il miglioramento delle stazioni ferroviarie in vista del Giubileo 2025, finalizzati al potenziamento dell'accessibilità, della sicurezza e del decoro degli ambienti di stazione.

Gli interventi previsti riguardano i seguenti ambiti:

- interventi sulle **aree esterne** quali il Piazzale di Stazione, nell'area di uscita del sottopasso centrale su via Clivio di Monte del Gallo e nell'area su via Gregorio VII, mediante opere che ne migliorino la qualità urbana, che ottimizzino la circolazione veicolare e l'accessibilità, oltre che potenziare il ruolo della stazione come nodo intermodale;
- interventi sul **fabbricato viaggiatori** finalizzati alla messa in sicurezza degli spazi di sosta e di servizio all'interno dell'edificio di stazione;
- interventi sull'accessibilità dei **Marciapiedi, Sottopassi con realizzazione di nuove pensiline a copertura delle uscite delle scale**; il tutto finalizzato a definire un linguaggio architettonico rinnovato e univoco.

Il completamento degli interventi è previsto entro la fine del 2024.

### PLANIMETRIA DI PROGETTO NUOVO PIAZZALE DI STAZIONE



## VISTE SIGNIFICATIVE DI PROGETTO



## Cronoprogramma finanziario

Importo totale [mln €]	Distribuzione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
11,00	0,00	2,00	9,00	0,00	0,00

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Distribuzione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
1,70	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022	PFTE + PD	Progetto Definitivo
IV/2022	Iter autorizzatorio	Atto amministrativo di approvazione
I/2023	Iter autorizzatorio + PE	Atto amministrativo di approvazione + Progetto Esecutivo (avvio)
II/2023	PE + Verifica e Validazione	Progetto Esecutivo + Validazione
III/2023	Affidamento lavori	Stipula contratto
IV/2023	Esecuzione	SAL
I/2024	Esecuzione	SAL
II/2024	Esecuzione	SAL
III/2024	Esecuzione	SAL
IV/2024	Esecuzione + collaudi e consegna	SAL + Certificato di Collaudo



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 19

#### Adeguamento accessibilità, riqualificazione delle banchine e pensiline della stazione Roma Termini

**Amministrazione proponente:** RFI

---

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione dei luoghi giubilari  
**CUP:** J11G22000080001

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
15.000.000,00 €	0,00 €	15.000.000,00 €

RFI - Contratto di Programma 2022-2026 - parte investimenti, approvato dal CIPRESS con delibera n. 25 del 2 agosto 2022

#### Soggetto attuatore

---

RFI

#### Tipologia di intervento

---

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

---

Essenziale e indifferibile

0,00

## Descrizione


---

In vista del Giubileo del 2025, sono previsti nuovi interventi di riqualificazione architettonica e potenziamento dell'accessibilità, suddivisi in quattro macro ambiti:

- Interventi di riqualificazione architettonica e potenziamento dell'accessibilità del sottopasso centrale
- Interventi di riqualificazione architettonica e potenziamento dell'accessibilità del sottopasso longitudinale (lato via Giolitti)
- Interventi di potenziamento dell'accessibilità ai binari 1-2 EST comprendenti la realizzazione di una nuova pensilina a copertura dello spazio pavimentato tra il binario 1 e i binari 1-2 est, attualmente scoperto.
- Interventi di potenziamento dell'accessibilità ai binari 25-29, comprendenti la sistemazione delle pensiline e l'adeguamento dei marciapiedi

Il completamento dei lavori è previsto per la fine del 2024.





## Cronoprogramma finanziario

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
15,00	0,00	2,50	12,50	0,00	0,00

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

---

<b>Trimestre</b>	<b>Obiettivi</b>	<b>Indicatori</b>
III/2022	PFTE + PD	Progetto Definitivo
IV/2022	Iter autorizzatorio	Atto amministrativo di approvazione
I/2023	Iter autorizzatorio + PE	Atto amministrativo di approvazione + Progetto Esecutivo (avvio)
II/2023	PE + Verifica e Validazione	Progetto Esecutivo + Validazione
III/2023	Affidamento lavori	Stipula contratto
IV/2023	Esecuzione	SAL
I/2024	Esecuzione	SAL
II/2024	Esecuzione	SAL
III/2024	Esecuzione	SAL
IV/2024	Esecuzione + collaudi e consegna	SAL + Certificato di Collaudo



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 20

#### Riqualificazione dei percorsi della stazione Fiumicino Aeroporto

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione – Riqualificazione delle periferie

**CUP:** J17D22000080001

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
4.000.000,00 €	0,00 €	4.000.000,00 €

RFI -Contratto di Programma 2022-2026 - parte investimenti, approvato dal CIPRESS con delibera n. 25 del 2 agosto 2022

#### Soggetto attuatore

RFI

#### Tipologia di intervento

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025


Essenziale e indifferibile

0,00

## Descrizione

In vista del prossimo Giubileo, RFI sta sviluppando un'ipotesi di riqualificazione della stazione esistente volta a mitigare alcune macro-criticità di carattere architettonico e distributivo, migliorando le connessioni pedonali ed il wayfinding negli spazi di transito e attesa ed in generale la qualità architettonica e la vivibilità degli ambienti, mediante un primo complesso di interventi attuabili entro il 2024 e sintetizzabili nei seguenti macro-elementi:

- Nuovo involucro interno dell'atrio con superfici informative
- Trattamento superficiale interno dell'intradosso della copertura e nuovo progetto di lighting
- Ricollocazione delle BSS, monitor e inserimento nuove sedute
- Nuova finitura interna di pavimento
- Ottimizzazione del wayfinding tramite nuova segnaletica da e per l'aeroporto



Tale configurazione progettuale è impostata in modo da costituire un upgrading della stazione in previsione del Giubileo, è in corso la progettazione che terminerà nel corrente anno.



*viste atrio di stazione e fingers*

La fine lavori è prevista alla fine del 2024.

Intervento n. 20 - Riqualificazione percorsi stazione Fiumicino Aeroporto

## Cronoprogramma finanziario

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
4,00	0,00	0,50	3,50	0,00	0,00

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022	PFTE + PD	Progetto Definitivo
IV/2022	Iter autorizzatorio	Atto amministrativo di approvazione
I/2023	Iter autorizzatorio + PE	Atto amministrativo di approvazione + Progetto Esecutivo (avvio)
II/2023	PE + Verifica e Validazione	Progetto Esecutivo + Validazione
III/2023	Affidamento lavori	Stipula contratto
IV/2023	Esecuzione	SAL
I/2024	Esecuzione	SAL
II/2024	Esecuzione	SAL
III/2024	Esecuzione	SAL
IV/2024	Esecuzione + collaudi e consegna	SAL + Certificato di Collaudo



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



ROMA CAPITALE

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 21

**Manutenzione straordinaria e rifacimento della pavimentazione del Lungotevere e dei relativi ponti. Riqualificazione marciapiedi**

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

---

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione dello spazio pubblico  
CUP: J87H22002770001

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
14.000.000,00 €	14.000.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

---

Roma Capitale

#### Tipologia di intervento

---

Essenziale e indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

---

0,20

## Descrizione

---

I Lungotevere rappresentano le fondamentali arterie stradali per la viabilità comunale della città di Roma.

Realizzati tra il 1876 e il 1926, furono costruiti principalmente per eliminare ed arginare le frequenti piene alluvionali del fiume Tevere. I due assi viari costeggiano entrambe le sponde del fiume Tevere e collegano il quartiere della Vittoria e il quartiere Parioli a Nord della città con il quartiere Portuense a Sud per una lunghezza complessiva di circa 20km; queste infrastrutture stradali sono interessate da notevoli flussi veicolari pubblici e privati con una significativa presenza di veicoli pesanti, in particolare quella degli autobus per il Trasporto Pubblico Locale durante tutto l'arco della giornata. Vista l'importanza strategica e logistica di queste infrastrutture di collegamento per la viabilità della città al fine di garantire la funzionalità e gli adeguati livelli di sicurezza stradale, di comfort e di capacità strutturale, sono stati individuati degli interventi di riqualificazione delle pavimentazioni stradali per complessivi 10 km circa, che interesseranno entrambe le sponde del fiume Tevere, nello specifico:

- in riva destra: da Ponte Risorgimento a Ponte Palatino;
- in riva sinistra: da Ponte Palatino a Ponte Risorgimento.

La manutenzione consisterà nel rifacimento dell'intera pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso. Le attività comprenderanno, inoltre, le riqualificazioni dei tratti di Lungotevere caratterizzati da pavimentazioni in sanpietrini. Le lavorazioni saranno comprensive della pulizia e della verifica di funzionalità idraulica della rete di smaltimento delle acque meteoriche (caditoie) e del rifacimento della segnaletica stradale. L'intervento include, inoltre, le attività di riqualificazione della pavimentazione stradale delle diverse opere d'arte (ponti) che collegano le sponde del fiume, per complessivi 1,5 km circa, ricomprese nei tratti di Lungotevere oggetto di riqualificazione. Le lavorazioni riguarderanno sia pavimentazioni in asfalto che in sanpietrini.

## Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
14,00	0,00	5,50	8,00	0,50	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022		
I/2023	Indizione gara	Pubblicazione bando
II/2023	Affidamento	Stipula contratto di Accordo Quadro
III/2023		
IV/2023	Esecuzione	SAL – Esecuzione 40% delle opere previste
I/2024		
II/2024	Esecuzione	SAL – Esecuzione 60% delle opere previste
III/2024		
IV/2024	Esecuzione	SAL – Esecuzione 90% delle opere previste
I/2025	Collaudo	Regolare Esecuzione 100% delle opere previste
II/2025		
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Giubileo 2025 Spa

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 22

#### Riqualificazione e valorizzazione dei "Cammini dei Pellegrini"

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione dei luoghi giubilari

**CUP:** J82F22000830001

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

Società Giubileo 2025

#### Tipologia di intervento

Essenziale e indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

1,80

## Descrizione

---

L'intervento relativo alla riqualificazione e valorizzazione dei "Cammini dei Pellegrini" è finalizzato alla realizzazione di una rete integrata tra i cammini esistenti che, dalle varie direzioni, arrivano a Roma.

Nello specifico si intende realizzare delle connessioni urbane nell'intero territorio comunale attraverso le quali collegare l'adduzione su Roma della via Francigena del Nord, del Cammino di San Francesco, del Cammino Naturale dei Parchi e della via Francigena del Sud, anche incentivando la collaborazione delle organizzazioni e associazioni che operano nel settore, all'interno del territorio comunale, con sempre più attenzione ad includere le persone meno attive e con disabilità.

Il progetto intende articolarsi su diversi assi di azione:

- **ASSE 1** - miglioramento e manutenzione degli accessi in città dei grandi itinerari culturali europei, mediante opere di riqualificazione degli attuali tratti urbani e unificazione della segnaletica, con possibilità di stipulare accordi per le servitù di passaggio in aree private e l'individuazione (all'interno delle disponibilità a patrimonio comunale) di strutture di accoglienza;
- **ASSE 2** - realizzazione e riqualificazione di percorsi ciclopedonali (nuovi o esistenti) che, oltre a collegare tra loro le principali vie di pellegrinaggio, mettano in rete lavori e visioni delle tante realtà che vivono questa città e si adoperano per valorizzarne le tante risorse e storie, mettendo in evidenza le bellezze paesistico-ambientali e storico-culturali e le eccellenze del territorio;
- **ASSE 3** - ideazione di specifici eventi di sensibilizzazione sulla mobilità dolce e sostenibile e sull'economia circolare e food policy come, ad esempio:
  - focus sulle località ospitanti i vari percorsi e sulle strutture convenzionate per scoprire i prodotti locali, al fine di creare un turismo attivo e intelligente a Km0;
  - giornate specifiche di ingresso a Roma dalle principali vie di pellegrinaggio e dedicate, di volta in volta, alle varie forme di mobilità dolce e di "pellegrinaggio laico" (ciclabile, trekking, nordic walking, ecc);
  - progetti di sensibilizzazione sugli SDGS dell'agenda 2030 e sul problema del climate change.

## Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
3,00	0,00	0,60	2,25	0,15	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivo	Indicatore
I/2023	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
II/2023	Conferenza di Servizi	Conclusione CdS
II/2023	Progettazione esecutiva	Progetto esecutivo
III/2023	Progettazione esecutiva	Progetto esecutivo
III/2023	Verifica e Approvazione progetto	Validazione e Atto amministrativo di approvazione
IV/2023	Gara e Affidamento	Pubblicazione bando di gara e Stipula contratto
I/2024	Esecuzione Lavori - avvio	Anticipazione: 30%
I/2024	Esecuzione Lavori	I SAL : avanzamento 20%
II/2024	Esecuzione Lavori	II SAL : avanzamento 20%
III/2024	Esecuzione Lavori	III SAL : avanzamento 20%
IV/2024	Esecuzione Lavori	IV SAL : avanzamento 9,5%
IV/2024	Collaudo	Certificato di collaudo: saldo 0,5%
I/2025	Eventi	Realizzazione Evento: 25% delle risorse per eventi
II/2025	Eventi	Realizzazione Evento: 25% delle risorse per eventi
III/2025	Eventi	Realizzazione Evento: 25% delle risorse per eventi
IV/2025	Eventi	Realizzazione Evento: 25% delle risorse per eventi



Giubileo 2025 Spa

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 23 Riqualificazione sagrati delle chiese di periferia

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione dei luoghi giubilari  
CUP: J87H22002780001

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
9.000.000,00 €	9.000.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

Società Giubileo 2025

#### Tipologia di intervento

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

1,80

## Descrizione

---

L'intervento giubilare coinvolge l'intero territorio di Roma Capitale.

Oltre agli interventi nella viabilità municipale principale, ogni Municipio avrà la possibilità di realizzare la riqualificazione delle aree esterne di una chiesa, individuata tra quelle che per storia, rilevanza sociale e religiosa rappresentano in modo più significativo la presenza della Chiesa nei territori.

L'individuazione dei sagrati sarà condotta, per ciascun Municipio, di concerto con il Vicariato di Roma.

## Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
9,00	0,00	3,00	5,00	1,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022		
I/2023	Indizione Gara	Pubblicazione bando
II/2023		
III/2023	Affidamento	Stipula contratto e Anticipazione 30%
IV/2023	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'40% delle opere
I/2024		
II/2024	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'70% delle opere
III/2024		
IV/2024	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'90% delle opere
I/2025		
II/2025	Collaudo	Certificato di Regolare Esecuzione
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 24

#### Viabilità di collegamento autostrada A1 compendio Tor Vergata

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

---

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione dei luoghi giubilari  
**CUP:** J81B22003160001

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
24.000.000,00 €	24.000.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

---

Roma Capitale

#### Tipologia di intervento

---

Essenziale e indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

---

0,20

## Descrizione

---

L'intervento si propone di completare la viabilità di accesso dall'autostrada A1 all'area di Tor Vergata. In occasione della Giornata Mondiale della Gioventù 'svoltasi nell'agosto del 2000 l'area di Tor Vergata ha implementato la sua vocazione da area universitaria con quella di area volta all'accoglienza di grandi eventi che si svolgono sul territorio capitolino.

Al fine di rafforzare tale funzione appare necessario, in occasione del Giubileo del 2025, completare la viabilità di accesso a tale porzione di territorio dall'autostrada A1 – Diramazione Roma Sud.

In particolare, le opere in oggetto si prefiggono lo scopo di completare l'intervento già finanziato nell'ambito del D.M. n. 264/2011 grazie al quale è stata realizzata la viabilità relativa allo svincolo Torrenova – Tor Vergata.

Si prevede, con l'intervento in parola, di realizzare tutta la viabilità complementare allo svincolo autostradale realizzato in precedenza in maniera da rendere funzionale il collegamento con l'area di Tor Vergata che sarà deputata allo svolgimento di eventi giubilari e non, e, al contempo, di migliorare l'accesso all'ateneo di Tor vergata e, in particolare, con il Policlinico Universitario.

Per l'attuazione dell'intervento Roma Capitale si avvarrà di ANAS S.p.A. quale centrale di committenza ai sensi dell'art. 37 comma 7 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. stipulando apposita convenzione ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.L. 68/2022 convertito in L. 108/2022.

## Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
24,00	0,00	11,50	12,00	0,50	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022		
I/2023	Progetto Esecutivo	Atto amministrativo di approvazione
II/2023	Affidamento	Stipula contratto e Anticipazione del 30%
III/2023	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'40% delle opere
IV/2023		
I/2024	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'60% delle opere
II/2024		
III/2024		
IV/2024	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'80% delle opere
I/2025		
II/2025	Collaudo	Certificato di collaudo
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 25

#### Completamento area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport

**Amministrazione proponente:** Agenzia del Demanio

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione dei luoghi giubilari

**CUP:** G84J22000560001

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
150.000.000,00 €	20.000.000,00 €	130.000.000,00 € Bilancio Agenzia del Demanio

#### Soggetto attuatore.

Agenzia del Demanio

#### Tipologia di intervento

Essenziale e Indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025:

0,20

## Descrizione

L'intervento è finalizzato al completamento ed alla messa in esercizio del complesso delle Vele a Tor Vergata; le lavorazioni previste interesseranno il Palanuoto, il Palasport e gli spazi esterni come di seguito elencato:

PALANUOTO	
1.	Realizzazione dell'involucro di copertura nei seguenti modi: a. Soluzione A resistiva - utilizzo di pannelli opachi e chiusure trasparenti entrambi con trasmittanza inferiore ai limiti di legge in Vetro (soluzione originaria) o ETFE (soluzione alternativa) b. Soluzione B basso resistiva - meno performante più economica con chiusure opache e trasparenti aventi trasmittanza che rispetta i limiti di legge
2.	Copertura dei bacini destinati al nuoto e ai tuffi per la realizzazione di un unico piano di calpestio alla quota originariamente riservata alle attività agonistiche, dove sistemare una platea con capienza minima di 4.500 posti a sedere
3.	Realizzazione di tribune amovibili per ulteriori 6.500 posti a sedere;
4.	Completamento delle tribune già presenti di 4.000 posti a sedere;
5.	Realizzazione degli impianti meccanici ai fini del corretto ricambio di aria escludendo in questa fase la possibilità di controllo climatico;
6.	Realizzazione degli allestimenti interni per corrispondere agli usi liturgici destinati a grandi assemblee;
7.	Realizzazione di servizi per gli utenti in numero congruo rispetto agli usi previsti

PALASPORT	
1.	Interventi rivolti all'arresto del degrado delle strutture realizzate;
2.	Confinamento dell'area di cantiere rispetto agli spazi, aperti e coperti destinati ai flussi e alla permanenza del pubblico convenuto per assistere agli eventi liturgici.

OPERE ESTERNE	
1.	sistemazione a verde base delle aree esterne per il giubileo 2025

## Cronoprogramma finanziario

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
150,00	0,00	4,00	121,00	25,00	-

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
20	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022	Affidamento PFTE aree esterne - affidamento DIP interventi completamento	
IV/2022	Redazione PFTE aree esterne, avvio PFTE interventi di completamento per Giubileo	PFTE aree esterne
I/2023	Redazione PFTE interventi di completamento per Giubileo	PFTE interventi
II/2023	Conferenza dei servizi su PFTE/approvazione commissario Avvio procedure gara appalto integrato	Conclusione CdS – approvazione progetto
III/2023	Gara appalto integrato	Aggiudicazione appalto integrato
IV/2023	Redazione progettazione definitiva/esecutiva	Progetto esecutivo
I/2024	Avvio lavori	SAL
II/2024	Esecuzione Lavori	SAL
III/2024	Esecuzione Lavori	SAL
IV/2024	Esecuzione Lavori	SAL
I/2025	Completamento Lavori – collaudo degli interventi	Stato finale - collaudo
II/2025		
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 26 Ponte dell'Industria

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione delle periferie

**CUP:** J85F21003630004

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
7.000.000,00 €	2.000.000,00 €	5.000.000,00 €

Roma Capitale Piano Triennale Investimenti 2022-2024 PT20220222

#### Soggetto attuatore

ANAS S.p.A.

#### Tipologia di intervento

Essenziale e indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

0,20

## Descrizione

---

Il Ponte, sito tra via del Porto Fluviale e via Antonio Pacinotti (Municipio VIII e XI), si configura quale nodo essenziale dell'asse trasversale di collegamento che, connettendo le aree urbane Portuense e Ostiense, prosegue tagliando in diagonale il territorio urbano per riconnettersi alle principali arterie di penetrazione a Roma e di collegamento al GRA.

Il Ponte a struttura metallica, la cui conformazione originaria, oggetto di successivi interventi nel corso del tempo, risale al periodo 1862-1863, è connotato da una elevata rilevanza storico-architettonica, in quanto preziosa testimonianza di archeologia industriale ed è oggetto di tutela da parte della Soprintendenza Speciale di Roma.

Come è noto, nella notte tra il 2 e 3 ottobre 2021 il Ponte medesimo è stato oggetto di un incendio che ha causato, oltre al collasso di parte della struttura reticolare porta-tubazioni posta sul lato Marconi, anche danni su elementi strutturali e non strutturali concentrati principalmente nella zona sud dell'opera.

L'intervento, grazie alla previsione di uno specifico upgrading strutturale prevede l'allargamento della carreggiata per il transito del servizio di trasporto pubblico locale e la realizzazione di una passerella laterale, lato Nord, per il solo passaggio pedonale, nell'ottica di una più rapida ed efficace connessione del quadrante interessato con i principali snodi viari e di trasporto.

L'adeguamento previsto consentirà il ripristino ed il rafforzamento della funzione del Ponte in relazione al ruolo di collegamento con i principali capisaldi del trasporto metropolitano e ferroviario, indispensabili per le celebrazioni del Giubileo 2025.

Per ridurre al massimo le tempistiche, al fine di evitare il rischio di non disporre di un'infrastruttura di livello idoneo all'incremento del traffico cittadino e turistico connesso all'evento giubilare, Roma Capitale si avvarrà della capacità operativa di A.N.A.S. S.p.A., che dispone di strumenti già in essere quali gli Accordi Quadro ex art. 54 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per la progettazione che per la realizzazione delle opere.

Roma Capitale ha svolto la progettazione di fattibilità di concerto con la Soprintendenza Speciale di Roma.

## Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
2,00	0,00	0,50	1,50	0,00	0,00

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
7,00	0,00	2,50	3,50	1,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022		
I/2023	Progetto Esecutivo	Atto amministrativo di approvazione
II/2023	Affidamento	Stipula contratto e Anticipazione del 30%
III/2023		
IV/2023	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'50% delle opere
I/2024		
II/2024	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'70% delle opere
III/2024		
IV/2024	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'80% delle opere
I/2025		
II/2025		
III/2025	Collaudo	Certificato di collaudo
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Giubileo 2025 Spa

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 27 Riqualificazione Mercato di Piazza dell'Unità

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

---

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione dello spazio pubblico

**CUP:** J81H22000170001

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
5.500.000,00 €	5.500.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

---

Società Giubileo 2025

#### Tipologia di intervento:

---

Essenziale e indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

---

1,80

## Descrizione

---

Il mercato è stato realizzato nel 1928 in stile neoclassico, sulla sede del precedente mercato rionale che si svolgeva all'aperto.

Nel progetto originario il mercato si sviluppava su 2 livelli, nell'interrato si trovavano i banchi delle pescherie e macellerie, mentre al livello strada si trovavano i banchi dell'ortofrutta; inoltre la terrazza doveva essere adibita a pista di pattinaggio.

Negli anni tra il 1972 ed il 1977 venne realizzata una ristrutturazione che trasformò il piano interrato in garage.

La pianta è sostanzialmente quadrata, con lati di circa 55 metri, con 4 ingressi, uno al centro di ogni prospetto, tutti sopraelevati rispetto al piano stradale; la distribuzione interna presenta 4 livelli: il piano vendita, un piano ammezzato (piano -1) al di sotto del piano vendita dove si trovano alcuni magazzini, già parzialmente ristrutturati, il piano interrato (piano -2), dove si trovano i servizi, anch'essi parzialmente ristrutturati, dei magazzini ed il garage, e la terrazza piana soprastante il piano vendita. Questa è caratterizzata dalla presenza di 4 torrette poste negli angoli, di cui una è quella di accesso, nell'angolo sud-ovest, e le restanti due sono attualmente in disuso ed hanno accesso esclusivamente dal terrazzo stesso e non sono collegate con l'interno del mercato.

La terrazza si caratterizza spazialmente, anche per le differenti quote di calpestio e per la presenza fisica dei lucernari.

Sul prospetto principale, ed in parte sul prospetto posteriore, sui lati degli ingressi si trovano diversi negozi indipendenti dal mercato, sui fronti laterali si aprono tre punti di carico e scarico merci posti al livello del piano di vendita, a +1.08 m rispetto al livello stradale.

Internamente l'edificio presenta la struttura in cemento armato come elemento qualificante dello spazio e sono visibili, oltre a tutti i pilastri anche tutti i solai, con travi e travetti.

Al piano vendita l'illuminazione e l'areazione naturale sono garantite dalla presenza di grandi lucernari che si aprono sul solaio di copertura, caratterizzando come detto, anche tutta la terrazza.

L'edificio è completamente isolato, il fronte principale è su via Cola di Rienzo, il fronte posteriore su via dei Gracchi, mentre i fronti laterali sono su piazza dell'unità.

Il progetto prevede il restauro e riqualificazione funzionale ed impiantistica dell'intero edificio in tutte le sue parti, e sinteticamente prevede:

- il restauro e la pulizia dei prospetti incluse le grandi vetrate in *ferro-finestra*;
- il restauro e recupero dei grandi lucernari in *ferro-finestra* in copertura;
- il rifacimento dei terrazzi e delle coperture, mediante il ripristino di impermeabilizzazioni e pavimentazioni al fine di rendere nuovamente fruibili al pubblico le terrazze, inclusa la realizzazione di un nuovo corpo scala e corpo ascensori che metta in diretta comunicazione l'area mercatale con la terrazza;
- il rifacimento dell'intera area mercatale prevede il rifacimento delle pavimentazioni, delle murature interne, dei lucernari, il consolidamento della struttura nel suo complesso, l'adeguamento impiantistico elettrico ed antincendio, nel rispetto del carattere storico dell'edificio,

nella rifunzionalizzazione complessiva è incluso il rifacimento dei banchi di vendita secondo un layout univoco sviluppato secondo le normative vigenti, e con specifico riferimento alle normative del settore alimentare di vendita e somministrazione al dettaglio, ivi incluse le normative impiantistiche e di sicurezza sia dei singoli banchi di vendita che degli spazi comuni e delle vie di fuga, e più in generale dell'edificio del mercato nella sua interezza.

Il rifacimento dell'immobile avrà l'obiettivo di aumentare il numero dei banchi disponibili, e al contempo seguirà un nuovo concept complessivo dell'area mercatale, già realizzato in altri mercati rionali del Comune di Roma che, oltre i necessari adeguamenti normativi, prevede anche la realizzazione di uno "*spazio pubblico*" centrale (o piazza) che consenta l'utilizzo della struttura anche al di fuori della funzione strettamente commerciale di vendita al dettaglio di generi alimentari, permettendo ad alcuni rivenditori di svolgere attività di somministrazione, e al contempo favorire l'offerta di servizi e prodotti per i cittadini e per i pellegrini.

## Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
5,50	0,20	1,00	4,00	0,30	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
I/2023	Conferenza di Servizi + Progettazione Esecutiva	Chiusura CDS Progetto Esecutivo
II/2023	Verifica e validazione del progetto + Approvazione	Validazione Atto amministrativo di approvazione
III/2023	Indizione gara + affidamento	Pubblicazione del bando di gara Stipula del contratto
IV/2023	Esecuzione lavori	SAL I – avanzamento lavori 5%
I/2024	Esecuzione lavori	SAL II – avanzamento lavori 20 %
II/2024	Esecuzione lavori	SAL III – avanzamento lavori 40 %
III/2024	Esecuzione lavori	SAL IV – avanzamento lavori 60 %
IV/2024	Esecuzione lavori	SAL V –avanzamento lavori 75 %
I/2025	Esecuzione lavori	SAL VI – avanzamento lavori 90 %
II/2025	Collaudo	Certificato di collaudo
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



ROMA CAPITALE

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 28

#### Riqualificazione del mercato di via Sannio

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione dello spazio pubblico

**CUP:** J82E20000140004

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
6.000.000,00 €	2.500.000,00 €	3.515.000,00 € (1)

(1) BILANCIO Municipio VII PT20210687

#### Soggetto attuatore:

Roma Capitale

#### Tipologia di intervento:

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale

0,60

## Descrizione

---

La riqualificazione dell'area mercatale di Via Sannio è da sempre un obiettivo strategico sia a livello locale che cittadino, sia per lo stato di degrado attuale dell'area che per una valorizzazione e regolarizzazione amministrativa degli esercizi commerciali presenti.

L'area mercatale di forma irregolare confina a nord-ovest con un magazzino costruito in adiacenza alle mura aureliane, a sud-est su via Sannio, a sud-ovest su Via Locri e a nord-est sui giardini di via Sannio di recente riqualificazione in occasione della chiusura del cantiere della Metro C.

Il mercato è situato in un'area delimitata dalla recinzione su via Locri e verso i giardini di via Sannio, attualmente la sua ubicazione, per una parte, è situata all'interno della fascia di tutela delle mura Aureliane. Per questo motivo il progetto proposto parte da un confronto sia con la Sovrintendenza Comunale e con la Soprintendenza Speciale di Roma, per cercare una soluzione che valorizzasse il contesto storico paesaggistico con una maggiore integrazione tra il mercato, le Mura Aureliane, la retrostante Basilica di S. Giovanni ed il giardino nel frattempo restituito alla collettività.

La soluzione progettuale condivisa si sviluppa secondo due direttrici primarie, una ortogonale a Via Sannio, l'altra parallela al percorso archeologico realizzato nel giardino quale memoria. Con questa soluzione, sono stati previsti due "BLOCCHI" di banchi, una di forma quadrata e l'altra rettangolare che s'intersecano realizzando un accesso dal parco e una piazzetta retrostante, e una migliore definizione del margine verso via Locri, con un portale di accesso, sulla stessa via, con una scalinata, anche con rampa di accesso per gli utenti con limitate capacità motorie.

Il primo "BLOCCO" è stato posizionato a distanza di circa 9,00mt dal marciapiede di Via Sannio sia per permettere la continuità del filare delle piantumazioni del giardino, che per una migliore fruizione degli utenti e degli operatori, è inoltre prevista un'area di sosta temporanea antistante il mercato, per permettere le operazioni di carico e scarico delle merci e dello smaltimento dei rifiuti differenziati, ubicati in una area delimitata nei pressi dell'ingresso.

Le corsie interne al mercato vengono suddivise in primarie di larghezza pari a 3,00 ml e secondarie di 2,00 ml.

E' previsto un punto di ristoro al margine Sud con terrazza panoramica coperta da elementi oscuranti permeabili, utilizzabile sia dagli utenti del mercato che da quelli del giardino. Per quanto riguarda i servizi igienici a servizio degli utenti, si è deciso di ristrutturare quelli esistenti su via Locri, attualmente in gestione all'Ama.

Il banco tipo di dimensioni minime (3x4ml) di 12mq, viene aggregato in elementi da 4 moduli contrapposti tra di loro a formare un blocco compositivo. I banchi metallici sono modulari e hanno un sistema strutturale con travi e pilastri HEA che contribuiscono al sistema portante delle coperture, sono dotati di un bancone espositivo e di uno "storage" con serranda automatica, di colore ferro anticato, con allestimenti vari secondo le esigenze dei vari operatori. Ogni banco sarà dotato di impianto elettrico - rete Ethernet Lan - illuminazione Led - impianto di smaltimento acque meteoriche.

L'area mercatale sarà delimitata da recinzione metallica (h. metri 2,30) del tipo "palatina", con cancellate metalliche di chiusura sia scorrevoli in alcuni punti che a battente.

È previsto di dotare tutta l'area di dispositivi per permettere la fruizione degli spazi da soggetti ipovedenti.

Particolare attenzione è stata rivolta al sistema delle coperture; il progetto ha tenuto conto delle indicazioni della DIRETTIVA (UE) 2018/844 - sulla prestazione energetica nell'edilizia e sull'efficienza energetica, adottando un sistema a tetto verde estensivo, con essenze a basso consumo idrico e con manutenzione ridotta (sedum-edera-cappero). **Il disegno del tetto verde è stato concepito avendo come obiettivo la massima semplicità geometrica e costruttiva; la trama geometrica concepita richiama l'antica trama degli orti che caratterizzavano l'area fuori le mura.** Tale scelta progettuale permette di inserire l'area mercatale nel contesto del parco lineare delle mura Aureliane, dialogando con le antiche Mura Aureliane. Il tetto verde, inoltre, offre numerosi altri vantaggi: regimazione dell'acqua piovana, riduzione delle temperature, isolamento acustico, purificazione dell'aria e uno stimolo alla biodiversità. I lucernari di copertura delle corsie pedonali saranno in vetro strutturale fotovoltaico, composti da una struttura stratificata a celle incapsulate fra due vetri di sicurezza più esterni e due strati interni composti in PVB, una materia plastica direttamente a contatto con le celle, capace di generare energia elettrica per circa 60 Kw, a servizio degli operatori del mercato.

## Cronoprogramma finanziario

Importo complessivo [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
6,00		2,50	3,00	0,50	0,00

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
2,50		2,50	0,00	0,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatore
III/2022	Chiusura CdS preliminare (1)	Verbale Chiusura CdS
IV/2022	Avvio progettazione progetto definitivo con affidamento indagini geologiche e geotecniche (2)	Verbale consegna del servizio di progettazione
I/2023	Ricevimento PD e Indizione CdS decisoria con richiesta di deroga al PTP 15/12	Consegna Progetto definitivo (lettera di trasmissione)
II/2023	Conclusione CdS / approvazione progetto	DD approvazione Progetto definitivo
III/2023	Affidamento Progettazione esecutiva / Elaborazione progetto Esecutivo/eventuali indagini archeologiche	DD affidamento Progetto Esecutivo
IV/2023	Verifica e validazione progetto esecutivo / Approvazione progetto esecutivo ed indizione gara di appalto	DD approvazione progetto e indizione gara
I/2024	Aggiudicazione/contratto	DD aggiudicazione gara
II/2024	Inizio lavori / Esecuzione lavori	verbale consegna lavori
III/2024	Esecuzione lavori	Sal minimo 20 %
IV/2024	Esecuzione lavori	Sal minimo 20%
I/2025	Esecuzione lavori	Sal minimo 30 %
II/2025	Fine lavori	Sal minimo 30%
III/2025	Collaudo	Certificato di collaudo
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		

(1) La conferenza dei servizi preliminare è stata già indetta, facendo emergere le criticità relative alle previsioni del PTP 15/12 che prescrive la delocalizzazione del mercato. E' necessario, come indicato nel parere della Regione Lazio, precedere in fase di Conferenza Decisoria alla richiesta della autorizzazione in deroga.

(2) La progettazione definitiva è stata già affidata.



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



Soprintendenza Speciale  
di Roma  
Archeologia Belle Arti Paesaggio

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 29

#### Interventi di restauro dei paramenti murari di Porta Angelica

**Amministrazione proponente:** Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione dello spazio pubblico

**CUP:** F89D22002110001

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma

#### Tipologia di intervento:

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

0,20

## Descrizione

---

### 1. PREMESSA

I materiali costitutivi, l'individuazione dei degradi e la definizione degli interventi sono la parte fondamentale per un intervento di restauro.

#### *1.2 Materiali costitutivi*

Il tratto di mura di Porta Angelica interessato dagli interventi è, a causa della sua storia costruttiva, costituito da materiali e tecnologie differenti, cui si aggiungono i materiali derivati dagli interventi di restauro, modifica e conservazione che si sono succeduti negli anni.

Si tratta soprattutto di muratura interamente laterizia e porzioni di muratura intonacata. In minor quantità sono presenti i materiali lapidei degli stemmi, ed elementi metallici: apparecchi di illuminazione stradale, perni, grappe e ganci.

### 2. LE PRINCIPALI MORFOLOGIE DI DEGRADO PRESENTI

Le principali morfologie di degrado presenti sono legate a cause ambientali (esposizione agli agenti atmosferici e antropici) e a cause endogene, legate alla modalità costruttiva del manufatto. **Nel tratto a Nord:**

Deposito superficiale incoerente o mediamente coerente, presente sulla totalità del manufatto, costituito da polveri, pollini, guano, particolato atmosferico.

Crosta sugli elementi lapidei nelle parti non soggette a pioggia battente e dilavamento. Incrostazioni sono presenti anche nelle parti basse delle murature, soprattutto nei fornici interessati da passaggio veicolare e pedonale;

Dilavamento: è visibile al negativo, nelle zone normalmente sottoposte a incrostazioni e croste. Indica una zona particolarmente sottoposta al ruscellamento delle acque meteoriche;

Distacco dell'intonaco dal supporto murario. È presente soprattutto nei tratti di mura con superstiti lacerti di intonaco, in prossimità di lesioni e, fratture;

Erosione dei giunti, si riscontra diffusamente insieme con il distacco graduale della malta di ri-stilatura recente dalla malta di allettamento. L'erosione della malta di allettamento porta con sé una serie di degradi legati a depositi, accumulo di acqua, trasporto di acqua e conseguente erosione dei conci e dei laterizi del muro. - Lacune di differente entità e presenti su diversi livelli materici: o Lacune intonaci; Lacune di piccole porzioni del paramento murario;

Elementi impropri e stucature incongrue. Questa categoria di degradi è legata ad azioni successive di adeguamento, alcune volte obsoleti per disuso o inutilizzo, e interventi manutentivi non sempre compatibili con la natura monumentale del bene. Alcune sporadiche integrazioni con malta cementizia risultano matericamente non compatibili con la muratura e le malte prevalenti.

I metalli presenti e da mantenere in opera presentano un diffuso stato di erosione legata all'ossidazione.

#### **Nel tratto a Sud:**

- Deposito superficiale incoerente o mediamente coerente, presente sulla totalità del manufatto, costituito da polveri, pollini, guano, particolato atmosferico;

- Crosta sugli elementi lapidei nelle parti non soggette a pioggia battente e dilavamento. Incrostazioni sono presenti anche nelle parti basse delle murature, soprattutto nei fornicati interessati da passaggio veicolare e pedonale;
- Dilavamento: è visibile al negativo, nelle zone normalmente sottoposte a incrostazioni e croste. Indica una zona particolarmente sottoposta al ruscellamento delle acque meteoriche;
- Distacco dell'intonaco dal supporto murario. È presente soprattutto nei tratti di mura con superstiti lacerti di intonaco, in prossimità di lesioni e, fratture;
- Erosione dei giunti, si riscontra diffusamente insieme con il distacco graduale della malta di ristilatura recente dalla malta di allettamento. L'erosione della malta di allettamento porta con sé una serie di degradi legati a depositi, accumulo di acqua, trasporto di acqua e conseguente erosione dei conci e dei laterizi del muro. - Lacune di differente entità e presenti su diversi livelli materici:
  - o Lacune intonaci;
  - o Lacune di piccole porzioni del paramento murario;
- Elementi impropri e stuccature incongrue. Questa categoria di degradi è legata ad azioni successive di adeguamento, alcune volte obsoleti per disuso o inutilizzo, e interventi manutentivi non sempre compatibili con la natura monumentale del bene. Alcune sporadiche integrazioni con malta cementizia risultano matericamente non compatibili con la muratura e le malte prevalenti.
- I metalli presenti e da mantenere in opera presentano un diffuso stato di erosione legata all'ossidazione.

### 3. GLI INTERVENTI DI RESTAURO DELLE SUPERFICI

Conseguentemente a quanto riscontrato, il piano di intervento per i beni storico artistici prevede, inizialmente, diverse indagini diagnostiche sui materiali per verificare sin dall'inizio la natura degli strati soprammessi alla superficie originale, in modo da poter identificare puntualmente il tipo di intervento da applicare e per poter analizzare natura e granulometria delle malte degli intonaci originali e dei giunti da riproporre durante il restauro. Nel caso di Porta Angelica, abbiamo una doppia cromia, quindi materiali diversi, dovuta alla demolizione di una torre negli anni '20, sostituita con un fornice, come previsto dal progetto Spaccarelli- Piacentini.

Le analisi, quindi, saranno eseguite sia sui materiali che sulle tecniche costruttive per poter riconoscere e caratterizzare le unità pertinenti alle varie fasi costruttive ottenendo così informazioni molto utili per guidare l'intervento conservativo sui paramenti. Si eseguiranno anche alcune analisi sul campo per la caratterizzazione di alcuni parametri relativi principalmente al grado di coesione del materiale ottenendo così dati oggettivi per le scelte operative da effettuare per l'intervento di consolidamento.

Le operazioni di restauro inizieranno con la rimozione degli elementi metallici inidonei e con una prima rimozione a secco dei depositi superficiali incoerenti. Per quanto riguarda gli elementi metallici mantenuti si procederà alla pulitura e al trattamento di conversione/ protezione prima di iniziare la pulitura delle superfici per vie umide. Successivamente si procederà con l'esecuzione di campionature di pulitura chimica.

Prima di procedere con le varie fasi di consolidamento, verrà pulita la superficie utilizzando spazzole di saggina, spugne, pennelli e spruzzatori. Durante questa fase gli elementi parzialmente distaccati verranno puntellati per evitare la loro caduta durante le operazioni successive.

Per la pulitura della superficie verrà evitato l'uso di sostanze nocive: dopo un primo lavaggio con acqua a bassa pressione e spazzole di saggina, si cercherà di evitare il più possibile anche l'uso della micro-sabbiatrice. Per quanto riguarda le zone di maggior pregio artistico, come gli stemmi in materiale lapideo, la pulitura delle croste nere e delle patine di alterazione presenti nei sottosquadri verrà determinata sulla base di test di pulitura.


Si procederà, dopo la pulitura, all'ablazione con spatole, martelline o vibro incisori, di tutte le parti non compatibili con il supporto, come stuccature e integrazioni, avendo cura di non intaccare minimamente il manufatto originale.

Prima di iniziare la stuccatura e la stilatura dei giunti, verranno eseguiti degli esami di laboratorio e sul campo per identificare composizione e granulometria della malta originale, tenendo sempre presente comunque che l'intervento deve ottenere una continuità visiva con le scelte estetiche fatte nei precedenti interventi di restauro. Particolare cura sarà dedicata al controllo delle malte di stilatura dei precedenti interventi, controllandone sia tenuta e coesione che compatibilità per tipologia di materiali rispetto al substrato. Per quanto riguarda la muratura esterna la continuità visiva verrà data dal colore della malta e dal riempimento dei giunti. La superficie verrà poi protetta per rallentarne il degrado.

Gli intonaci, dopo l'eventuale integrazione delle lacune e ristabilimento dell'aderenza al supporto murario, saranno velati con latte di calce pigmentato.

Il Relatore

Arch. Danila Barsottini



## Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
0,50	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022	Verifica e Validazione	Validazione
IV/2022	Atto amministrativo di approvazione	Atto amministrativo di approvazione
I/2023	Indizione gara	Pubblicazione bando di gara
II/2023	Affidamento	Stipula contratto
III/2023		
IV/2023	Esecuzione dei lavori	SAL
I/2024		
II/2024	Collaudo	Certificato di collaudo
III/2024		
IV/2024		
I/2025		
II/2025		
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



ROMA CAPITALE

## GIUBILEO 2025 – PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 30

**Centro Archeologico Monumentale - ambito via dei Fori imperiali:  
ampliamento e riqualificazione centro servizi via del Tempio della Pace**

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione dello spazio pubblico

**CUP:** J89D22001460001

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
1.830.000,00 €	1.830.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

Roma Capitale

#### Tipologia di intervento

Essenziale e indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

0,60

## Descrizione

---

L'intervento è finalizzato a rinnovare, adeguare ed ampliare le strutture che ospitano il Punto Informativo Turistico (Tourist Infopoint), il Bookshop, il punto ristoro e i servizi igienici a servizio dei visitatori dell'area archeologica di via dei Fori Imperiali.

Si prevede di creare nuovi spazi destinati alle attività già presenti, al fine di migliorare i servizi già offerti nell'area, e quindi consentendo ai turisti di fruire più efficacemente, e contemporaneamente in numero maggiore, dei fondamentali strumenti di supporto alla visita dell'area archeologica centrale, già intensamente frequentata e che si prevede costituirà un cruciale punto di attrazione per il grande numero di turisti/pellegrini che si riverseranno a Roma nel periodo del Giubileo.

L'occasione fornita dal Giubileo di attivare flussi turistici aggiuntivi nell'area, in sinergia con gli interventi migliorativi relativi alle modalità di fruizione degli spazi (pedonalizzazione e riqualificazione percorsi e aree), combinati con gli effetti dell'implementazione permanente dei sistemi di accesso legati al trasporto pubblico (nuova fermata Metro C), determineranno infatti una richiesta di servizi di carattere eccezionale che comporta la necessità di una risposta adeguata in termini di dimensionamento e qualità delle infrastrutture destinate ad ospitarli.

L'intervento si inquadra nel più globale disegno di riqualificazione dell'area di via dei Fori Imperiali, integrandosi funzionalmente e formalmente con i contigui interventi di sistemazione e adeguamento funzionale degli spazi, e mirando altresì ad armonizzare le attrezzature, necessarie a consentire la fruizione del contesto storico ed archeologico, con il contesto stesso, unico al mondo per la presenza di beni di eccezionale valore artistico e testimoniale.

## Cronoprogramma finanziario

---

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse				
	2022	2023	2024	2025	2026
1,83	0,00	0,25	1,58	0,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

---

Trimestre	Obiettivo	Indicatore
IV 2022/II 2023	Concorso di Progettazione per PFTE	PFTE
III/2023	Progettazione definitiva + Verifica e Validazione	Progetto definitivo e Verbale di Validazione
IV/2023	Gara lavori	Pubblicazione bando di gara
I - IV/2024	Esecuzione lavori	Verbale d'inizio lavori + SAL
IV/2024	Collaudo	Certificato di Collaudo



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



ROMA CAPITALE

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 31

**Centro Archeologico Monumentale – ambito via dei Fori Imperiali:  
Valorizzazione dell'immagine urbana dell'anello archeologico**

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione -Riqualificazione dello spazio pubblico  
CUP: J89I22001690001

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
1.586.000,00 €	1.586.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

Roma Capitale

#### Tipologia di intervento

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

0,60

## Descrizione

---

Oggetto del presente intervento è il completamento e la valorizzazione, con apparati illustrativi, allestitivi, arredi e opere d'arte, della riqualificazione di via dei Fori Imperiali, per l'incremento della fruizione dei servizi e dell'accessibilità alle aree archeologiche monumentali, come previsto dal "Concorso internazionale di progettazione per la riqualificazione dell'area di Via dei Fori Imperiali" e dagli interventi connessi. Obiettivo è quello di definire un'immagine unitaria e identitaria dell'area in questione, che interessa il percorso pedonale del cosiddetto "anello archeologico".

Si prevede, tra l'altro, la progettazione e posa in opera di:

pannellistica illustrativa anche attraverso apparati tecnologici; elementi di arredo urbano quali cestini, panchine, fiorire e arredi vari; inserimento di opere d'arte contemporanea *site specific*; attrezzature per organizzazione di eventi e manifestazioni temporanea

## Cronoprogramma finanziario

---

Importo a valere sulle risorse ex c. 420 L.234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
1,586	0,00	0,30	1,268	0,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

---

Trimestre	Obiettivo	Indicatore
IV 2022/II 2023	Concorso di Progettazione per PFTE	PFTE
III/2023	Progettazione definitiva + Verifica e Validazione	Progetto definitivo e Verbale di Validazione
IV/2023	Gara lavori	Pubblicazione bando di gara
I - IV/2024	Esecuzione lavori	Verbale d'inizio lavori + SAL
IV/2024	Collaudo	Certificato di Collaudo



## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 2024"

### INTERVENTO N. 32

#### Centro Archeologico Monumentale - ambito piazza di Porta Capena: sistemazione e allestimento Casina Vignola Boccapaduli

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Riqualificazione e valorizzazione - Riqualificazione dello spazio pubblico  
**CUP:** J84H22001690001

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

Roma Capitale

#### Tipologia di intervento

Essenziale e indifferibile  
Relazione

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

0,60

---

L'area che si estende dai Fori, al Colosseo, al Colle del Celio con il Parco, fino alla Passeggiata archeologica e alle Mura Aureliane è segnata da una rete di edifici religiosi e civili, di percorsi antichi e da un continuum di tracce archeologiche che lega la zona del Colle Oppio, dell'Esquilino e di Monti con quella del Celio fino alla via Latina e alla via Appia Antica lungo il percorso delle Mura Latine.

Tra il Celio e l'Aventino si estende il Parco di Porta Capena, conosciuto come Passeggiata Archeologica, realizzata nel 1911 su iniziativa di Guido Baccelli.

Piazza di Porta Capena si presenta come una vasta area spianata tra le propaggini del Celio, del Palatino e dell'Aventino e prende il nome dall'antica porta che conduceva sulla Via Appia.

A poca distanza dai ruderi delle mura, all'angolo con Via di S.Gregorio, è situato il cinquecentesco Casino Vignola Boccapaduli, costruito nel 1538 per Prospero Boccapaduli, Conservatore in Campidoglio. L'edificio originariamente era situato sull'altro lato della piazza (dove oggi sorge il Palazzo della FAO) ma fu smontato e qui ricostruito nel 1911 in occasione dei lavori per la realizzazione del "Parco di Porta Capena" o "Passeggiata Archeologica", ad opera dell'allora ministro della Pubblica Istruzione Guido Baccelli, il quale volle valorizzare i grandi monumenti dell'antichità romana che qui sorgono, come le "Terme di Caracalla".

L'edificio si apre al pianterreno con un portico in travertino, costituito da tre archi sulla fronte e due sui fianchi, sopra il quale corre un fregio dorico, mentre il piano nobile presenta finestre architravate.

L'obiettivo principale dell'intervento **54 - Centro Archeologico Monumentale - ambito piazza di Porta Capena: sistemazione e allestimento Casina Vignola Boccapaduli**, da realizzare con i fondi del Giubileo 2025, è quello di valorizzare l'identità storica e ambientale dell'area del Celio quale anello di congiunzione fra l'Appia Antica e la valle del Colosseo.

Pertanto la proposta progettuale ha come obiettivo quello di rendere l'immobile un punto d'informazione e nodo di scambio per la fruibilità dell'intera area del Celio, partendo dalla consapevolezza delle enormi potenzialità che il territorio stesso suggerisce a partire dai percorsi antichi che, dalla trama ottocentesca del nucleo abitato fino al Parco del Celio, alle Mura Aureliane ed alla valle del Colosseo, costituiscono un reticolo urbanistico, storico ed archeologico da poter rileggere attraverso le loro assialità, i loro nodi, i loro insiemi.

Sarà necessario quindi prevedere uno spazio di accoglienza all'interno del porticato al piano terra con servizi ai visitatori, che potranno essere ottimizzati a secondo dei flussi, degli orari e degli eventi previsti.

L'edificio si presenta in buone condizioni complessive, ma sarà necessario procedere ad una verifica degli impianti elettrici e speciali, inserendo, all'esterno, una serie di colonnine di ricarica per bici, scooter e monopattini elettrici, nell'ottica di incentivare un turismo eco-sostenibile. Saranno inoltre previsti interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche per l'accessibilità del porticato al piano terra. Infine, si prevedrà una sistematica revisione/sostituzione degli infissi e cancellate attualmente presenti.

## Cronoprogramma finanziario

---

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse				
	2022	2023	2024	2025	2026
0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

---

Trimestre	Obiettivo	Indicatore
IV/2022	Progettazione definitiva/esecutiva	Progetto Definitivo/esecutivo
I/2023	Approvazione Progetto (MIC, ecc.)	Conclusione Approvazioni progetto
I/2023	Verifica e validazione Progetto definitivo/esecutivo	Pubblicazione bando di gara
II-III/2023	Gara appalto	Verbale consegna Lavori
IV/2023	Esecuzione Lavori	SAL
I-II/2024	Collaudo	Certificato di regolare esecuzione





Giubileo 2025 Spa

Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 33 Razionalizzazione dell'innesto A24 - tangenziale Est

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Accessibilità e mobilità - Mobilità privata

CUP: J87H22002880001

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

Società Giubileo 2025

#### Tipologia di intervento

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

1,80

## Descrizione

---

Nel 2021 il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, in collaborazione con Strada dei Parchi S.p.A (ora ANAS S.p.A.) ed il Dipartimento CSIMU, hanno avviato una sperimentazione della viabilità e dei flussi veicolari mirata all'eliminazione del tronco di scambio presente tra la carreggiata in direzione S. Giovanni della Nuova Circonvallazione Interna e la rampa di accesso alla A24 per le provenienze da via Tiburtina in prossimità del cimitero del Verano. Il tratto di viabilità, a seguito dell'apertura della Nuova Circonvallazione Interna, è risultato non idoneo ai flussi transitanti nel nodo di scambio.

Pertanto, è stata avviata una sperimentazione che ha previsto una soluzione progettuale temporanea. La stessa consiste nella realizzazione di una separazione fisica tra la rampa di accesso alla A24 e la carreggiata della N.C.I. mediante interposizione di New-Jersey al fine da separare completamente i flussi.

Sono state realizzate pertanto due carreggiate separate così composte:

- quella relativa alla N.C.I. in direzione S. Giovanni avente larghezza di 7.75 m composta da due corsie rispettivamente da 3.50 m e 3,25 m e banchine da 0.50 m;
- quella relativa alla rampa di accesso alla A24 per i veicoli provenienti da via Tiburtina avente larghezza di 5.00 m composta da una corsia da 4.00 m e banchine da 0.50 m.

La sperimentazione prevedeva, inoltre, la realizzazione di una corsia d'inversione di marcia a Largo Passamonti, in direzione San Lorenzo al fine di poter accedere alla A24. Questa soluzione ha previsto il posizionamento di new jersey ed il rifacimento della segnaletica temporanea.

L'oggetto dell'intervento in essere ha lo scopo di consolidare tale sperimentazione.

I lavori consistono essenzialmente in:

- Allargamento delle carreggiate, al fine di garantire le dimensioni minime di transito veicolare;
- Demolizione e rifacimento percorso pedonale a ridosso muro di cinta
- Posa in opera di nuove barriere spartitraffico;
- Rifacimento pavimentazione stradale;
- Segnaletica orizzontale e verticale.

## Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
2,50	0,00	1,00	1,00	0,50	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022		
I/2023		
II/2023	Conferenza dei Servizi	Conclusione C.d.S.
III/2023	Progetto	Atto amministrativo di approvazione
IV/2023		
I/2024	Affidamento	Stipula contratto e Anticipazione 30%
II/2024		
III/2024		
IV/2024	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'80% delle opere
I/2025		
II/2025		
III/2025	Collaudo	Certificato di collaudo
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Giubileo 2025 Spa

Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 34

**Riqualificazione piazza Risorgimento con parcheggio interrato,  
passaggio pedonale e servizi**

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

---

**Ambito di intervento:** Accessibilità e Mobilità – Mobilità privata

CUP: J81J22003700003

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
30.000.000,00 €	5.000.000,00 €	25.000.000,00 €

Soggetto privato titolare di convenzione PUP

#### Soggetto attuatore

---

Società Giubileo 2025

#### Tipologia di intervento

---

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

1,80

## Descrizione

---

L'intervento di Piazza del Risorgimento prevede la riqualificazione della Piazza e la realizzazione di un parcheggio interrato, per complessivi n. 288 posti auto, in parte pertinenziali ed in parte a rotazione.

In particolare, con la riqualificazione di tutta Piazza del Risorgimento, in vista del Giubileo 2025, si intende procedere alla sistemazione superficiale, alla risistemazione della disciplina del traffico veicolare, al rifacimento stradale, dei percorsi pedonali, dei marciapiedi e delle aree a verdi, il tutto da realizzare di concerto con le Strutture Capitoline e il Municipio Roma I.

L'intervento dovrà essere assentito previa acquisizione dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni previsti dalla vigente normativa, coinvolgendo anche il Municipio Roma I, con particolare riferimento alla sistemazione superficiale.

La riqualificazione di Piazza del Risorgimento potrà consentire di migliorare la disciplina e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale dell'area e lungo la direttrice Via Ottaviano/Via di Porta Angelica e rispondere alle esigenze di sosta rilevate per la zona.

Contestualmente al parcheggio verrà realizzato un sottopassaggio pedonale che porrà in collegamento diretto via Ottaviano e il Vaticano, prevedendo aree con servizi di accoglienza e servizi igienici per i pellegrini. Verrà altresì previsto un sistema di ascensori per il superamento delle barriere architettoniche.

Le fasi operative e le modalità di esecuzione dei lavori, oltreché i tempi di realizzazione, saranno articolate e progettate per avere minore impatto possibile sulla viabilità.

## Cronoprogramma finanziario

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
5,00	0,00	0,00	3,50	1,50	0,00

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
30,00	0,50	0,50	14,45	14,45	0,10

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivo	Indicatore
IV/2022	Indagini archeologiche preliminari - Indagini geologiche-geotecniche	
I/2023	Redazione progetto	
II/2023	Completamento progetto ed avvio della Conferenza di Servizi	Progetto
III/2023	Conclusione della Conferenza di Servizi	
IV/2023	Approvazione progetto - Autorizzazione inizio lavori	Conclusione CdS
I/2024	Spostamento dei sottoservizi	Atto amministrativo di approvazione/ Stipula contratto
II/2024	Esecuzione del parcheggio e della sistemazione superficiale	
III/2024	Riqualificazione della piazza e esecuzione parcheggio	
IV/2024	Completamento riqualificazione della piazza ed esecuzione parcheggio	
I/2025	Collaudo piazza e completamento esecuzione parcheggio	
II/2025	Collaudo parcheggio	Certificato di collaudo

Intervento n. 34 – Riqualificazione piazza Risorgimento con parcheggio interrato, passaggio pedonale e servizi



## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N.35

#### Parcheggio interrato Lungotevere Castello

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

---

**Ambito di intervento:** Accessibilità e Mobilità – Mobilità privata

**CUP:** J81J22003650007

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
32.125.859,03 €	0,00 €	32.125.859,03 €

Soggetto privato titolare di convenzione PUP

#### Soggetto attuatore

---

Roma Capitale

#### Tipologia di intervento

---

Essenziale e indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

---

0,00

## Descrizione

---

L'intervento ricade nel Municipio I e prevede la realizzazione di un parcheggio interrato nell'area fronte Casa Madre Mutilati di Guerra in Lungotevere Castello, immediatamente a ridosso di Castel Sant'Angelo, dell'area pedonale verso via della Conciliazione e del centro storico della città.

Il parcheggio di tipo tradizionale prevede la realizzazione di complessivi n. 393 posti auto pertinenziali ed in parte a rotazione (le Ordinanze del Sindaco Commissario n. 129/2008 e n. 379/2011 prevedono n. 406 posti auto).

Il parcheggio è completamente interrato ed al di sotto della piazza, la cui superficie in parte ricade in area demaniale, per la quale occorrerà attivare le procedure per l'acquisizione al Patrimonio di Roma Capitale.

Particolare cura sarà dedicata alla risoluzione del problema relativo all'entrata e uscita delle auto dal parcheggio, alla realizzazione di un'area attrezzata sulla piazza antistante l'edificio degli invalidi civili, avendo cura di operare un progetto di pedonalizzazione.

La parte pedonalizzata dell'area verrà modellata in funzione dell'andamento plano-altimetrico del terreno, sarà dotata di una fascia perimetrale di verde, diventando così uno spazio riservato ad attività ludiche e/o culturali, utile per la vita sociale dell'area.

Punto fondamentale del progetto sarà la realizzazione di una grande area attrezzata con funzioni e attività, che daranno vita ad uno spazio pedonale che si salda a quello già esistente e si estende fino a via della Conciliazione, lungo percorsi e zone a verde, costituendo un asse pedonale importante in direzione di San Pietro.

A completamento dell'area a verde saranno collocate nuove alberature, in particolare per reintegrare le alberature dei platani.

L'illuminazione della piazza verrà integrata con nuovi lampioni.

Le fasi operative ed anche le modalità di esecuzione dei lavori, oltre che i tempi di realizzazione, saranno articolate e progettate per avere il minore impatto possibile sulla viabilità.

Per questo motivo si farà uso della tecnologia top down, in modo da restituire nel minor tempo possibile la superficie ad uso pubblico. Continuando, altresì, i lavori in sotterraneo.

## Cronoprogramma finanziario

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
32,12	0,20	15,00	15,00	1,92	0,00

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivo	Indicatore
IV/2022	Acquisizione titolarità dell'area demaniale al patrimonio di Roma Capitale - Progettazione - inizio indagini archeologiche - Progettazione - Indagini archeologiche preliminari - Indagini geologiche-geotecniche	Progetto
I/2023	Conferenza di Servizi e approvazione del progetto	Conclusione CdS
II/2023		
III/2023	Approvazione del progetto e stipula Convenzione	Atto amministrativo di approvazione/ Stipula contratto (Convenzione)
IV/2023	Procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire e rilascio Permesso di Costruire	
I/2024	Spostamento sottoservizi - inizio lavori costruzione parcheggio	
II/2024	Esecuzione parcheggio	
III/2024	Esecuzione parcheggio	
IV/2024	Esecuzione parcheggio	
I/2025	Completamento esecuzione parcheggio e sistemazione superficiale	
II/2025	Collaudo	Certificato di collaudo



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 36 Piano fermate ATAC

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Accessibilità e mobilità - Mobilità Pubblica

**CUP:** I80I22000000001

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
61.000.000,00 €	61.000.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

ATAC

#### Tipologia di intervento

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

0,60

## Descrizione

---

840 fermate del trasporto pubblico di superficie in prossimità della città del vaticano, delle basiliche, dei luoghi degli eventi giubilari e in punti di interesse storico turistico.

Obiettivi primari: migliorare la customer experience dei clienti del trasporto pubblico fornendo informazioni sugli arrivi in tempo reale e sui servizi di prossimità, aggiornamenti di infomobilità e altre utilities (wi-fi per connettività Internet ma anche per accesso a contenuti esclusivi, ricarica elettrica degli smartphone, ecc. impianti da acquisire:

- 435 pensiline smart con lcd e palina elettronica integrata, di cui 20 con touchscreen interattivo; costo unitario medio stimato € 85.000 oltre iva (comprensivo di installazione);
- 405 paline elettroniche con tempi di attesa in tempo reale; costo unitario medio stimato € 30.000 oltre iva (comprensivo di installazione).

Dettagli funzionali: illuminazione notturna; autonomia energetica di 3-4 giorni (pannelli fotovoltaici); display per visualizzazione tempi di arrivo dei bus e informazioni di mobilità; ricarica di telefoni cellulari o dispositivi elettronici; servizio hot-spot wi-fi; schermi per la riproduzione di contenuti pubblicitari e notiziari; telecamere connesse, anche in 5g, per le analisi delle condizioni di trasporto e per eventuali ambiti di sicurezza.

Il design dei nuovi impianti dovrà essere approvato dalla sovrintendenza capitolina ai beni culturali, al fine di garantire il massimo decoro e l'omogeneizzazione del decoro urbano.

Le pensiline attualmente installate saranno spostate in nuove posizioni, in modo da garantire la massima copertura possibile del territorio urbano, nel rispetto dell'omogeneità per quadranti urbani. il gestore avrà facoltà di provvedere all'upgrade o alla sostituzione dei vecchi impianti, sostenendone i relativi costi. comunicazione giubileo: 1 spazio su 5 su lcd pensiline e paline (riserva ATAC per comunicazione istituzionale) sarà riservato alla comunicazione relativa al giubileo.

Entro la fine del 2024 verranno realizzate paline e pensiline che serviranno circa 400 fermate, pari al 51% delle fermate totali previste dal programma giubilare, e saranno tutte installate nelle aree più centrali, in prossimità delle Basiliche interessate dagli eventi giubilari.

## Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
61,00	0,10	30,00	15,45	15,45	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
IV/2022	Progettazione definitiva; Approvazione progetto	Progetto definitivo; Atto amministrativo di approvazione
I/2023	Indizione gara	Pubblicazione bando di gara
II/2023	Affidamento	Stipula contratto
III/2023	Conferenza di Servizi; Esecuzione	Conclusione CDS; SAL 1%
IV/2023	Esecuzione	SAL 3%
I/2024	Esecuzione	SAL 12%
II/2024	Esecuzione	SAL 12%
III/2024	Esecuzione	SAL 12%
IV/2024	Esecuzione	SAL 12%
I/2025	Esecuzione	SAL 12%
II/2025	Esecuzione	SAL 12%
III/2025	Esecuzione	SAL 12%
IV/2025	Esecuzione	SAL 12%
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 37 Collegamento ciclabile Monte Ciocchi - San Pietro

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Accessibilità e Mobilità - Mobilità dolce e sostenibile

**CUP:** J81B22003200005

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

RFI

#### Tipologia di intervento

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

0,20

## Descrizione

---

Il progetto prevede la realizzazione di un suggestivo percorso ciclopedonale di circa 1.100 m dei quali 320 m sul sedime di un vecchio ponte ferroviario dismesso e 240 m in galleria, con l'obiettivo di collegare la pista ciclabile Monte Mario - Monte Ciocchi (all'interno dell'omonimo Parco) a San Pietro. L'area di intervento interessa il Parco Urbano di Monte Ciocchi, il sedime del tracciato della ex linea ferroviaria Roma Viterbo (tra l'imbocco della galleria murata su Monte Ciocchi e l'imbocco della galleria Villa Alberici), la galleria dismessa e Via Nicolò V fino ad arrivare alla "passeggiata del gelsomino" lungo la linea della ferrovia Vaticana.

Il progetto ha inizio dal Parco Urbano di Monte Ciocchi, da qui il tracciato ciclabile, curvando secondo l'orografia esistente, guadagna il pianoro dove si appoggia il ponte ad archi dismesso "Valle Aurelia" denominato un tempo "Viadotto delle Fornaci" per la presenza ai piedi dello stesso delle fornaci dell'antica Valle dell'Inferno. Sul sedime del vecchio ponte ferroviario dismesso è prevista la realizzazione di un percorso ciclopedonale bidirezionale; il percorso ciclabile stante la sezione utile del ponte di 3,70 metri ha una ampiezza di metri 2 con la parte restante del sedime destinata alla circolazione dei pedoni. Giunto in galleria il percorso prosegue fino a raggiungere un'area a parcheggio attualmente concesso alla Società AMA che lo impiega come deposito dei mezzi di zona, anche se da diverso tempo ne è previsto il suo spostamento in un'area lungo Via delle Fornaci. Il dislivello tra i due piani (piano della galleria e piano del parcheggio) viene risolto con una doppia rampa ciclopedonale che fa idealmente riferimento alla rampa di collegamento del nuovo ingresso dei Musei Vaticani. L'intervento è completato con la realizzazione di un ascensore. Una volta raggiunto il parcheggio il percorso ciclabile prosegue su Via Nicolò V, nella fascia attualmente con sosta a pagamento lungo il marciapiede di sinistra. Al termine di Via Nicolò V l'itinerario ciclabile arriva in corrispondenza della scalinata Aurelia che non necessita di interventi particolari. Per i ciclisti è necessario approntare uno scivolo per far scorrere le ruote delle bici lungo il fianco interno delle due rampe, similmente a come realizzato nelle aree ferroviarie.

L'intervento è completato dalla sistemazione del tratto di Via Aurelia di raccordo tra le due rampe. Risalita la rampa Aurelia si può girare in direzione della passeggiata del Gelsomino verso la Stazione San Pietro o in alternativa proseguire lungo la Via della Stazione Vaticana in direzione di Porta Cavalleggeri per giungere quindi alla Basilica di San Pietro

## Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
5,00	0,00	0,70	4,00	0,30	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
I/2023	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
II/2023	Conferenza di Servizi + Progettazione Esecutiva	Chiusura CDS Progetto Esecutivo
III/2023	Verifica e validazione del progetto + Approvazione	Validazione Atto amministrativo di approvazione
IV/2023	Indizione gara + affidamento	Pubblicazione del bando di gara Stipula del contratto
I/2024	Esecuzione lavori	SAL I – avanzamento lavori 5%
II/2024	Esecuzione lavori	SAL II – avanzamento lavori 20 %
III/2024	Esecuzione lavori	SAL III – avanzamento lavori 40 %
IV/2024	Esecuzione lavori	SAL IV – avanzamento lavori 60 %
I/2025	Collaudo	Certificato di collaudo
II/2025		
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 38

#### Parcheggi bus turistici nelle zone periferiche della città

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Accessibilità e mobilità - Mobilità privata

**CUP:** J89I22002050001

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

Roma servizi per la Mobilità S.r.l.

#### Tipologia di intervento

Essenziale e indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

0,20

## Descrizione

---

L'oggetto dell'intervento è l'attrezzaggio civile e tecnologico di aree di lunga sosta per bus turistici nelle zone periferiche di Roma, già inserite o da inserire ex-novo nel Regolamento bus Capitolino (DAC n.55/18). Il processo di modernizzazione delle aree periferiche esistenti e la ricerca di nuove aree da destinare a tale scopo, muove dalla volontà di delocalizzare la sosta degli autobus privati a servizio della domanda turistica nei nodi di scambio periferici destinati allo scambio intermodale con il TPL (prevalentemente su ferro).

Ad oggi, la ripartizione geografica dei permessi di circolazione in città vede un 90% dei vettori acquistare un titolo per sostare nella zona semi-centrale di Roma (identificata dalla ZTL B Bus Turistici) a corona del centro storico (dal 2019 interdetto salvo casi eccezionali), mentre solo un 10% dei mezzi sosta nell'area periferica (identificata dalla ZTL A Bus Turistici) e solo un sotto-insieme di questi ultimi ha lo scopo di utilizzare lo scambio con il TPL.

La ragione di tale fenomeno risiede principalmente in 2 fattori chiave:

- il basso costo di accesso all'area semi-centrale
- le condizioni di utilizzo, infrastrutturali e di sicurezza riscontrate nelle poche aree periferiche nei nodi di scambio con il TPL su ferro

Pertanto, il miglioramento delle condizioni di utilizzo delle aree periferiche e l'individuazione di nuova offerta di sosta, non può che realizzarsi solo contestualmente alla modifica del piano tariffario inserito nel Regolamento Autobus capitolino, ragionando tra la variazione in aumento delle tariffe semi-centrali ed eventuali incentivi all'utilizzo delle aree esterne per raggiungere i luoghi di visita centrali.

La modernizzazione delle aree di lunga sosta esterne deve prevedere l'attrezzaggio delle stesse con strutture coperte di accoglienza, servizi per autisti e comitive (igienici ove assenti, di food and drink, di acquisto titoli, ecc), sistemi di sicurezza (impianti di videosorveglianza e illuminazione), sistemi automatici di monitoraggio ai fini della pianificazione, gestione e, nel caso, della comunicazione in tempo reale ai vettori, ecc.

Le aree interessate dovranno essere localizzate tutte in nodi di scambio su ferro; pertanto, l'intervento si propone di realizzare camminamenti in sicurezza ove non fossero già garantiti dalle infrastrutture esistenti. L'implementazione delle tecnologie e dei sistemi automatizzati comporta che, nel perimetro del presente intervento, vi sia lo sviluppo ex-novo o l'evoluzione di applicativi informatici (sw o app) nonché la posa di cavi e fibra per la connettività di campo.

## Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
5,00	0,10	0,50	4,40	-	-

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatore
III/2022		
IV/2022		
I/2023	Fine Progettazione	Progetto Definitivo
II/2023	Conferenza dei servizi e Approvazione progetto + Indizione gara	Conclusione CdS, Progetto Esecutivo e Validazione, Atto Amministrativo di approvazione progetto, Pubblicazione bando di gara
III/2023		
IV/2023	Fine Affidamento	Stipula contratto/i
I/2024		
II/2024		
III/2024	Fine Esecuzione	Certificato di collaudo
IV/2024	Sistemi pronti alla messa in esercizio	
I/2025		
II/2025		
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 39

#### Fornitura nuovi treni metropolitana linea A

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

---

**Ambito di intervento:** Accessibilità e mobilità - Mobilità Pubblica

**CUP:** I80I22000010001

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
60.000.000 €	60.000.000 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

---

ATAC S.P.A.

#### Tipologia di intervento

---

Essenziale e indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

---

0,20

## Descrizione

---

La linea A della metropolitana, il maggiore asse portante del sistema della mobilità capitolina, si svolge su un servizio programmato medio di ca 30 treni in servizio, con punte di 32 treni negli orari di maggiore affluenza. Attraverso tale programmazione del servizio, non migliorabile per via della tecnologia di segnalamento attualmente in uso risalente alla costruzione della linea, il servizio all'utenza presenta una frequenza di ca 3 minuti e 15 secondi. L'Accordo Quadro pubblicato da Roma Capitale in data 28 maggio 2021 per l'acquisto di 30 nuovi treni, in corso di aggiudicazione, si pone l'obiettivo di potenziare il servizio sulle linee metropolitane A-B-B1 essenzialmente attraverso la sostituzione di materiale rotabile obsoleto e la conservazione degli attuali livelli di servizio programmato e delle relative frequenze di passaggio.

In particolare, detto Accordo Quadro è funzionale a sostenere l'attuale servizio sulle linee A e B, nonché a dare avvio ad importanti attività di manutenzione ciclica su parte del parco attualmente circolante, oltre a consentire la dismissione dei rotabili MB100/300 sulla linea B – B1 ai fini del parziale rinnovo della flotta, per un totale di 23 convogli sulla linea B – B1 e di 7 convogli sulla linea A. A seguito del rinnovo del sistema di segnalamento della linea A, oggetto di apposita proposta progettuale da sottoporre a finanziamento, la linea stessa presenterà maggiori potenzialità di carico e conseguente possibilità di incrementare i treni in servizio (dagli attuali 30-32) a 40 convogli e le frequenze di passaggio (dagli attuali 3 minuti e 15 secondi) a circa 2 minuti. Per consentire tale evidente miglioramento dell'offerta di trasporto è necessario acquisire ulteriore materiale rotabile.

I nuovi treni da acquistare con il presente intervento sono relativi al 6/5 dell'Accordo Quadro e verrebbero immessi in servizio a partire dal primo trimestre 2024 con completamento della fornitura dei convogli entro il termine dell'anno giubilare.

Nelle more del rinnovo del sistema di segnalamento, i nuovi convogli si inseriranno nella gestione dell'attuale programma di esercizio della linea, consentendo un tangibile miglioramento della regolarità e qualità del servizio, anche attraverso l'ottimizzazione delle attività di revisione generale della flotta attualmente in dotazione.

A regime, l'incremento della frequenza di passaggio conseguente al rinnovo del sistema di segnalamento e all'incremento del servizio programmato potrà garantire una maggiore potenzialità di trasporto in termini di passeggeri trasportati.

## Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
60,00	0,00	12,00	40,00	8,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022	Progettazione definitiva; Approvazione progetto; Indizione gara	Progetto definitivo; Atto amministrativo di approvazione; Pubblicazione bando di gara
IV/2022	Indizione gara	gara
I/2023	Indizione gara	gara
II/2023	Affidamento	Stipula contratto
III/2023	Esecuzione;	SAL
IV/2023	Esecuzione	SAL
I/2024	Esecuzione	SAL –prima fornitura
II/2024	Esecuzione	SAL – seconda fornitura
III/2024	Esecuzione	SAL – terza fornitura
IV/2024	Esecuzione	SAL- quarta fornitura
I/2025	Esecuzione	SAL –quinta fornitura
II/2025	Esecuzione	SAL - conclusione fornitura
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 40

#### Completamento rinnovo armamento metropolitana linea A

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Accessibilità e mobilità - Mobilità Pubblica

**CUP:** I87G22000280001

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
31.720.000,00 €	31.720.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

ATAC S.P.A.

#### Tipologia di intervento

Essenziale e indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

0,60

## Descrizione

---

L'intervento consiste nel rinnovo dell'armamento ferroviario della tratta Ottaviano-Battistini della metropolitana linea A a completamento dell'intervento in fase di esecuzione nella tratta storica di Anagnina-Ottaviano.

Il tracciato oggetto della presente proposta è quello del prolungamento della linea A inaugurato nel 2000 in occasione dell'anno giubilare.

Il materiale che costituisce l'armamento è pertanto giunto a fine vita tecnica e in base ai criteri di sicurezza d'esercizio necessita di una sostituzione integrale dell'impianto armamento: massiciata (ballast), traverse e rotaie.

Fra i materiali da rinnovare rientrano anche le comunicazioni fra i binari con i relativi apparati tecnologici di movimentazione.

L'attività prevede il rinnovo del binario esistente, per circa 10 km di binario (pari e dispari) e delle relative comunicazioni (deviatoi, scambi e casse di manovra).

L'infrastruttura risale alla fine degli anni '90 e ha quindi ormai raggiunto la fine vita tecnica. Si prevede pertanto la sostituzione di tutte le rotaie sempre con profilo 50E5 [perfettamente adatte alla linea per la velocità bassa (80 km/h), traverse monoblocco in cap del tipo RFI 230W14 con attacchi elastici tipo Vossloh, posate sempre su pietrisco siliceo che andrà rinnovato per una profondità di almeno 30 cm al di sotto del piano di posa delle traverse.

L'intervento prevede inoltre la sostituzione degli scambi presenti nella tratta interessata, uniformandoli con quelli già rinnovati recentemente nella tratta storica, con l'adozione quindi di scambi con cuore a manganese a cerniera elastica di tipologia 50/170/0,12 con casse di manovra L90, tecnologie più performanti e affidabili ai fini della sicurezza metro-ferroviaria.

## Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
31,72	0,28	0,12	31,32	0,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
IV/2022	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
I/2023	Progettazione definitiva; Approvazione progetto	Progetto definitivo; Atto amministrativo di approvazione
II/2023	Indizione gara	Pubblicazione bando di gara
III/2023	Indizione gara;	Pubblicazione bando di gara
IV/2023	Affidamento	Stipula contratto
I/2024	Esecuzione	SAL 25%
II/2024	Esecuzione	SAL 25%
III/2024	Esecuzione	SAL 25%
IV/2024	Esecuzione; Collaudo	SAL 25%; Certificato di Collaudo
I/2025		
II/2025		
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



ROMA CAPITALE

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 41

#### Fornitura nuovi treni metropolitana linea C

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

---

**Ambito di intervento:** Accessibilità e mobilità - Mobilità Pubblica

**CUP:** E51I04000010007

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
60.000.000 €	60.000.000 €	0,00 €

**Soggetto attuatore:**

---

Roma Capitale

**Tipologia di intervento**

---

Essenziale e indifferibile

**Percentuale alla Società Giubileo 2025**

---

0,20

## Descrizione

---

La Tratta T3 è il prolungamento verso ovest della prima fase strategica della linea metropolitana C, comprende n. 2 stazioni (Amba Aradam e Fori Imperiali) e una nuova fornitura di n. 5 treni, in previsione dell'evento Giubileo 2025 che produrrà un notevole aumento del flusso passeggeri nella città, rendendo necessario aumentare la flotta di n. 5 treni per consentire un maggior numero di corse e ridurre gli intervalli di attesa per la cittadinanza, per ricondurre la flotta della Tratta T3 ad numero di treni vicino a quello necessario per il modello di esercizio della linea.

## Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
60,00	4,00	23,00	23,00	10,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
IV/2022	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
I/2023	Approvazione – progetto - esecuzione	Atto amministrativo di approvazione
II/2023	Affidamento - Esecuzione	Stipula contratto
III/2023	Esecuzione	SAL 20%
IV/2023	Esecuzione	SAL 10%
I/2024	Esecuzione	SAL 10%
II/2024	Esecuzione	SAL 10%
III/2024	Esecuzione	SAL 10%
IV/2024	Esecuzione	SAL 10%
I/2025	Esecuzione	SAL 10%
II/2025	Esecuzione	SAL 10%
III/2025	Esecuzione, collaudo	SAL 5%
IV/2025	Esecuzione, collaudo	Certificato di collaudo, SAL 5%
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 42 Nuova fornitura di bus ibridi 18 metri

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

---

**Ambito di intervento:** Accessibilità e mobilità - Mobilità Pubblica

**CUP:** I80I22000050001

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
44.000.000,00 €	44.000.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

---

ATAC S.P.A.

#### Tipologia di intervento

---

Essenziale e indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

---

0,60

## Descrizione

---

Il nuovo contratto di servizio del trasporto pubblico locale dovrà prevedere il miglioramento qualitativo dell'offerta di trasporto, funzionale anche al soddisfacimento dei presumibili flussi incrementali di clientela che interverranno nel corso dell'evento giubilare. In tale ottica ATAC ha sottoposto a Roma Capitale un fabbisogno di nuovi bus di 1.057 unità da inserire nella flotta nel periodo 2023-2026, a fronte dell'accantonamento nel medesimo periodo di circa 960 mezzi vetusti, altamente inquinanti e poco efficienti.

Dei 1.057 bus, entro l'anno giubilare si prevede di inserire nel parco 755 nuovi mezzi, di cui 269 ibridi 12 e 18 metri, 344 metano 12 metri, 33 Euro6 8 metri, 396 full electric 12 metri e 15 full electric 18 metri. L'investimento complessivo è di circa 398 €mln (IVA esclusa) ed è in parte già coperto da specifiche fonti di finanziamento.

Con il ricorso ai fondi giubilari si intende completare l'attuazione del piano per 110 ibridi 18 metri per una spesa complessiva pari a 44 €mln (IVA esclusa), ipotizzando un costo unitario di circa € 400.000 (IVA esclusa).

L'importo del finanziamento da reperire attraverso i fondi giubilari ammonta pertanto a 44 mln €.

I nuovi bus verrebbero immessi in servizio a partire dal mese di giugno 2024 con completamento della fornitura entro l'avvio dell'anno giubilare.

La funzione di soggetto attuatore dell'investimento sarà affidata ad ATAC, che svolgerà gare distinte per singola tipologia di bus da acquisire. Tale soluzione consentirà di ottimizzare i tempi e i costi delle forniture e al contempo garantire la omogeneizzazione dei modelli di bus che verranno acquistati per singola tipologia.

## Cronoprogramma finanziario

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
44,00			44,00		

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022	Progetto esecutivo	Progetto esecutivo
I/2023	Indizione gara	Pubblicazione bando di gara
II/2023		
III/2023		
IV/2023	Affidamento	Stipula contratto
I/2024	Esecuzione	SAL 50%
II/2024	Esecuzione	SAL 50%
III/2024	Collaudo	Certificato di collaudo
IV/2024		
I/2025		
II/2025		
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 43

#### Nuova fornitura di bus a metano 12 metri

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

---

**Ambito di intervento:** Accessibilità e mobilità - Mobilità Pubblica

**CUP:** I80I22000040001

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
69.000.000,00 €	69.000.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

---

ATAC S.P.A.

#### Tipologia di intervento

---

Essenziale e indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

---

0,60

## Descrizione

---

Il nuovo contratto di servizio del trasporto pubblico locale dovrà prevedere il miglioramento qualitativo dell'offerta di trasporto, funzionale anche al soddisfacimento dei presumibili flussi incrementali di clientela che interverranno nel corso dell'evento giubilare. In tale ottica ATAC ha sottoposto a Roma Capitale un fabbisogno di nuovi bus di 1.057 unità da inserire nella flotta nel periodo 2023-2026, a fronte dell'accantonamento nel medesimo periodo di circa 960 mezzi vetusti, altamente inquinanti e poco efficienti.

Dei 1.057 bus, entro l'anno giubilare si prevede di inserire nel parco 755 nuovi mezzi, di cui 269 ibridi 12 e 18 metri, 344 metano 12 metri, 33 Euro6 8 metri, 396 full electric 12 metri e 15 full electric 18 metri. L'investimento complessivo è di circa 398 €mln (IVA esclusa) ed è in parte già coperto da specifiche fonti di finanziamento.

Con il ricorso ai fondi giubilari si intende completare l'attuazione del piano per 244 metano 12 metri, per una spesa pari a 69 €mln (IVA esclusa) ipotizzando un costo unitario di ca € 282.608,69.

L'importo del finanziamento da reperire attraverso i fondi giubilari ammonta pertanto a 69 €mln.

I nuovi bus verrebbero immessi in servizio a partire dal mese di giugno 2024 con completamento della fornitura entro l'avvio dell'anno giubilare.

La funzione di soggetto attuatore dell'investimento sarà affidata ad ATAC, che svolgerà gare distinte per singola tipologia di bus da acquisire. Tale soluzione consentirà di ottimizzare i tempi e i costi delle forniture e al contempo garantire la omogeneizzazione dei modelli di bus che verranno acquistati per singola tipologia.

## Cronoprogramma finanziario

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
113,00			69,00		

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
113,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022	Progetto esecutivo	Progetto esecutivo
I/2023	Indizione gara	Pubblicazione bando di gara
II/2023		
III/2023		
IV/2023	Affidamento	Stipula contratto
I/2024	Esecuzione	SAL 50%
II/2024	Esecuzione	SAL 50%
III/2024	Collaudo	Certificato di collaudo
IV/2024		
I/2025		
II/2025		
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 44

#### Progetto Smart Maintenance - Implementazione nuova soluzione di Global Data Collector (GDC)

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

---

**Ambito di intervento:** Accessibilità e Mobilità – Mobilità Pubblica

**CUP:** I86G22000300004

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
3.242.982,64 €	3.242.982,64 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

---

ATAC S.P.A.

#### Tipologia di intervento

---

Essenziale e indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

---

0,20

## Descrizione

---

ATAC sta portando avanti un progetto di digitalizzazione ed integrazione dei suoi asset con lo scopo di migliorare i servizi offerti ed aumentarne disponibilità e qualità.

Al fine di salvaguardare gli investimenti effettuati in passato dall'amministrazione capitolina sull'infrastruttura, ATAC ha definito un percorso di integrazione ed omogeneizzazione basato sulle seguenti direttrici principali:

1. mantenere inalterati i sistemi esistenti di supervisione impianti
2. integrare tali sistemi attraverso un layer specifico, lasciando che i sistemi mantengano le proprie funzioni verticali (configurazione, sviluppo, gestione firmware ed interfacciamento allarmi di sistema)
3. abilitare la funzionalità di store&forward nel caso di indisponibilità dei sistemi di supervisione o della componente di telecomunicazione
4. dotarsi di una piattaforma per la gestione manutentiva, con uno standard univoco di interfacciamento uomo-macchina.

Per la realizzazione di una piattaforma per la gestione manutentiva, con uno standard univoco di interfacciamento uomo-macchina, visto che attualmente i sistemi di supervisione esistenti sono caratterizzati da tecnologie eterogenee, datate e con un ciclo vita non uniforme, sono state avviate le seguenti attività:

- Realizzazione del sotto-sistema di supervisione degli apparati di Front-end
- Realizzazione del sotto-sistema per la rendicontazione dei servizi Metro
- Realizzazione del Sistema Centrale di Smart Maintenance e di CMMS (Computerized Maintenance Management System) che integri gli impianti presenti all'interno del perimetro Metro C.

Ad integrazione di tali sviluppi, per ampliare l'ambito anche alle linee della Metro A, B, B1 ed al nodo di Termini, si rende necessario procedere con i seguenti ulteriori interventi:

- Approvvigionamento dei servizi per la realizzazione della piattaforma Global Data Collector (GDC)
- Acquisto licenze software perpetue per la piattaforma Global Data Collector (GDC)
- Acquisto hardware per realizzazione piattaforma Global Data Collector (GDC)
- Installazione della piattaforma Global Data Collector (GDC)

Infine, con l'obiettivo di rendere l'intera soluzione più sicura e resiliente, mediante la realizzazione di una infrastruttura secondaria di Business Continuity e Disaster Recovery, si propone di avviare le seguenti ulteriori attività:

- Nuova infrastruttura hardware per Business Continuity del Sistema
- Acquisto licenze software perpetue Vmware per Business Continuity del Sistema

- Apparato di sicurezza per disaccoppiamento del mediation Global Data Collector (GDC) con la parte wayside della rete OT.

Nello specifico, il layer software del GDC sarà sostanzialmente dedicato ad abilitare la Data Governance delle informazioni provenienti da sistemi installati in campo che gestiscono le linee metropolitane (A, B, B1), convogliando i soli dati di interesse verso la piattaforma di Smart Maintenance e di CMMS (Computerized Maintenance Management System).

Lo scopo del sistema GDC è quello di raccogliere i dati dei diversi impianti (eventi, allarmi, misure) e renderli fruibili e armonizzati, abilitando l'analisi delle informazioni e permettendo pertanto l'introduzione di nuovi servizi a valore aggiunto.

Tale soluzione potrà anche provvedere a funzioni avanzate di reporting, archiviazione a lungo termine e correlazione dati.

La piattaforma è inoltre abilitante alla integrazione di altri sistemi sia a valore aggiunto sia di raccolta dati.

In particolare, la piattaforma GDC permetterà ad altri sistemi a valore aggiunto di accedere ai dati raccolti da essa, quindi, può essere la base per la costruzione di sistemi di business intelligence.

## Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
3,24	0,00	0,24	3,00	0,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022		
I/2023		
II/2023	Approvazione progetto/Indizione Gara	Atto amministrativo di approvazione/ pubblicazione bando di gara.
III/2023		
IV/2023	Affidamento	Stipula contratto.
I/2024	Esecuzione;	SAL
II/2024	Esecuzione	SAL
III/2024	Esecuzione	SAL
IV/2024	Esecuzione/Collaudato	SAL/ Certificato di collaudo
I/2025		
II/2025		
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 45

#### Manutenzione delle linee A e B della metropolitana di Roma Fornitura treni per la Linea A e la Linea B

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Accessibilità e e mobilità - Mobilità pubblica

**CUP:** J80C18000060005

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
134.400.000,00 €	0,00 €	134.400.000,00 €

D.M. 360/2018

#### Soggetto attuatore

ATAC S.p.A

#### Tipologia di intervento

Essenziale e indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

0,00

## Descrizione

---

L'intervento rientra nella Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che regola il finanziamento di complessivi di € mil 425,52 destinati ad un articolato piano di interventi riguardante il potenziamento e l'adeguamento delle Linee A e B della metropolitana di Roma, e prevede la fornitura di 2 treni per Linea A e 12 treni per Linea B, per un importo complessivo di 134,4 mln €. La fornitura terminerà oltre l'anno giubilare.

## Cronoprogramma finanziario

---

Importo complessivo [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
134,40	55,31	18,15	35,16	3,49	22,29

## Cronoprogramma procedurale

---

Trimestre	Obiettivo	Indicatore
IV/2022	Affidamento	Stipula contratto
I/2023	Affidamento	Stipula contratto
II/2023	Esecuzione	SAL 6,25%
III/2023	Esecuzione	SAL
IV/2023	Esecuzione	SAL
I/2024	Esecuzione	SAL
II/2024	Esecuzione	SAL
III/2024	Esecuzione	SAL
IV/2024	Esecuzione	SAL
I/2025	Esecuzione	SAL
II/2025	Esecuzione	SAL
III/2025	Esecuzione	SAL
IV/2025	Esecuzione	SAL
I/2026	Esecuzione	SAL
II/2026	Esecuzione	SAL
III/2026	Esecuzione	SAL
IV/2026	Esecuzione	SAL

I/2027	Esecuzione	SAL
II/2027	Esecuzione	SAL
III/2027	Esecuzione	SAL
IV/2027	Esecuzione	SAL
I/2028	Esecuzione	SAL
II/2028	Esecuzione	SAL
III/2028	Esecuzione	SAL
IV/2028	Esecuzione	SAL
I/2029	Esecuzione	SAL
II/2029	Esecuzione	SAL
III/2029	Esecuzione	SAL
IV/2029	Esecuzione	SAL



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 46

**Manutenzione delle linee A e B della metropolitana di Roma**

**Sistema di controllo del traffico treni centralizzato (CTC)**

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

---

**Ambito di intervento:** Accessibilità e e mobilità - Mobilità pubblica

**CUP:** I80J18000010001

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
4.600.000,00 €	0,00 €	4.600.000,00 €

D.M. 360/2018

#### Soggetto attuatore

---

ATAC S.p.A

#### Tipologia di intervento

---

Essenziale e indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

---

0,00

## Descrizione

---

L'intervento rientra nella Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che regola il finanziamento di complessivi di € mil 425,52 destinati ad un articolato piano di interventi riguardante il potenziamento e l'adeguamento delle Linee A e B della metropolitana di Roma, e prevede la fornitura in opera di sistema di controllo del traffico treni centralizzato (CTC) comprensivo di impianto per informazioni al pubblico (IAP) per un importo complessivo di 4,60 mln € sulla Metropolitana Linea A . La gara ad evidenza pubblica è attualmente in fase di aggiudicazione.

## Cronoprogramma finanziario

---

Importo complessivo [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
4,60	2,96	1,64	0,00	0,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

---

Trimestre	Obiettivo	Indicatore
IV/2022	Affidamento	Stipula contratto
I/2023	Esecuzione	SAL 20%
II/2023	Esecuzione	SAL 15%
III/2023	Esecuzione	SAL 15%
IV/2023	Esecuzione	SAL 15%
I/2024	Esecuzione	SAL 15%
II/2024	Esecuzione	SAL 10%
III/2024	Esecuzione	SAL 5%
IV/2024	Collaudo	SAL 5% Certificato di collaudo
I/2025		
II/2025		



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 47

#### Manutenzione delle linee A e B della metropolitana di Roma Linea A: alimentazione elettrica

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

---

**Ambito di intervento:** Accessibilità e mobilità - Mobilità pubblica

**CUP:** E89E19001340003

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
46.210.000,00 €	0,00 €	46.210.000,00 €

D.M. 360/2018

#### Soggetto attuatore

---

ATAC S.p.A

#### Tipologia di intervento

---

Essenziale e indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

---

0,00

## Descrizione

---

L'intervento rientra nella Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che regola il finanziamento di complessivi di € mil 425,52 destinati ad un articolato piano di interventi riguardante il potenziamento e l'adeguamento delle Linee A e B della metropolitana di Roma, e riguarda interventi di adeguamento della Linea A al DM 21/10/2015 per alimentazione elettrica., attualmente allo stato della progettazione definitiva, per un importo di 46,21 mln €.

## Cronoprogramma finanziario

---

Importo complessivo [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
46,21	15,74	9,35	8,60	12,52	0,00

## Cronoprogramma procedurale

---

Trimestre	Obiettivo	Indicatore
IV/2022	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
I/2023	Verifica e validazione	Progetto definitivo
II/2023	Approvazione progetto	Atto amministrativo di approvazione
III/2023	Indizione gara	Pubblicazione bando di gara
IV/2023	Indizione gara	Pubblicazione bando di gara
I/2024	Affidamento	Stipula contratto;
II/2024	Esecuzione	SAL 20%
III/2024	Esecuzione	SAL 5%
IV/2024	Esecuzione	SAL 5%
I/2025	Esecuzione	SAL 5%
II/2025	Esecuzione	SAL 5%
III/2025	Esecuzione	SAL 5%
IV/2025	Esecuzione	SAL 5%
I/2026	Esecuzione	SAL 5%
II/2026	Esecuzione	SAL 5%
III/2026	Esecuzione	SAL 5%
IV/2026	Esecuzione	SAL 5%

I/2027	Esecuzione	SAL 5%
II/2027	Esecuzione	SAL 5%
III/2027	Esecuzione	SAL 5%
IV/2027	Esecuzione	SAL 5%
III/2027	Esecuzione	SAL 5%
IV/2027	Esecuzione	SAL 5%



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 48

#### Manutenzione delle linee A e B della metropolitana di Roma Linea B: alimentazione elettrica

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

---

**Ambito di intervento:** Accessibilità e mobilità - Mobilità pubblica

**CUP:** E89E19001350001

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
23.000.000,00 €	0,00 €	23.000.000,00 €

D.M. 360/2018

#### Soggetto attuatore

---

ATAC S.p.A

#### Tipologia di intervento

---

Essenziale e indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

---

0,00

## Descrizione

---

L'intervento rientra nella Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che regola il finanziamento di complessivi di € mil 425,52 destinati ad un articolato piano di interventi riguardante il potenziamento e l'adeguamento delle Linee A e B della metropolitana di Roma, e riguarda interventi di adeguamento della Linea B al DM 21/10/2015 per alimentazione elettrica., attualmente allo stato della progettazione definitiva, per un importo di 23 mln €.

## Cronoprogramma finanziario

---

Importo complessivo [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
23,00	7,82	4,66	4,28	6,24	0,00

## Cronoprogramma procedurale

---

Trimestre	Obiettivo	Indicatore
IV/2022	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
I/2023	Verifica e validazione	Progetto definitivo
II/2023	Approvazione progetto	Atto amministrativo di approvazione
III/2023	Indizione gara	Pubblicazione bando di gara
IV/2023	Indizione gara	Pubblicazione bando di gara
I/2024	Affidamento	Stipula contratto;
II/2024	Esecuzione	SAL 20%
III/2024	Esecuzione	SAL 5%
IV/2024	Esecuzione	SAL 5%
I/2025	Esecuzione	SAL 5%
II/2025	Esecuzione	SAL 5%
III/2025	Esecuzione	SAL 5%
IV/2025	Esecuzione	SAL 5%
I/2026	Esecuzione	SAL 5%
II/2026	Esecuzione	SAL 5%
III/2026	Esecuzione	SAL 5%

IV/2026	Esecuzione	SAL 5%
I/2027	Esecuzione	SAL 5%
II/2027	Esecuzione	SAL 5%
III/2027	Esecuzione	SAL 5%
IV/2027	Esecuzione	SAL 5%
III/2027	Esecuzione	SAL 5%
IV/2027	Esecuzione	SAL 5%



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 49

**Manutenzione delle linee A e B della metropolitana di Roma**

**Linea A: banchine di galleria e vie cavi**

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Accessibilità e mobilità - Mobilità pubblica

**CUP:** E89E19001360001

**Costo dell'intervento**

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
51.830.000,00 €	0,00 €	51.830.000,00 €

D.M. 360/2018

**Soggetto attuatore**

ATAC S.p.A

**Tipologia di intervento**

**Percentuale alla Società Giubileo 2025**

Essenziale e indifferibile

0,00

## Descrizione

L'intervento rientra nella Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che regola il finanziamento di complessivi di € mil 425,52 destinati ad un articolato piano di interventi riguardante il potenziamento e l'adeguamento delle Linee A e B della metropolitana di Roma, e riguarda interventi di adeguamento della Linea A al DM 21/10/2015 per banchine di galleria e vie cavi, attualmente allo stato della progettazione definitiva, per un importo di 51,83 mln €.

## Cronoprogramma finanziario

Importo complessivo [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
51,83	15,10	9,00	9,03	18,70	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivo	Indicatore
IV/2022	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
I/2023	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
II/2023	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
III/2023	Conferenza di Servizi	Atto amministrativo
IV/2023	Verifica e validazione	Verifica e Validazione
I/2024	Approvazione progetto	Atto amministrativo di approvazione
II/2024	Indizione gara	Pubblicazione bando di gara
III/2024	Indizione gara	Pubblicazione bando di gara
IV/2024	Affidamento	Stipula contratto
I/2025	Esecuzione	SAL 20%
II/2025	Esecuzione	SAL 5%
III/2025	Esecuzione	SAL 5%
IV/2025	Esecuzione	SAL 5%
I/2026	Esecuzione	SAL 5%
II/2026	Esecuzione	SAL 5%
III/2026	Esecuzione	SAL 5%

IV/2026	Esecuzione	SAL 5%
I/2027	Esecuzione	SAL 5%
II/2027	Esecuzione	SAL 5%
III/2027	Esecuzione	SAL 5%
IV/2027	Esecuzione	SAL 5%
I/2028	Esecuzione	SAL 5%
II/2028	Esecuzione	SAL 5%
III/2028	Esecuzione	SAL 5%
IV/2028	Esecuzione	SAL 10%



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 50

**Manutenzione delle linee A e B della metropolitana di Roma**

**Linea B: banchine di galleria e vie cavi**

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Accessibilità e mobilità - Mobilità pubblica

**CUP:** E89E19001370001

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
47.030.000,00 €	0,00 €	47.030.000,00 €

D.M. 360/2018

#### Soggetto attuatore

ATAC S.p.A

#### Tipologia di intervento

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

0,00

## Descrizione

L'intervento rientra nella Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che regola il finanziamento di complessivi di € mil 425,52 destinati ad un articolato piano di interventi riguardante il potenziamento e l'adeguamento delle Linee A e B della metropolitana di Roma, e riguarda interventi di adeguamento della Linea B al DM 21/10/2015 per banchine di galleria e vie cavi, attualmente allo stato della progettazione definitiva, per un importo di 47,03 mln €.

## Cronoprogramma finanziario

Importo complessivo [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
47,03	13,72	8,15	8,19	16,97	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivo	Indicatore
IV/2022	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
I/2023	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
II/2023	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
III/2023	Conferenza di Servizi	Atto amministrativo
IV/2023	Verifica e validazione	Verifica e Validazione
I/2024	Approvazione progetto	Atto amministrativo di approvazione
II/2024	Indizione gara	Pubblicazione bando di gara
III/2024	Indizione gara	Pubblicazione bando di gara
IV/2024	Affidamento	Stipula contratto
I/2025	Esecuzione	SAL 20%
II/2025	Esecuzione	SAL 5%
III/2025	Esecuzione	SAL 5%
IV/2025	Esecuzione	SAL 5%
I/2026	Esecuzione	SAL 5%
II/2026	Esecuzione	SAL 5%
III/2026	Esecuzione	SAL 5%
IV/2026	Esecuzione	SAL 5%

I/2027	Esecuzione	SAL 5%
II/2027	Esecuzione	SAL 5%
III/2027	Esecuzione	SAL 5%
IV/2027	Esecuzione	SAL 5%
I/2028	Esecuzione	SAL 5%
II/2028	Esecuzione	SAL 5%
III/2028	Esecuzione	SAL 5%
IV/2028	Esecuzione	SAL 10%



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 51

#### Manutenzione delle linee A e B della metropolitana di Roma

#### Linea A: impianto idrico antincendio e vasche di accumulo

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Accessibilità e mobilità - Mobilità pubblica

**CUP:** E89E19001390001

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
10.860.000,00 €	0,00 €	10.860.000,00 €

D.M. 360/2018

#### Soggetto attuatore

ATAC S.p.A

#### Tipologia di intervento

Essenziale e indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

0,00

## Descrizione

---

L'intervento rientra nella Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che regola il finanziamento di complessivi di € mil 425,52 destinati ad un articolato piano di interventi riguardante il potenziamento e l'adeguamento delle Linee A e B della metropolitana di Roma, e riguarda interventi di adeguamento della Linea A al DM 21/10/2015 per impianto idrico antincendio e vasche di accumulo, attualmente allo stato della progettazione definitiva, per un importo di 10,86 mln €.

## Cronoprogramma finanziario

---

Importo complessivo [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
10,86	5,58	1,74	1,57	1,97	0,00

## Cronoprogramma procedurale

---

Trimestre	Obiettivo	Indicatore
IV/2022	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
I/2023	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
II/2023	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
III/2023	Conferenza di Servizi	Atto amministrativo
IV/2023	Verifica e validazione	Verifica e Validazione
I/2024	Approvazione progetto	Atto amministrativo di approvazione
II/2024	Indizione gara	Pubblicazione bando di gara
III/2024	Indizione gara	Pubblicazione bando di gara
IV/2024	Affidamento	Stipula contratto
I/2025	Esecuzione;	SAL 20%
II/2025	Esecuzione;	SAL 5%
III/2025	Esecuzione;	SAL 5%
IV/2025	Esecuzione	SAL 5%
I/2026	Esecuzione	SAL 5%

II/2026	Esecuzione	SAL 5%
III/2026	Esecuzione	SAL 5%
IV/2026	Esecuzione	SAL 5%
I/2027	Esecuzione	SAL 5%
II/2027	Esecuzione	SAL 5%
III/2027	Esecuzione	SAL 5%
IV/2027	Esecuzione	SAL 5%
I/2028	Esecuzione	SAL 5%
II/2028	Esecuzione	SAL 5%
III/2028	Esecuzione	SAL 5%
IV/2028	Esecuzione	SAL 10%



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 52

**Manutenzione delle linee A e B della metropolitana di Roma**  
**Linea B: impianto idrico antincendio e vasche di accumulo**

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Accessibilità e mobilità - Mobilità pubblica

**CUP:** E89E19001380001

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
5.590.000,00 €	0,00 €	5.590.000,00 €

D.M. 360/2018

#### Soggetto attuatore

ATAC S.p.A

#### Tipologia di intervento

Essenziale e indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

0,00

## Descrizione

L'intervento rientra nella Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che regola il finanziamento di complessivi di € mil 425,52 destinati ad un articolato piano di interventi riguardante il potenziamento e l'adeguamento delle Linee A e B della metropolitana di Roma, e riguarda interventi di adeguamento della Linea B al DM 21/10/2015 per impianto idrico antincendio e vasche di accumulo, attualmente allo stato della progettazione definitiva, per un importo di 5,59 mln €.

## Cronoprogramma finanziario

Importo complessivo [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
5,59	2,87	0,90	0,81	1,01	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivo	Indicatore
IV/2022	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
I/2023	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
II/2023	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
III/2023	Conferenza di Servizi	Atto amministrativo
IV/2023	Verifica e validazione	Verifica e Validazione
I/2024	Approvazione progetto	Atto amministrativo di approvazione
II/2024	Indizione gara	Pubblicazione bando di gara
III/2024	Indizione gara	Pubblicazione bando di gara
IV/2024	Affidamento	Stipula contratto
I/2025	Esecuzione;	SAL 20%
II/2025	Esecuzione;	SAL 5%
III/2025	Esecuzione;	SAL 5%
IV/2025	Esecuzione	SAL 5%
I/2026	Esecuzione	SAL 5%
II/2026	Esecuzione	SAL 5%
III/2026	Esecuzione	SAL 5%

IV/2026	Esecuzione	SAL 5%
I/2027	Esecuzione	SAL 5%
II/2027	Esecuzione	SAL 5%
III/2027	Esecuzione	SAL 5%
IV/2027	Esecuzione	SAL 5%
I/2028	Esecuzione	SAL 5%
II/2028	Esecuzione	SAL 5%
III/2028	Esecuzione	SAL 5%
IV/2028	Esecuzione	SAL 10%



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 53

#### Manutenzione delle linee A e B della metropolitana di Roma Manutenzioni straordinarie rotabili

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

---

**Ambito di intervento:** Accessibilità e mobilità - Mobilità pubblica

**CUP:** I89E19000950005

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
66.000.000,00 €	0,00 €	66.000.000,00 €

D.M. 360/2018

#### Soggetto attuatore

---

ATAC S.p.A

#### Tipologia di intervento

---

Essenziale e indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

---

0,00

## Descrizione

---

L'intervento rientra nella Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che regola il finanziamento di complessivi di € mil 425,52 destinati ad un articolato piano di interventi riguardante il potenziamento e l'adeguamento delle Linee A e B della metropolitana di Roma, e riguarda interventi di manutenzioni straordinarie rotabili sulle linee, in fase esecutiva da novembre 2021, per un importo di 66 mln €.

## Cronoprogramma finanziario

---

Importo complessivo [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
66,00	20,75	9,14	12,58	7,79	15,75

## Cronoprogramma procedurale

---

Trimestre	Obiettivo	Indicatore
IV/2022	Esecuzione	SAL
I/2023	Esecuzione	SAL
II/2023	Esecuzione	SAL
III/2023	Esecuzione	SAL
IV/2023	Esecuzione	SAL
I/2024	Esecuzione	SAL
II/2024	Esecuzione	SAL
III/2024	Esecuzione	SAL
IV/2024	Esecuzione	SAL
I/2025	Esecuzione	SAL
II/2025	Esecuzione	SAL
III/2025	Esecuzione	SAL
IV/2025	Esecuzione	SAL
I/2026	Esecuzione	SAL
II/2026	Esecuzione	SAL
III/2026	Esecuzione	SAL
IV/2026	Esecuzione	SAL

I/2027	Esecuzione	SAL
II/2027	Esecuzione	SAL
III/2027	Esecuzione	SAL
IV/2027	Esecuzione	SAL
I/2028	Esecuzione	SAL
II/2028	Esecuzione	SAL
III/2028	Esecuzione	SAL
IV/2028	Esecuzione	SAL



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 54

**Manutenzione delle linee A e B della metropolitana di Roma**

**Linea A: rinnovo armamento tratta Anagnina - Ottaviano**

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Accessibilità e mobilità - Mobilità pubblica

**CUP:** J87C20000180001

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
36.000.000,00 €	0,00 €	36.000.000,00 €

D.M. 360/2018

#### Soggetto attuatore

ATAC S.p.A

#### Tipologia di intervento

Essenziale e indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

0,00

## Descrizione

---

L'intervento rientra nella Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che regola il finanziamento di complessivi di € mil 425,52 destinati ad un articolato piano di interventi riguardante il potenziamento e l'adeguamento delle Linee A e B della metropolitana di Roma, e riguarda interventi di rinnovo armamento tratta Anagnina - Ottaviano, in fase esecutiva da luglio 2022, per un importo di 36 mln €.

## Cronoprogramma finanziario

---

Importo complessivo [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
36,00	6,00	18,00	12,00	0,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

---

Trimestre	Obiettivo	Indicatore
IV/2022	Esecuzione;	SAL 20%
I/2023	Esecuzione;	SAL 15%
II/2023	Esecuzione;	SAL 15%
III/2023	Esecuzione;	SAL 15%
IV/2023	Esecuzione;	SAL 15%
I/2024	Esecuzione;	SAL 10%
II/2024	Esecuzione;	SAL 5%
III/2024	Esecuzione, Collaudo;	SAL 5%
IV/2024		
I/2025		
II/2025		



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



ROMA CAPITALE

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 55

#### Potenziamento dell'offerta di trasporto pubblico (linee metropolitana A e B)

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Accessibilità e mobilità - Mobilità Pubblica

**CUP:** J80C18000060005

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
159.466.174,12 €	0,00 €	159.466.174,12 €

D.M. 646/2021

#### Soggetto attuatore

Roma Capitale

#### Tipologia di intervento

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

0,00

## Descrizione

---

Il potenziamento dell'offerta del trasporto pubblico sulle linee A e B-B1 della metropolitana di Roma avverrà attraverso la fornitura di 16 treni a completamento dell'acquisto di altri 14 veicoli per un totale di 30 treni, previsti all'interno di una gara di Accordo Quadro pubblicata da Roma Capitale in data 28 maggio 2021, sulla quale pende un ricorso al TAR avverso l'aggiudicazione.

All'interno dell'Accordo Quadro è stata prevista la progettazione, costruzione, fornitura e manutenzione dei convogli composti da 6 casse, atte a sostenere e potenziare il servizio sulle linee e per dare avvio ad importanti attività di manutenzione ciclica su parte del parco attualmente circolante, oltre a consentire la dismissione dei rotabili MB100/300 sulla linea B – B1 ai fini del parziale rinnovo della flotta, per un totale di 30, dei quali 23 destinati alla linea B-B1 e 7 alla linea A. Attesa l'indisponibilità del completo finanziamento all'atto della pubblicazione della gara, gli atti contrattuali prevedono che l'acquisto delle forniture avvenga attraverso la sottoscrizione di più contratti applicativi: il primo, finanziato con il DM 360/2018, porterà alla consegna a Roma Capitale di 14 treni (2 per linea A e 12 per linea B); i residui contratti applicativi, finanziati attraverso il DM 464/2021 pubblicato dopo l'avvio della gara, consentirà di incrementare la flotta di 16 unità (5 per linea A e 11 per linea B).

La produzione del materiale rotabile tipo avverrà entro 20 mesi dall'approvazione del progetto definitivo redatto dal costruttore; successivamente, sarà avviata la produzione del materiale rotabile di serie la cui messa in esercizio è prevista al termine del 2025.

A valle della messa in esercizio dei treni, è previsto un periodo di manutenzione full service da parte del fornitore.

## Cronoprogramma finanziario

---

Importo a valere sulle risorse ex 464/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
150,47	1,76	2,14	2,77	11,44	141,36

## Cronoprogramma procedurale

---

Trimestre	Obiettivo	Indicatore
III/2022	Affidamento	
IV/2022	Affidamento	Stipula contratto
I/2023	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
II/2023	Progettazione definitiva, approvazione progetto	
III/2023	Approvazione progetto	Atto amministrativo di approvazione
IV/2023	Esecuzione	SAL 2%
I/2024	Esecuzione	SAL 2%
II/2024	Esecuzione	SAL 2%
III/2024	Esecuzione	SAL 2%
IV/2024	Esecuzione	SAL 2%
I/2025	Esecuzione	SAL 2%
II/2025	Esecuzione	SAL 2%
III/2025	Esecuzione	SAL 2%
IV/2025	Esecuzione	SAL 2%
I/2026	Esecuzione	SAL 2%
II/2026	Esecuzione	SAL 2%
III/2026	Esecuzione	SAL 2%
IV/2026	Esecuzione	SAL 88%



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



REGIONE  
LAZIO

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 56 Ostello della gioventù a Santa Maria della Pietà

**Amministrazione proponente:** Regione Lazio

---

**Ambito di intervento:** Accoglienza e partecipazione - Accoglienza per i pellegrini e i visitatori  
**CUP:** F88C22000940002

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

---

Regione Lazio

#### Tipologia di intervento:

---

Essenziale e indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

---

0,20

## Descrizione

---

Il comprensorio dell'ex ospedale psichiatrico Provinciale di Santa Maria della Pietà di Roma è situato in un contesto urbano fortemente urbanizzato e densamente abitato che comprende i quartieri Monte Mario, Torvecchia, Balduina, Pineta Sacchetti, Quartaccio e Montespaccato.

Il complesso è collocato in un punto di snodo che collega la zona nord-est con il centro della città di Roma rappresentando una risorsa importante per tutto il quadrante urbano.

Il comprensorio del Santa Maria della Pietà è costituito da 37 padiglioni - 12 di proprietà della Regione e 25 di proprietà della ASL Roma 1 - che si sviluppano armonicamente seguendo l'ordine sparso di un villaggio, collegati l'un l'altro da una rete stradale di sette chilometri complessivi e immersi nel parco di oltre 30 ettari che rappresenta per la città un patrimonio importante dal punto di vista botanico e naturalistico essendo costituito da una grande varietà di essenze arboree di alto fusto.

La maggior parte dei Padiglioni della ASL Roma 1 assolve alle funzioni istituzionali dell'azienda che ha in corso importanti interventi di recupero: alcuni padiglioni saranno ristrutturati e posti a servizio degli uffici del XV municipio di Roma Capitale, e sono in avanzato stato di attuazione gli interventi di recupero dei padiglioni da destinare alle funzioni proprie regionali.

Molti dei Padiglioni versano ancora in condizioni di degrado per cui il recupero del Padiglione 10 per realizzarvi l'ostello per la gioventù a servizio del Giubileo 2025 si colloca in naturale continuità con le azioni di valorizzazione del Comprensorio avviate dalla Regione con la deliberazione 787/2017, a cui si darà attuazione grazie a due protocolli d'intesa sottoscritti con la ASL Roma 1 e Roma Capitale: il primo, che comprende anche il XV municipio e la città metropolitana di Roma, per dare attuazione al Progetto urbano della centralità urbana "Santa Maria della Pietà" ed il secondo per la realizzazione da parte di Roma capitale degli interventi ricompresi linea progettuale "Piani integrati - M5C2 - investimento 2.2" dei finanziamenti del PNRR.

La progettazione dei lavori (370.000 euro) risulta parzialmente finanziata attraverso le risorse provenienti dal Fondo per progettazione di cui alla legge 145/2018, già assegnati a DISCO.

In merito agli interventi previsti si prevede di realizzare 70 posti letto attraverso il restauro conservativo e funzionale del Padiglione 10 del Comprensorio oggi in disuso.

## Cronoprogramma finanziario

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
5,00	0,10	1,00	3,30	0,60	0,00

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
5,00	0,10	1,00	3,30	0,60	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022	Affidamento servizi tecnici	Sottoscrizione contratto servizi tecnici
I/2023	Esecuzione servizi tecnici	Validazione progetto
II/2023	Conferenza dei servizi	Approvazione progetto
III/2023	Affidamento lavori	Sottoscrizione contratto lavori + inizio lavori
IV/2023	Esecuzione lavori	Pagamento SAL
I/2024	Esecuzione lavori	Pagamento SAL
II/2024	Esecuzione lavori	Pagamento SAL
III/2024	Esecuzione lavori	Pagamento SAL
IV/2024	Esecuzione lavori	Pagamento SAL
I/2025	Fine lavori e collaudo	Approvazione collaudo
II/2025		
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



ROMA CAPITALE

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 57

#### Centro di eccellenza per persone con disabilità

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Accoglienza e partecipazione - Accoglienza per persone fragili o in condizioni di disagio

CUP: J85I22007080001

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
10.000.000,00 €	7.480.000,00 €	2.520.000,00 €

M\_INF\_TER\_PROG. R.U.OOOO245 del 14/01/2015

#### Soggetto attuatore

Roma Capitale

#### Tipologia di intervento:

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

0,20

## Descrizione

---

Il “Centro di Eccellenza Servizi per persone con disabilità” è un intervento pubblico di nuova edificazione, localizzato nel quartiere Pietralata, tra Via Achille Tedeschi e Via Cave di Pietralata, facente parte del Piano Particolareggiato Comprensorio Direzionale S.D.O. Pietralata (D.G.C. n. 208/2012), con destinazione a Servizi di livello locale.

Non sono presenti vincoli paesaggistici di cui al PTPR della Regione Lazio vigente.

L'intervento si inserisce in un'area attualmente in fase di complessiva riqualificazione. Infatti, il Centro si affaccerà su una nuova piazza con parco urbano, su Via delle Cave di Pietralata, anch'essa oggetto di recente ristrutturazione viaria con raddoppio della carreggiata; nelle vicinanze, sorge il nuovo Studentato dell'università La Sapienza, pressoché ultimato; la zona è inoltre ben servita dai mezzi di trasporto pubblici: la Stazione Quintiliani della Metropolitana Linea B, raggiungibile in linea retta in pochi minuti di cammino, o in alternativa, la Stazione Monti Tiburtini.

L'Opera è strutturata in due stralci funzionali, ciascuno comprendente due edifici di modeste dimensioni, per complessivi quattro manufatti localizzati in un'area di circa 3000 mq, per una superficie coperta massima di 1750 mq. (su quattro edifici), una cubatura massima di 5060 mc., un'altezza massima di mt.7.

La struttura è concepita come un servizio principalmente rivolto all'integrazione ed inclusione sociale, "aperto" all'uso non solo dei singoli utenti, ma anche della comunità locale; un luogo di confronto e formazione collettiva, fruibile da ogni cittadino, a prescindere dalle proprie abilità specifiche.

Sulla base dei sopra indicati obiettivi, il Progetto del Centro è stato organizzato intorno a quattro tematiche fondamentali, caratterizzanti i singoli edifici:

Edificio 1: Cultura dell'integrazione

Edificio 2: Formazione ed inserimento nel mondo del lavoro

Edificio 3: Cultura dell'alimentazione ed autosostentamento

Edificio 4: Centro di riabilitazione e benessere.

Il Progetto Definitivo dell'intera Opera è stato approvato con D.G.C. n. 299 dell'8.10.2014 a seguito di esito positivo di Conferenza di Servizi. Lo stato di attuazione dell'Opera è quello del Progetto Esecutivo dei primi due edifici, pertanto è necessario procedere al completamento della progettazione esecutiva e alla realizzazione.

## Cronoprogramma finanziario

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
10,00	0,00	3,00	4,00	3,00	0,00

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
7,50	0,00	2,50	3,50	1,50	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022		
I/2023	Progetto Esecutivo	Atto amministrativo di approvazione
II/2023	Indizione Gara	Pubblicazione bando
III/2023		
IV/2023	Affidamento	Stipula contratto e Anticipazione 30%
I/2024		
II/2024	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'40% delle opere
III/2024		
IV/2024	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'60% delle opere
I/2025		
II/2025	Esecuzione	SAL relativo all'esecuzione dell'80% delle opere
III/2025		
IV/2025	Collaudo	Certificato di collaudo
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Giubileo 2025 Spa

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 58

#### Centro di accoglienza dei senza fissa dimora a Pietralata

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Accoglienza e partecipazione - Accoglienza per persone fragili o in condizioni di disagio

CUP: J82F22000860001

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
5.200.000,00 €	5.200,000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

Società Giubileo 2025

#### Tipologia di intervento:

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

1,80

## Descrizione

---

L'Amministrazione Capitolina, nell'ambito delle attività di promozione e diffusione delle azioni rivolte alle fragilità sociali e alle necessità di offrire pronta accoglienza agli utenti che vivono in situazioni di emergenza, intende realizzare una struttura che possa ospitare e supportare la persona senza fissa dimora.

Secondo quanto disposto dalla l.r. 41/2003 all'articolo 9, comma 1 lettera c), con riferimento all'articolo 5 comma 1 lettera b), le comunità di pronta accoglienza sono strutture a carattere comunitario a ciclo residenziale, caratterizzate dalla flessibilità organizzativa, destinate ad accogliere utenti che vivono in situazioni di emergenza.

Le comunità di pronta accoglienza offrono una risposta specifica a tali situazioni attraverso l'ospitalità ed il sostegno temporaneo, con la finalità di dare un supporto alla persona fino alla soluzione della criticità relativa all'emergenza, oppure si adoperano a trovare alternative di inserimento in strutture che supportino le persone nel percorso di recupero e/o di acquisizione della capacità di autonomia e di autogestione della propria condizione personale.

### **Intervento di demolizione edificio esistente**

L'edificio attualmente esistente è acquisito al Patrimonio indisponibile di Roma Capitale a seguito di cessione da parte di RFI nell'ambito della convenzione 2005 art. 6 punto 1 lett.c.

Su un'area di circa mq. 2.538,00 insiste un fabbricato di mq 900,00 e mc. 5000 circa per il quale è prevista la demolizione e ricostruzione.

Il nuovo edificio deve rispondere alle caratteristiche di ricettività e consistenza indicate nella L.R. 41/2003 e nella DGR 1305/2004.

### **Ricettività**

Secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 1 lettera b), della LR 41/2003 la struttura potrà ospitare fino a venti persone organizzate in più gruppi, ognuno dei quali al massimo di dieci persone che abbiano esigenze compatibili, al fine di favorire il reciproco sostegno nel percorso di soluzione delle criticità.

### **Articolazione della struttura**

Verranno previsti spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, in modo da garantire la privacy. Le camere da letto saranno singole, doppie o triple.

Per le finalità proprie delle comunità, gli spazi si configurano come spazi di quotidianità, con zona notte, zona giorno, servizi igienici, cucina, e locali di servizio, e sono organizzati in modo da favorire lo svolgimento delle attività quotidiane e i momenti di incontro.

La zona pranzo-soggiorno è articolata in modo da permettere l'attuazione delle prestazioni previste nei piani personalizzati.

La cucina sarà sufficientemente ampia per consentirne l'uso a più persone, e risponderà, in quanto all'adozione di materiali costruttivi, di arredo e degli impianti usati, ai criteri igienici previsti dalla

normativa vigente riguardante i luoghi dove avviene la preparazione e la somministrazione dei 104 pasti e delle bevande, al fine di assicurare che le sostanze manipolate siano idonee sotto il profilo igienico sanitario.

È previsto almeno un servizio igienico ogni quattro ospiti. Uno dei servizi igienici è accessibile e dimensionato in modo tale da permettere l'ingresso e la rotazione delle carrozzine. È infine previsto uno spazio ed un servizio igienico per gli operatori.

Nell'area esterna verranno realizzati spazi per attività all'aperto, nonché aree verdi e parcheggi.

## Cronoprogramma finanziario

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
5,20	0,10	2,30	2,60	0,00	0,00

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
5,20	0,10	2,30	2,60	0,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
IV/2022	Progettazione definitiva e Conferenza di Servizi	Progetto definitivo, chiusura CDS
I/2023	Affidamento Servizio di Progettazione Esecutiva	
II/2023	Progettazione esecutiva e validazione	Progetto esecutivo, validazione
III/2023	Procedura di gara affidamento lavori	Pubblicazione del bando di gara
IV/2023	Aggiudicazione lavori – Inizio Esecuzione lavori	Stipula contratto
I/2024	Esecuzione lavori	SAL I – avanzamento 20 %
II/2024	Esecuzione lavori	SAL II – avanzamento 60%
III/2024	Esecuzione lavori	SAL III – Avanzamento 90 %
IV/2024	Collaudo	Conclusione lavori – Certificato di collaudo
I/2025		
II/2025		
III/2025		
IV/2025		





Giubileo 2025 Spa

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 59 Riqualificazione segnaletica stradale

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Accoglienza e partecipazione - Accoglienza per i pellegrini e i visitatori

CUP: J84H22001600001

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

Società Giubileo 2025

#### Tipologia di intervento:

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

1,80

## Descrizione

---

Roma, con i 129.000 ettari di superficie del suo territorio e i 5.500 Km di lunghezza delle sue strade, rappresenta un insieme vastissimo in cui, per pedoni, ciclisti e automobilisti, è problematico e complesso muoversi ed orientarsi.

La segnaletica stradale e di orientamento che nel corso degli anni vi è stata installata, spesso in maniera disomogenea e disordinata sia per tipologia che per dislocazione, è frequentemente fonte di equivoco, specie con riferimento a specifici itinerari e toponimi.

Appare evidente come sinora si sia proceduto in assenza di chiare linee guida che suggerissero tragitti privilegiati e punti di interesse che, per importanza funzionale o valore monumentale, meritassero di essere adeguatamente individuati e segnalati quali polarità cittadine.

Un progetto di riordino che in vista del Giubileo 2025 intenda affrontare e superare tale status quo e rendere un servizio efficace ai tanti visitatori che affluiranno a Roma, colmando al contempo un deficit che pesa in primis anche sugli oltre 2.800.000 abitanti della capitale, non può che partire da:

1 - **Censimento e ricognizione** delle tipologie e della distribuzione territoriale della segnaletica stradale, con metodologia a campione e riferimento particolare alla segnaletica di informazione turistica.

2 - **Manutenzione** della segnaletica esistente, con particolare riferimento a quella di toponomastica, nonché alla segnaletica orizzontale finalizzata a garantire la sicurezza dei pedoni. Eliminazione della segnaletica eccedente o divenuta inutile.

3 - **Programmazione/Progettazione** di itinerari privilegiati rivolti al pubblico di pellegrini e visitatori che confluiranno a Roma nel corso del Giubileo 2025, con l'individuazione delle principali polarità da indicare e raggiungere nelle diverse modalità, nonché di specifici itinerari tematici di tipo turistico/culturale in relazione ai flussi e ai principali punti di arrivo in città.

3 - **Piste ciclabili** - Segnalazione sistemica delle reti esistenti ed individuazione e segnalazione di percorsi atti ad assicurare la loro interconnessione.

4 - **Segnaletica digitale** - Installazione di un sistema di marcatori in grado di connettersi ed interfacciarsi ai dispositivi mobili digitali dell'utenza, al fine di fornire informazioni e suggerimenti di itinerari e di visita.

## Cronoprogramma finanziario

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
5,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
5,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivo	Indicatore
I/2023	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
II/2023	Conferenza di Servizi	Conclusione CdS
II/2023	Progettazione esecutiva	Progetto esecutivo
III/2023	Progettazione esecutiva	Progetto esecutivo
III/2023	Verifica e Approvazione progetto	Validazione e Atto amministrativo di approvazione
IV/2023	Gara e Affidamento	Pubblicazione bando di gara e Stipula contratto
I/2024	Esecuzione Lavori - avvio	Anticipazione: 30%
I/2024	Esecuzione Lavori	I SAL : avanzamento 20%
II/2024	Esecuzione Lavori	II SAL : avanzamento 20%
III/2024	Esecuzione Lavori	III SAL : avanzamento 20%
IV/2024	Esecuzione Lavori	IV SAL : avanzamento 9,5%
IV/2024	Collaudo	Certificato di collaudo: saldo 0,5%



Giubileo 2025 Spa

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025

## GIUBILEO 2025 – PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 60

#### Bagni pubblici

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

---

**Ambito di intervento:** Accoglienza e partecipazione - Accoglienza per i pellegrini e i visitatori

**CUP:** J82F22000840004

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

---

Società Giubileo 2025

#### Tipologia di intervento:

---

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

---

Essenziale e indifferibile

1,80

## Descrizione


Nell'ottica di offrire una accoglienza adeguata a pellegrini e visitatori è necessario potenziare l'offerta di servizi igienici.

Il programma di potenziamento e riqualificazione è articolato in diverse linee di intervento, e prevede sia la ristrutturazione di diversi bagni pubblici esistenti, sia la sostituzione e installazione di Servizi Igienici Automatizzati (S.I.A.), ricorrendo eventualmente anche a forme di partenariato pubblico-privato.

La riqualificazione dei bagni pubblici esistenti consentirà di adeguarli alle ultime normative vigenti in merito a sicurezza, accessibilità (abbattimento delle barriere architettoniche) e impianti.

L'intervento consentirà di portare l'offerta complessiva a una settantina di punti di servizio, dislocati principalmente nelle zone interessate dal maggior flusso di persone.

### Bagni pubblici in funzione, di prossima apertura e di progetto



01	Piazza del Colosseo	04	Parco San Sebastiano
02	Via Valle delle Camene (Pass.ta Archeologica)	29	Villa Pamphili (Propilei - Via di San Pancrazio)
03	Villa Celimontana	35	Roseto Comunale
05	Piazza S. M. Liberatrice	39	Parco della Cellulosa
06	Piazzale Garibaldi	41	Via Fra Albenzio
07	Piazza di Spagna	43	Piazza Balsamo Crivelli
08	Passeggiata di Ripetta	44	Via Manlio Gelsomini (Area Verde)
09	Via XX Settembre	45	Piazzale Clodio
10	Piazza di Porta Maggiore	46	Viale Mazzini
11	Largo di Villa Peretti	47	Viale Giulio Cesare (ex Capolinea Cotral)
12	Piazza dell'Esquilino	48	Via Locri (Mercato Via Sannio)
13	Via Zanardelli	49	Via Locri (Mercato Via Sannio)
14	Salita del Pincio	50	Piazza Mancini angolo Via Longhi (capolinea ATAC)
15	Piazza di Porta San Giovanni	51	Piazza Mancini angolo Giardini Viale Pinturicchio (parcheggio)
16	Piazza della Città Leonina	52	Viale De Coubertin (Area Verde)
17	Parco Adriano	53	Piazzale Stazione Tiburtina (Capolinea ATAC)
18	Piazza Risorgimento	54	Via Pietro l'Eremita (parcheggio)
19	Piazza Sidney Sonnino	55	Largo Fausta Labia (Capolinea ATAC)
20	Villa Ada (Via di Ponte Salario)	56	Piazza Primoli-Largo Pugliese (Capolinea ATAC)
22	Villa Borghese (Giardino del Lago)	57	Grotte Celoni (parcheggio ATAC)
25	Villa Paganini	58	Piazza dei Re di Roma (Area Verde-Metropolitana)
26	Via Fortificocca (Villa Lazzaroni)	59	Piazza Zama (Capolinea ATAC)
27	Basilica di San Paolo	60	Piazza di Cinecittà (Capolinea ATAC-Municipio)
28	Villa Pamphili (Via Aurelia Antica)	61	Piazza Rufino (parcheggio di scambio)
29	Villa Pamphili (adiacente Via di San Pancrazio)	62	Piazza dell'Agricoltura (Capolinea ATAC)
30	Villa Pamphili (Viale 8 Marzo)	63	Piazzale P.L. Nervi - Via Umanesimo (Capolinea ATAC)
31	Villa Pamphili (Via Nocetta)	64	Via F.T.Marinetti (Area Verde)
32	Largo Porta Cavalleggeri	65	Via Damiano Macaluso (Mercato)
33	Via di Carlo Felice	66	Via Portuense (Porta Portese - fronte Oasi Felina)
34	Piazza Vittorio	67	Via Portuense (Porta Portese - fronte Oasi Felina)
36	Giardino degli Aranci	68	Via Sergio I angolo Via Gregorio VII
40	Parco di Castelfusano	69	Via Mattia Battistini
		70	Via Luigi Amoruso (Mercato)

●	Bagni pubblici - in funzione	●	Bagni pubblici da ristrutturare
●	Bagni pubblici - di prossima apertura	●	Servizi Igienici Automatizzati (S.I.A) da sostituire

## Cronoprogramma finanziario

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
3,00	0,00	0,60	2,00	0,40	0,00

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
3,00	0,00	0,60	2,00	0,40	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022	Progettazione studio di fattibilità	Progetto studio di fattibilità tecnico economica
I/2023	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
II/2023	Conferenza dei Servizi	Conclusione CdS
III/2023	Verifica e validazione – Approvazione progetto esecutivo	Validazione – Atto amministrativo di approvazione progetto esecutivo
IV/2023	Indizione gara e affidamento	Pubblicazione bando di gara - Stipula contratto
I/2024	Esecuzione lavori	SAL
II/2024	Esecuzione lavori	SAL
III/2024	Esecuzione lavori	SAL
IV/2024	Esecuzione lavori	SAL
I/2025	Collaudo	Certificato di collaudo
II/2025		
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024".

### INTERVENTO N. 61

**Realizzazione della "Casa del Pellegrino" lungo la via Francigena nel Casale ex Mulino**

**Amministrazione proponente:** Parco Regionale dell'Appia Antica (Regione Lazio)

**Ambito di intervento:** Accoglienza e partecipazione - Accoglienza per i pellegrini e i visitatori

**CUP:** G88H22000560006

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
654.000,00 €	600.000,00 €	54.000,00 €

Bilancio Parco Regionale dell'Appia Antica

#### Soggetto attuatore

Parco Regionale dell'Appia Antica (Regione Lazio)

#### Tipologia di intervento:

Essenziale e indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

0,20

## Descrizione

---

Il Casale agricolo, con locali di servizio annessi, è sito in via della Caffarella a ridosso della via Appia Antica, raggiungibile con un sentiero sterrato ed alberato di circa un chilometro e mezzo. Appena entrati nell'area ci troviamo davanti al Sepolcro di Annia Regilla che è accanto al Casale dell'ex mulino oggetto dell'intervento.

Epoca costruzione: XVII – XVIII secolo. Superficie: 448,30 mq ca. coperti lordi + 33,52 mq ca. terrazzati, numero piani: 2, numero vani: 8

Il fabbricato e i terreni non acquisiti per l'esproprio della Caffarella sono nel patrimonio della Fondazione Ecclesiastica eredi Gerini.

Il Casale dell'ex Mulino è stato in buona parte preso in affitto dall'Ente Parco e restaurato dallo stesso nel 2002. In particolare, sono state demolite e ricostruite tutte le coperture, realizzati quattro bagni, di cui due con le docce al piano superiore, sempre sullo stesso piano un locale è stato adibito a cucina e una stanza di mq. 30 destinata al pernottamento. Al piano terra durante i lavori di scavo, sono emersi i resti della valca cinquecentesca (attualmente è stata allestita una piccola mostra permanente e visitabile nei giorni di apertura del casale). I bagni nel piano terra sono tutti e due accessibili ai diversamente abili.

L'acquisizione di "tutto" il casale permetterà di allestire un ulteriore ambiente al piano terra per il pernottamento, accessibile per i diversamente abili. Attualmente è l'unico ambiente del casale non restaurato perché non compreso nella locazione, come anche tutto il terreno dietro il casale, di circa 10.000 mq. I valori di riferimento (casale + terreno) derivano da una stima della Agenzia del Demanio del 2002, aggiornata ad oggi dagli Uffici Regionali, che fissa il valore di mercato in 950.000 euro.

In considerazione del fatto che l'immobile è attualmente condotto in locazione con contratto rinnovato e con scadenza a sei anni (giugno 2028) dall'Ente Parco, è possibile applicare un coefficiente, ricavato dal Borsino Immobiliare, 0,70 in detrazione rispetto alla stima del valore. Inoltre l'ente parco ha eseguito i sopra descritti lavori certificati di manutenzione straordinaria e restauro per un totale di € 250.000. Pertanto il prezzo di acquisto per l'Amministrazione Comunale è pari a 600.000 euro. La proprietà è stata già contattata e sarebbe disposta a cedere detti beni.

Con l'acquisizione del terreno dietro al casale si dovranno rimuovere tutti gli elementi impropri presenti (baracche) ed eseguire una bonifica al fine di ripristinare la piena fruibilità dell'area pertinenziale esterna all'immobile. L'area ripristinata potrà anche consentire il pernottamento in tenda (max. 48 ore).

Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria della vegetazione esistente con il ripristino di essenze arboree ed arbustive.

Si dovrà rimuovere la recinzione esistente fatiscente, con il ripristino di una nuova recinzione in rete in ferro e pali di castagno di circa ml. 160, con chiusura dell'accesso al civico 27, questo permetterà di avere un unico ingresso dal civico 25.

Il casale da adibire a "Casa del Pellegrino" garantirà la possibilità di pernottamento per 25 posti letto.

## Cronoprogramma finanziario

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
0,65	0,00	0,60	0,05	0,00	0,00

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L. 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivo	Indicatore
III/2022		
IV/2022	Acquisizione Immobile e terreno	Accettazione proposta acquisto
I/2023	Acquisizione Immobile e terreno	Rogito notarile
II/2023	Progettazione lavori casale e terreno	Progetto esecutivo
III/2023	Acquisizione pareri e approvazione progetto	Atto amministrativo di approvazione
IV/2023	Affidamento lavori	Stipula contratto
I/2024	Esecuzione lavori	SAL% realizzazione opere
II/2024	Stato finale	Certificato Regolare esecuzione
III/2024		
IV/2024		
I/2025		
II/2025		
III/2025		
IV/2025		



## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 62

#### Recupero ex dazio via Ardeatina per servizi pellegrinaggi Divino Amore

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Accoglienza e partecipazione – Accoglienza per i pellegrini e i visitatori

**CUP:** G83H22000120001

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
330.000,00 €	100.000,00 €	230.000,00 €

PNRR M1C3 Caput Mundi int. 223

#### Soggetto attuatore

Diocesi di Roma

#### Tipologia di intervento:

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

0,20

## Descrizione

---

L'intervento consiste nella riqualificazione del fabbricato ex-Dazio di via Ardeatina che diventerà un punto di sosta per i pellegrini che percorrono la via Ardeatina verso il Santuario del Divino Amore, con allestimento di servizi per pellegrini e cittadini, ivi compresi servizi igienici pubblici.

Le attività edilizie che verranno svolte consisteranno nella manutenzione straordinaria degli interni e degli esterni dell'immobile, finalizzate al recupero funzionale dell'intero immobile che oggi versa in condizioni di degrado e fatiscenza. Nell'intervento è altresì compresa la riqualificazione dell'area esterna.

L'intervento è già inserito nel programma M1C3 Investimento 4.3 Caput Mundi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con soggetto attuatore individuato nella Diocesi di Roma per un importo di € 230.000,00.

Nel lasso di tempo intercorso tra la predisposizione della scheda dell'intervento Caput Mundi e la presentazione del programma dettagliato degli interventi Giubileo 2025 l'immobile è stato ulteriormente occupato e vandalizzato tanto da richiedere interventi di recupero integrativi che formano oggetto della presente integrazione del finanziamento originario.

## Cronoprogramma finanziario

Importo totale mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
0,33	0,10	0,23	0,00	0,00	0,00

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
0,10	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
I/2023	Progettazione esecutiva	Progetto Esecutivo
II/2023	Approvazione progetto	Atto amministrativo di approvazione
III/2023	Affidamento lavori	Stipula del contratto
IV/2023	Esecuzione	SAL
I/2024	Collaudo	Certificato di regolare esecuzione
II/2024		
III/2024		
IV/2024		
I/2025		
II/2025		
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 63

#### Case dell'Acqua

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

---

**Ambito di intervento:** Accoglienza e partecipazione - Accoglienza per i pellegrini e i visitatori

**CUP:** G82E22000290004

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
2.100.000,00 €	600.000,00 €	1.500.000,00 €

Bilancio ACEA ATO 2

#### Soggetto attuatore

---

ACEA ATO 2

#### Tipologia di intervento:

---

Essenziale e indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

---

0,20

## Descrizione

---

Le Case dell'acqua, realizzate da ACEA S.p.A. sono moderni impianti per la distribuzione di acqua refrigerata naturale e frizzante, costruite in spazi fruibili ai cittadini.

L'acqua distribuita da questi "nasoni hi-tech" è la medesima degli acquedotti cittadini, che come noto, distribuiscono acqua sicura ed ottima da bere nonché certificata da rigorosi controlli periodici, svolti da Acea e dalle ASL competenti. Le caratteristiche chimico-fisiche ne garantiscono la qualità e la purezza.

Le Case dell'acqua hanno una portata pari a 180 l/h, che consente il riempimento di una bottiglia da 1 litro in 20 secondi.

In occasione del Giubileo, ad integrazione del piano di installazione già in corso a cura di ACEA S.p.A, verranno collocate le seguenti Case dell'acqua:

- 1) Piazza Risorgimento
- 2) Ambito Piazza Pia/Castel S. Angelo/ Lungotevere Castello
- 3) Piazza San Giovanni
- 4) Piazzale San Paolo - San Paolo Fuori le Mura
- 5) Piazza Santa Maria Maggiore
- 6) Stazione Termini
- 7) Stazione Tiburtina
- 8) Piazza di S. Croce in Gerusalemme
- 9) Piazzale del Verano
- 10) Appia Antica (presso area parcheggio della Casa del Parco)
- 11) Piazza Sidney Sonnino

## Cronoprogramma finanziario

Importo complessivo preventivato [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
2,10	0,00	1,40	0,28	0,28	0,14

Importo preventivato a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
0,60	0,00	0,40	0,08	0,08	0,04

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022		
I/2023	Progettazione	Progetto definitivo
II/2023	Autorizzazione e approvazioni	Acquisizione autorizzazioni e atto amministrativo di approvazione
III/2023	Installazione, collaudo e attivazione. Interventi straordinari di manutenzione	Attivazione
IV/2023	Interventi straordinari di manutenzione	
I/2024	Interventi straordinari di manutenzione	
II/2024	Interventi straordinari di manutenzione	
III/2024	Interventi straordinari di manutenzione	
IV/2024	Interventi straordinari di manutenzione	
I/2025	Interventi straordinari di manutenzione	
II/2025	Interventi straordinari di manutenzione	
III/2025	Interventi straordinari di manutenzione	
IV/2025	Interventi straordinari di manutenzione	
I/2026	Interventi straordinari di manutenzione	
II/2026	Interventi straordinari di manutenzione	
III/2026	Interventi straordinari di manutenzione	
IV/2026	Interventi straordinari di manutenzione	



Giubileo 2025 Spa

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 64

#### Interventi di manutenzione straordinaria dei muraglioni

**Amministrazione proponente:** Regione Lazio

---

**Ambito di intervento:** Ambiente e territorio - Tevere e le vie d'acqua

**CUP:** F88H22000820005

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

---

Società Giubileo 2025

#### Tipologia di intervento:

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

---

Essenziale e indifferibile

1,80

## Descrizione

---

L'intervento prevede la pulizia e il restauro conservativo dei muraglioni monumentali. Le operazioni previste riguarderanno la riparazione degli elementi danneggiati, in particolare i lastroni di travertino, i muretti e gli altri elementi murari.

Sono inoltre previste lavorazioni relative all'eliminazione delle cause esterne che minacciano la stabilità e l'integrità dei manufatti, in particolare la pulizia e l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua legate alle perdite delle condotte, l'eliminazione delle radici delle piante e della vegetazione infestante alloctona.

## Cronoprogramma finanziario

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
5,00	0,50	3,00	1,50	0,00	0,00

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
5,00	0,50	3,00	1,50	0,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
IV/2022	Affidamento progettazione	Stipula contratto
IV/2022	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
I/2023	Conferenza di Servizi	Conclusione Conferenza di Servizi
II/2023	Progettazione esecutiva	Progetto esecutivo
II/2023	Verifica e validazione	Verbale di verifica e validazione
III/2023	Indizione gara e Affidamento lavori	Stipula contratto
III/2023	Esecuzione lavori : Anticipazione 30 %	Verbale di consegna lavori
IV/2023	Esecuzione lavori: I SAL 15%	I SAL
I/2024	Esecuzione lavori: II SAL 15%	II SAL
II/2024	Esecuzione lavori: III SAL 15%	II SAL
III/2024	Esecuzione lavori: IV SAL 15%	IV SAL
I/2025	Collaudo e Saldo 10%	Certificato di collaudo con saldo



## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 65

#### Realizzazione di un parco Pubblico – Oasi Naturalistica tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

---

**Ambito di intervento:** Ambiente e Territorio - Tevere e le vie d'acqua

**CUP:** J82H22001790004

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

---

Roma Capitale

#### Tipologia di intervento:

---

Essenziale e indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

---

0,60

## Descrizione

---

Il tratto compreso tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio, in destra idraulica è in stato di abbandono e inaccessibile a causa della vegetazione, nonché completamente ricoperto dai sedimenti; l'area è stata destinata ad "Oasi Naturalistica" dal Piano Stralcio PS5 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale.

L'intervento consiste nella sistemazione della banchina e della vegetazione e nella realizzazione delle infrastrutture per la fruizione pubblica.

A monte di Ponte Flaminio è prevista la realizzazione di un parco attrezzato al fine di dare continuità alla parte naturalistica dell'argine.

## Cronoprogramma finanziario

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
1,00	0,00	0,20	0,70	0,10	0,00

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
1,00	0,00	0,20	0,70	0,10	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022	Progettazione studio di fattibilità	Progetto studio di fattibilità tecnico economica
I/2023	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
II/2023	Conferenza di Servizi	Conclusione CdS
III/2023	Verifica e validazione – Approvazione Progetto esecutivo	Validazione – Atto amministrativo di approvazione progetto esecutivo
IV/2023	Indizione gara e affidamento	Pubblicazione bando di gara – Stipula contratto
I/2024	Esecuzione	SAL
II/2024	Esecuzione	SAL
III/2024	Esecuzione	SAL
IV/2024	Esecuzione	SAL
I/2025	Collaudo	Certificato di collaudo
II/2025		
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



REGIONE  
LAZIO

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 66

#### Ripristino banchina destra tra ponte Milvio e ponte Flaminio

**Amministrazione proponente:** Regione Lazio

---

**Ambito di intervento:** Ambiente e territorio - Tevere e le vie d'acqua

**CUP:** F88H22000780005

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

---

Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo

#### Tipologia di intervento:

---

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

---

Essenziale e indifferibile

0,20

## Descrizione

---

Il tratto in destra idraulica ricompreso tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio verte oggi in stato di completo abbandono.

L'area della banchina è attualmente ricoperta dai sedimenti del fiume e dalla vegetazione spontanea. L'area è stata destinata ad "Oasi Naturalistica" da Piano Stralcio PS5 dell'Autorità di Bacino. L'intervento consiste nella sistemazione della banchina e della vegetazione al fine di consentire il proseguo naturale del camminamento verso Ponte Flaminio e la realizzazione delle infrastrutture per la fruizione pubblica.

Al fine di garantire il ripristino ad uno stato di naturalità del sito saranno necessarie opere di sfalcio mirato e di bonifica delle numerose specie alloctone che infestano il versante superiore e l'area delle banchine.

## Cronoprogramma finanziario

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
0,50	0,05	0,35	0,10	0,00	0,00

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
0,50	0,05	0,35	0,10	0,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
IV/2022	Affidamento progettazione	Stipula contratto
IV/2022	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
I/2023	Conferenza di Servizi	Conclusione Conferenza di Servizi
II/2023	Progettazione esecutiva	Progetto esecutivo
II/2023	Verifica e validazione	Verbale di verifica e validazione
III/2023	Indizione gara e Affidamento lavori	Stipula contratto
III/2023	Esecuzione lavori: Anticipazione 30 %	Verbale di consegna lavori
III/2023	Esecuzione lavori: I SAL 30%	I SAL
IV/2023	Esecuzione lavori: II SAL 30%	II SAL
I/2024	Collaudo/CRE con saldo 10%	Certificato di collaudo o di regolare esecuzione con saldo



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



REGIONE  
LAZIO

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 67

**Realizzazione del manto di banchina pavimentata tra Ponte Duca d'Aosta e Ponte della Musica, in sinistra idraulica**

**Amministrazione proponente:** Regione Lazio

**Ambito di intervento:** Ambiente e territorio - Tevere e le vie d'Acqua

**CUP:** F88H22000890005

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo

#### Tipologia di intervento:

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

0,20

## Descrizione

---

Il tratto di banchina in sinistra idraulica del tratto del Tevere compreso da Ponte Milvio a Ponte Duca d'Aosta verte in una condizione di importante degrado.

In particolare, la pavimentazione costituita da sanpietrini è totalmente ricoperta da limo e sedimenti. Pertanto, l'intervento prevede la pulizia della pavimentazione esistente. Inoltre, a valle del Ponte Duca d'Aosta è prevista la realizzazione del manto di banchina pavimentata come prolungamento della pavimentazione esistente fino a Ponte della Musica.

## Cronoprogramma finanziario

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
0,50	0,05	0,35	0,10	0,00	0,00

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
0,50	0,05	0,35	0,10	0,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
IV/2022	Affidamento progettazione	Stipula contratto
IV/2022	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
I/2023	Conferenza di Servizi	Conclusione Conferenza di Servizi
II/2023	Progettazione esecutiva	Progetto esecutivo
II/2023	Verifica e validazione	Verbale di verifica e validazione
III/2023	Affidamento lavori: Anticipazione 30%	Stipula contratto
III/2023	Esecuzione lavori: I SAL 30%	I SAL
IV/2023	Esecuzione lavori: II SAL 30%	II SAL
I/2024	Collaudo/CRE con saldo 10%	Certificato di collaudo o di regolare esecuzione con saldo



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



REGIONE  
LAZIO

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 68

#### Rifacimento della pavimentazione della banchina in destra idraulica tra Ponte Duca d'Aosta e Ponte Risorgimento

**Amministrazione proponente:** Regione Lazio

**Ambito di intervento:** Ambiente e territorio - Tevere e le vie d'acqua

**CUP:** F88H22000900005

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo

#### Tipologia di intervento:

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

0,20

## Descrizione

---

L'intervento prevede il rifacimento della pavimentazione della banchina in destra idraulica nel tratto di fiume tra Ponte Duca D'Aosta e Ponte Risorgimento per uno sviluppo di circa 1,89 Km.

L'attuale pavimentazione della banchina è realizzata con blocchi di contenimento in calcestruzzo in stato di importante degrado.

L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo manto stradale che consenta la realizzazione del prolungamento della pista ciclabile.

## Cronoprogramma finanziario

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
0,50	0,05	0,35	0,10	0,00	0,00

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
0,50	0,05	0,35	0,10	0,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
IV/2022	Affidamento progettazione	Stipula contratto
IV/2022	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
I/2023	Conferenza di Servizi	Conclusione Conferenza di Servizi
II/2023	Progettazione esecutiva	Progetto esecutivo
II/2023	Verifica e validazione	Verbale di verifica e validazione
III/2023	Affidamento lavori: Anticipazione 30%	Stipula contratto
III/2023	Esecuzione lavori: I SAL 30%	I SAL
IV/2023	Esecuzione lavori: II SAL 30%	II SAL
I/2024	Collaudo/CRE con saldo 10%	Certificato di collaudo o di regolare esecuzione con saldo



Giubileo 2025 Spa

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 69

**Manutenzione straordinaria della pavimentazione delle banchine e dei cigli sconnessi in SX e DX idraulica**

**Amministrazione proponente:** Regione Lazio

---

**Ambito di intervento:** Ambiente e territorio - Tevere e le vie d'acqua

**CUP:** F88H22000790005

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

---

Società Giubileo 2025

#### Tipologia di intervento:

---

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

1,80

## Descrizione

---

Le banchine spondali in sx e in dx idraulica del tratto del Tevere compreso tra Ponte Pietro Nenni e Ponte Sublicio vertono in una condizione di importante degrado. In particolare, la pavimentazione costituita da sanpietrini presenta diverse aree in cui gli elementi lapidei sono stati asportati o risultano notevolmente usurati. Anche i cigli delle banchine presentano diversi tratti in cui gli elementi lapidei sono divelti o sconnessi a causa degli apparati radicali della vegetazione infestante alloctona, vegetazione presente in maniera estesa lungo tutto il tratto in oggetto. L'intervento prevede quindi la riparazione/sostituzione degli elementi lapidei (lastroni in travertino, sampietrini) danneggiati, il ripristino dei cigli sconnessi e la gestione della vegetazione e rimozione delle radici.

## Cronoprogramma finanziario

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
2,50	0,25	1,50	0,75	0,00	0,00

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L. 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
2,50	0,25	1,50	0,75	0,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
IV/2022	Affidamento progettazione	Stipula contratto
IV/2022	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
I/2023	Conferenza di Servizi	Conclusione Conferenza di Servizi
II/2023	Progettazione esecutiva	Progetto esecutivo
II/2023	Verifica e validazione	Verbale di verifica e validazione
III/2023	Affidamento lavori	Stipula contratto
III/2023	Esecuzione lavori: anticipazione 30%	Verbale di consegna lavori
IV/2023	Esecuzione lavori: I SAL 20%	I SAL
I/2024	Esecuzione lavori: II SAL 20%	II SAL
II/2024	Esecuzione lavori: III SAL 20%	III SAL
IV/2024	Collaudo e saldo 10%	Certificato di collaudo con saldo
I/2025		
II/2025		
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Giubileo 2025 Spa

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025

## GIUBILEO 2025 – PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 70

**Interventi di manutenzione straordinaria delle scalinate di accesso alle banchine ed installazione di cancelli per la chiusura degli accessi in caso di piena**

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

---

**Ambito di intervento:** Ambiente e territorio - Tevere e le vie d'acqua

**CUP:** F88H22000830005

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

---

Giubileo 2025

#### Tipologia di intervento:

---

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

---

Essenziale e indifferibile

1,80

## Descrizione

---

Le scalinate di accesso alle banchine presenti nel tratto urbano del fiume Tevere in corrispondenza dei muraglioni necessitano di cospicui interventi di manutenzione straordinaria e di consolidamento in quanto interessate da distacchi tra elementi lapidei, in particolare tra gradini e parapetto, e da un generale stato di usura, causato dalla presenza di vegetazione infestante, e degrado. Si prevede di conseguenza la riparazione e sostituzione dei gradini e delle lastre in travertino nonché l'eradicatione della vegetazione infestante; è necessario, inoltre, installare su tutti gli accessi dei cancelli che possono essere rapidamente chiusi in caso di piena al fine di garantire la sicurezza della cittadinanza in caso di evento alluvionale.

## Cronoprogramma finanziario

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
2,00	0,20	1,20	1,20	0,00	0,00

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
2,00	0,20	1,20	1,20	0,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
IV/2022	Affidamento progettazione	Stipula contratto
IV/2022	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
I/2023	Conferenza di Servizi	Conclusione Conferenza di Servizi
II/2023	Progettazione esecutiva	Progetto esecutivo
II/2023	Verifica e validazione	Verbale di verifica e validazione
III/2023	Affidamento lavori	Stipula contratto
III/2023	Esecuzione lavori: anticipazione 30%	Verbale di consegna lavori
IV/2023	Esecuzione lavori: I SAL 20%	I SAL
I/2024	Esecuzione lavori: II SAL 20%	II SAL
II/2024	Esecuzione lavori: III SAL 20%	III SAL
IV/2024	Collaudo e saldo 10%	Certificato di collaudo con saldo
I/2025		
II/2025		
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		

Intervento n. 70 - Interventi di manutenzione straordinaria delle scalinate di accesso alle banchine ed installazione di cancelli per la chiusura degli accessi in caso di piena



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



ROMA CAPITALE

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 71

**Realizzazione delle infrastrutture per la fruizione turistico-didattica dell'Area Naturalistica Fluviale – Lungotevere delle Navi (ex oasi del WWF) in sinistra idraulica, tra ponte Risorgimento e Ponte Matteotti**

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

---

**Ambito di intervento:** Ambiente e territorio - Tevere e le vie d'acqua

**CUP:** J82H22001800004

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
800.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

---

Roma Capitale

#### Tipologia di intervento:

---

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

---

Essenziale e indifferibile

0,60

## Descrizione

---

Nel tratto indicato, area golenale in sinistra idraulica tra Ponte Risorgimento e Ponte Matteotti, è presente un'oasi naturalistica urbana, prevista anche nel Piano Stralcio PS5 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale e gestita in passato dal WWF.

Il Municipio II ha deliberato l'istituzione in quest'area di un Monumento Naturale.

L'intervento prevede la realizzazione di infrastrutture per la fruizione turistica e didattica dell'area.

## Cronoprogramma finanziario

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
0,80	0,00	0,15	0,60	0,05	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022	Progettazione studio di fattibilità	Progetto studio di fattibilità tecnico economica
I/2023	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
II/2023	Conferenza di Servizi	Conclusione CdS
III/2023	Verifica e validazione – Approvazione Progetto esecutivo	Validazione – Atto amministrativo di approvazione progetto esecutivo
IV/2023	Indizione gara e affidamento	Pubblicazione bando di gara – Stipula contratto
I/2024	Esecuzione	SAL
II/2024	Esecuzione	SAL
III/2024	Esecuzione	SAL
IV/2024	Esecuzione	SAL
I/2025	Collaudo	Certificato di collaudo
II/2025		
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		

Intervento n. 71 - Realizzazione delle infrastrutture per la fruizione turistico-didattica dell'Area Naturalistica Fluviale – Lungotevere delle Navi (ex oasi del WWF) in sinistra idraulica, tra ponte Risorgimento e Ponte Matteotti



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



ROMA CAPITALE

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 72

#### Realizzazione Parco di Affaccio "Foro Italico" in destra idraulica

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

---

**Ambito di intervento:** Ambiente e territorio - Tevere e le vie d'acqua

**CUP:** J82H22001810004

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

---

Roma Capitale

#### Tipologia di intervento:

---

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

0,60

## Descrizione

---

L'area nella sponda destra idraulica del fiume Tevere in corrispondenza di Ponte Duca D'Aosta è identificata nel Piano Stralcio PS5 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale come parco di affaccio.

Infatti, come indicato nell'art. 23 (Aree Golenali) delle Norme Tecniche di Attuazione del PS5, l'area del Foro Italico è individuata come zona da destinare alla realizzazione di parchi pubblici, eventualmente attrezzati, a servizio dei contesti urbani adiacenti il fiume rappresentate nelle Tavv.5A, 5B,5C, 5D del Sub - Allegato E. In tali aree le nuove concessioni devono prevedere attività compatibili con gli obiettivi del Parco d'affaccio. Tale zona, inoltre, si presta particolarmente ad essere utilizzata per attività sportive, in linea con la vocazione dell'intera area del Foro Italico.

L'intervento consiste nel progettare e realizzare le infrastrutture per la fruizione pubblica con vocazione sportiva.

## Cronoprogramma finanziario

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
2,00	0,00	0,50	1,30	0,20	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022	Progettazione studio di fattibilità	Progetto studio di fattibilità tecnico economica
I/2023	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
II/2023	Conferenza di Servizi	Conclusione CdS
III/2023	Verifica e validazione – Approvazione Progetto esecutivo	Validazione – Atto amministrativo di approvazione progetto esecutivo
IV/2023	Indizione gara e affidamento	Pubblicazione bando di gara – Stipula contratto
I/2024	Esecuzione	SAL
II/2024	Esecuzione	SAL
III/2024	Esecuzione	SAL
IV/2024	Esecuzione	SAL
I/2025	Collaudo	Certificato di collaudo
II/2025		
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



ROMA CAPITALE

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 73

**Sistemazione dell'area della confluenza con l'Aniene, via del Foro Italice e dell'Acqua Acetosa**

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

---

**Ambito di intervento:** Ambiente e territorio - Tevere e le vie d'acqua

**CUP:** J88E22000370004

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

---

Roma Capitale

#### Tipologia di intervento:

---

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

---

Essenziale e indifferibile

0,60

## Descrizione

---

L'intervento si localizza in corrispondenza della confluenza con il Fiume Aniene, tra via del Foro Italico e dell'Acqua Acetosa (Municipio Roma II).

L'intervento consiste nella bonifica dell'area e nella progettazione e realizzazione di infrastrutture per la fruizione pubblica dell'oasi.

È prevista la realizzazione di un tratto di pista ciclabile a collegamento della pista esistente del Municipio II.

## Cronoprogramma finanziario

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
2,00	0,00	0,50	1,30	0,20	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022	Progettazione studio di fattibilità	Progetto studio di fattibilità tecnico economica
I/2023	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
II/2023	Conferenza di Servizi	Conclusione CdS
III/2023	Verifica e validazione – Approvazione Progetto esecutivo	Validazione – Atto amministrativo di approvazione progetto esecutivo
IV/2023	Indizione gara e affidamento	Pubblicazione bando di gara – Stipula contratto
I/2024	Esecuzione	SAL
II/2024	Esecuzione	SAL
III/2024	Esecuzione	SAL
IV/2024	Esecuzione	SAL
I/2025	Collaudo	Certificato di collaudo
II/2025		
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



REGIONE  
LAZIO

## GIUBILEO 2025 – PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 74

#### Valorizzazione della banchina da ponte Fabricio a ponte Testaccio in sinistra idraulica

**Amministrazione proponente:** Regione Lazio

---

**Ambito di intervento:** Ambiente e territorio - Tevere e le vie d'acqua

**CUP:** F88H22000800005

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

---

Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo

#### Tipologia di intervento:

---

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

---

Essenziale e indifferibile

0,20

## Descrizione

---

L'intervento riguarda i lavori di manutenzione straordinaria di pulizia della banchina nel tratto in sinistra idraulica ricompreso tra ponte Fabricio e Ponte Testaccio, per uno sviluppo di 2 km circa. I Lavori riguarderanno l'eliminazione del limo fluviale depositatosi a seguito delle piene del fiume. La mancanza di manutenzione ha permesso lo svilupparsi negli anni di rovi e canne cresciuti spontaneamente sullo strato di limo. Ad oggi la pavimentazione originaria in lastroni non è più visibile. Sarà inoltre necessario eliminare i diversi rifiuti che si sono depositati tra la vegetazione e disporre lo sgombero degli insediamenti abusivi nell'area di cantiere.

## Cronoprogramma finanziario

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
0,50	0,05	0,35	0,10	0,00	0,00

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
0,50	0,05	0,35	0,10	0,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
IV/2022	Affidamento progettazione	Stipula contratto
IV/2022	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
I/2023	Conferenza di Servizi	Conclusione Conferenza di Servizi
II/2023	Progettazione esecutiva	Progetto esecutivo
II/2023	Verifica e validazione	Verbale di verifica e validazione
III/2023	Affidamento lavori	Stipula contratto
III/2023	Esecuzione lavori: Anticipazione 30%	Verbale di consegna lavori
III/2023	Esecuzione lavori: I SAL 30%	I SAL
IV/2023	Esecuzione lavori: II SAL 30%	II SAL
I/2024	Collaudo/CRE con saldo 10%	Certificato di collaudo o di regolare esecuzione con saldo



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



Soprintendenza Speciale  
di Roma  
Archeologia Belle Arti Paesaggio

## GIUBILEO 2025 – PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 75

#### Parco Tevere Roma Sud – Riva Sinistra Tratto I: Ponte Marconi – Ponte Industria

**Amministrazione proponente:** Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma

**Ambito di intervento:** Ambiente e territorio - Tevere e le Vie d'acqua

**CUP:** F85F21001050001

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma

#### Tipologia di intervento

Essenziale e indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

0,20

## Descrizione

---

La città di Roma ha riscoperto il suo fiume ed una grande quantità di iniziative e progetti sono attualmente in atto per il Tevere. E' una grande infrastruttura al servizio della collettività che rappresenta un luogo altro, separato dal piano urbano, ma con esso strettamente interrelato proprio grazie alle attività che, anche spontaneamente, vi trovano luogo. E' un patrimonio dello Stato che deve essere messo a disposizione della collettività, con progetti e sistemazioni che valorizzino le potenzialità di questa grande risorsa che ha caratterizzato la storia della città fin dalla sua fondazione.

Dall'inizio degli anni duemila una serie di approcci e studi sistematici si sono susseguiti a riguardo, costituendo un patrimonio di informazioni e approfondimenti di studi di fattibilità che ora possono essere la base su cui impostare gli interventi ormai ineludibili.

### TEVEREVER

L'intervento proposto è inserito nel "Progetto di riqualificazione, restauro e accessibilità" TEVEREVER della Soprintendenza di Roma riferito alla Riva Sinistra – Tratto I, "Ponte Marconi – Ponte dell'Industria", attuazione delle previsioni del "Piano stralcio per il tratto metropolitano del Tevere P.S.5", redatto dall'Autorità di Bacino.

La riva sinistra è a tuttora la parte meno valorizzata ed utilizzata delle sponde, ma è anche quella più vicina ai grandi siti monumentali urbani. Nel tratto interessato dall'intervento, il progetto di un parco urbano naturalistico serve a collegare attraverso un percorso in mezzo alla natura i ritrovamenti archeologici con i siti di cui già la Soprintendenza Speciale di Roma ha finanziato il restauro e la valorizzazione. Il programma d'azione è inteso a rendere praticabile per un pubblico esteso la riva sinistra del Tevere, attualmente la parte meno attrezzata dell'alveo, attraverso la progettazione dei tratti del percorso urbano del fiume che rappresentano tre tipologie differenti ed esemplari per un approccio progettuale ad altrettante situazioni di configurazione delle sponde del Tevere.

Il progetto affronta il tema di gestione urbana secondo precisi angoli visuali e strumenti tecnici, dispiegati alle varie scale e secondo modalità riconducibili a tre approcci:

- Rapporti trasversali dell'alveo di interconnessione sia funzionale che visiva con l'insediamento tra le rive;
- Rapporti di percorrenza longitudinale dell'alveo ai vari livelli d'argine;
- Rapporti di connessione alla riva e ai suoi percorsi dai vari livelli urbani.

Il progetto prevede di strutturare i sistemi di accessibilità al fiume per consentire dei corridoi di direttive

trasversali che permettano di connettere i maggiori poli urbani storico monumentali e paesaggistici della città al Tevere. Gli interventi proposti sono finalizzati in particolare alla valorizzazione delle seguenti trasversali:

TRASVERSALE 1: connessione urbana con Parco Schuster e Basilica di San Paolo e Parco d'affaccio riva destra

TRASVERSALE 2: connessione urbana con Mercati generali, Montemartini, Italgas, Teatro India.

### **Il progetto: da Ponte Marconi a Ponte dell'Industria**

Risalendo verso nord da Ponte Marconi si trova un'area larga in cui i depositi del fiume nel corso del tempo, hanno esteso il piano di sponda. Nel Piano Stralcio PS5 del bacino del Tevere, questa zona è destinata a parco d'affaccio. Parco Tevere sud può essere un primo tracciato di applicazione di interventi tipo, che garantiscono un elevato grado qualitativo, prestazionale e di resistenza, con un buon design, elevata sostenibilità, garanzia di durabilità e integrazione paesaggistica.

Attualmente il Comune, con l'Ufficio Speciale Tevere, sta curando la progettazione dei sistemi d'ingresso: cancelli e percorsi carrabili, e la disposizione sistematica di telecamere di controllo, connesse al Corpo di Polizia fluviale. Questi interventi possono garantire la guardiania e un accesso controllato alle aree golenali rispetto alle quali è opportuno prevedere gli interventi integrati e sistematici per rendere godibili e fruibili le aree e in particolare per:

- Valorizzare la percorrenza nelle aree golenali, prevedendo una serie di percorsi ciclopedonali e di sicurezza, trasversali e longitudinali per connettere le zone;
- Prevedere interventi di pulizia e potatura/manutenzione della vegetazione ripariale selettiva, salvaguardando la flora ripariale e spontanea, tipica del sito ma permettendo una manutenzione più agevole delle aree e delle "finestre" di affaccio sul fiume;
- Valorizzare il sistema di approdi differenziati per canoisti, gommoni, incentivando e migliorando l'approdo del battello di connessione con Ostia Antica;
- Prevedere attrezzature con strutture leggere a chioschi con servizi igienici che svolgono una fondamentale attività di presidio dei siti, oltre che un importante servizio ai frequentatori;
- Prevedere una illuminazione dei siti di sosta e di percorrenza;
- Organizzare degli spazi per svolgervi attività sportive, loisir ecc.;
- Programmare interventi vegetazionali di rinaturalizzazione e impianto di flora ripariale;
- Implementare la segnaletica e i punti di osservazione, con spazi per didattica e osservazione ambientale per la fruizione del parco storico-archeologico del Tevere sud con i recenti ritrovamenti romani, posti alla base del ponte, fino alla Basilica di San Paolo.

### **Dialoghi e rapporti con Interventi già realizzati**

I progetti lungo la Riva Sinistra sono in continuità con interventi già realizzati. Un riferimento diretto è con "Tiberis", la spiaggia sul Tevere, attiva solamente d'estate, e attrezzata con percorsi che al di sotto del viadotto di Ponte Marconi si collegano alla prima parte degli interventi previsti sulla riva sinistra.

Ulteriore intervento con cui è necessario un dialogo è quello in corso sulla riva destra, relativo alla realizzazione di un Parco Ricreativo sull'area golenale a Ponte Marconi, secondo il quale è stata già realizzata una lunga rampa lungo l'argine superiore che collega l'area golenale con il marciapiede del ponte G. Marconi.

## Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
5,00	0,30	2,40	2,00	0,30	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022	Conferenza di servizi preliminare e Progettazione definitiva	Progetto definitivo
I/2023	Conferenza di servizi, Verifica	Conclusione CdS
II/2023	Validazione, Approvazione Indizione gara e Affidamento	Validazione, Atto amministrativo di approvazione, pubblicazione bando di gara, stipula contratto
III/2023	Esecuzione lavori	SAL
IV/2023	Esecuzione lavori	SAL
I/2024	Esecuzione lavori	SAL
II/2024	Esecuzione lavori	SAL
III/2024	Esecuzione lavori	SAL
IV/2024	Esecuzione lavori	SAL
I/2025	Collaudo	Certificato di collaudo
II/2025		
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Giubileo 2025 Spa

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 76

#### Interventi di regolarizzazione batimetrica dell'alveo

**Amministrazione proponente:** Regione Lazio

---

**Ambito di intervento:** Ambiente e territorio - Tevere e le vie d'acqua

**CUP:** F88H22000980001

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

---

Società Giubileo 2025

#### Tipologia di intervento:

---

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

---

Essenziale e indifferibile

1,80

## Descrizione

---

Il fiume Tevere a Roma rappresenta un bene storico monumentale unico, una risorsa strategica ed un'occasione per lo sviluppo socioeconomico della Capitale. Su tali basi già il Piano stralcio funzionale per il tratto metropolitano da Castel Giubileo alla foce (P.S.5), redatto dall'Autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale (Approvato con D.P.C.M. del 3 Marzo 2009 - Pubblicato in G.U. n.114 del 19/05/2009) definisce il quadro di riferimento programmatico in cui inserire tali finalità.

L'obiettivo principale è quello di tendere ad un recupero globale del Tevere nell'area urbana di Roma attraverso programmi di rivalutazione ambientale di tutto il tratto fluviale da Castel Giubileo alla foce. Tra questi riveste una importanza significativa la definizione delle condizioni e l'attuazione delle azioni strutturali e non strutturali finalizzate all'uso sostenibile e in sicurezza dello specchio acqueo, inclusa la navigabilità. Tale approccio vede il Tevere come elemento da valorizzare per un riassetto globale del territorio sia esaltando la funzione paesaggistico-culturale, sia individuando in esso una direttrice di sviluppo per il potenziamento del sistema dei trasporti nell'ambito dell'area metropolitana sia promuovendo e sostenendo la navigazione sul Tevere finalizzata alla fruizione turistica della città di Roma ed alla conoscenza delle aree ad essa connesse.

In diversi tratti il Tevere presenta delle discontinuità batimetriche dovute alla deposizione di sedimenti, alla presenza dei residui delle opere di protezione dall'erosione (soglie), nonché alla presenza di affioramenti archeologici. Su tutto il tratto urbano ed extraurbano fino alla foce sono stati effettuati negli anni dalla Regione appositi rilievi batimetrici con tecnologia "multibeam" ad alta precisione che consentono di individuare i punti di maggiore criticità dove intervenire anche in funzione di garantire la sicurezza della navigazione.

L'intervento in progetto verrà sviluppato attraverso un approccio multidisciplinare che coniuga gli aspetti idromorfologici a quelli ecologici e storico-monumentali, anche attraverso l'esecuzione di campagne archeologiche e specifici approfondimenti di ecologia fluviale. Il progetto rappresenta, pertanto, un primo significativo intervento lungo il fiume Tevere, tratto urbano, in grado di coniugare il miglioramento dell'assetto morfologico ed ecologico del territorio con il mantenimento delle condizioni di navigabilità incrementando, al contempo, i livelli di sicurezza della navigazione, compresa quella di soccorso ed emergenza. Infatti, nelle aree golenali del fiume vengono svolte attività ricreative e culturali, che favoriscono il contatto diretto con il fiume e la natura circostante, oltre a quelle sportive (canottaggio ecc.) dei vari circoli sportivi presenti.

## Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
3,00	0,00	1,80	1,20	0,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022		
I/2023	Progettazione Definitiva	Progetto Definitivo
II/2023	Conferenza di Servizi	Conclusione CdS
III/2023	Progettazione esecutiva – Verifica e Validazione – Approvazione progetto	Progetto esecutivo – Validazione – Atto amministrativo di approvazione
IV/2023	Indizione gara - Affidamento	Pubblicazione bando di gara – Stipula contratto
I/2024	Esecuzione	SAL
II/2024	Esecuzione	SAL
III/2024	Esecuzione	SAL
IV/2024	Esecuzione	SAL
I/2025	Collaudo	Certificato di collaudo
II/2025		
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



REGIONE  
LAZIO

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 77

**Ripristino e realizzazione di scivoli di alaggio di soccorso per la sicurezza della navigazione e della fruizione fluviale**

**Amministrazione proponente:** Regione Lazio

**Ambito di intervento:** Ambiente e territorio - Tevere e le vie d'acqua

**CUP:** F88H22000970005

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo

#### Tipologia di intervento:

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

0,20

## Descrizione

---

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato, sono presenti lungo il fiume Tevere nel tratto urbano di Roma Capitale, con proprie strutture operative ove operano corpi specializzati per la navigazione fluviale e le operazioni di soccorso ed istituzionali.

Tali sedi operative erano già dotate di accessi al fiume per l'alaggio delle relative imbarcazioni (scivoli), che – al momento - risultano distrutte e/o danneggiate dalle piene del Tevere verificatesi nel corso del tempo.

Per tale motivo, alcuni dei citati corpi di polizia devono utilizzare strutture non istituzionali per poter alare le proprie imbarcazioni, non posizionate nelle immediate vicinanze della propria sede operativa, con potenziale dispendio di tempo per gli eventuali interventi di urgenza.

La navigazione sul Tevere è consentita - senza interruzione di continuità - nel tratto a valle della soglia dell'Isola Tiberina, nel tratto compreso tra la soglia dell'Isola Tiberina e la soglia di Ponte Milvio, e nel tratto fluviale a monte di Ponte Milvio.

Nel tratto compreso tra la soglia dell'Isola Tiberina e la soglia di Ponte Milvio, insiste già uno scivolo di alaggio al momento attivo, nonché il galleggiante operativo dei Vigili del Fuoco, ove risultano ormeggiate imbarcazioni di soccorso di VV.FF. e Polizia.

Invero, nel tratto a valle della soglia dell'Isola Tiberina e nel tratto fluviale a monte di Ponte Milvio, non risultano più agibili gli scivoli di Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, mentre i Vigili del Fuoco possono utilizzare soltanto una gru di alaggio.

Gli scivoli da realizzare/ripristinare, quindi, contribuiranno a garantire maggiore sicurezza e tempismo di intervento in caso di emergenza, ai fini del controllo territoriale fluviale e per la tutela della pubblica e privata incolumità, consentendo la copertura dell'intero tratto fluviale urbano di Roma Capitale.

L'intervento prevedrà le seguenti azioni:

- ricognizione degli accessi al fiume e degli scivoli di alaggio esistenti;
- progettazione degli interventi di sistemazione/rifacimento degli scivoli ed eventuali nuovi accessi;
- realizzazione degli interventi.

## Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
1,00	0,00	0,60	0,40	0,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivo	Indicatore
1° trim 2023	Affidamento progettazione	Stipula contratto
"	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
2° trim 2023	Conferenza di Servizi (eventuale)	Conclusione Conferenza di Servizi
3° trim 2023	Progettazione esecutiva	Progetto esecutivo
"	Verifica e validazione	Verbale di verifica e validazione
1° trim 2024	Affidamento lavori	Stipula contratto
2° trim 2024	Esecuzione lavori	Anticipazione 30%
3° trim 2024	"	1°SAL 30%
"	"	2°SAL 30%
"	"	SF 10%
4° trim 2024	Collaudo	Certificato di collaudo



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



REGIONE  
LAZIO

## GIUBILEO 2025 – PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 78 Dragaggio della Marrana di Prima Porta

**Amministrazione proponente:** Regione Lazio

**Ambito di intervento:** Ambiente e territorio - Tevere e le vie d'acqua

**CUP:** F88H22000930001

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
2.600.000,00 €	2.600.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo

#### Tipologia di intervento:

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

0,20

## Descrizione

---

L'abitato di Prima Porta, quartiere dell'estrema periferia Nord di Roma, è attraversato da tre canali naturali che defluiscono in un unico corso denominato "marrana di Prima Porta", il quale, a sua volta, sfocia nel fiume Tevere.

Per eliminare le esondazioni del centro abitato, ai lati di questi corsi d'acqua sono stati realizzati nel tempo argini in terra con lo scopo di contenere le acque di piena entro una delimitata superficie, non interessata da insediamenti e/o attività umane.

Il materiale litoide trasportato dalle acque ordinarie e di piena si deposita costantemente all'interno della sezione di deflusso, delineata dai paramenti interni inclinati delle arginature, facendo diminuire con il tempo la loro capacità di transito delle acque di piena e, con essa, mettendo a repentaglio la sicurezza di persone e cose del centro abitato limitrofo.

L'intervento in questione, pertanto, attraverso la rimozione del materiale sedimentato all'interno delle arginature della marana, si ripropone di garantire il mantenimento della ordinaria dimensione della sezione di deflusso e di invertire l'azione naturale di occlusione delle stesse sezioni di deflusso, con l'obiettivo di mantenere l'efficienza delle strutture di difesa idraulica e scongiurare rischi di esondazioni nell'abitato di Prima Porta.

## Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
2,60	0,00	1,82	0,78	0,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivo	Indicatore
I° 2023	Affidamento progettazione	Stipula contratto
I° 2023	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
I° 2023	Conferenza di Servizi	Conclusione Conferenza di Servizi
I° 2023	Progettazione esecutiva	Progetto esecutivo
I° 2023	Verifica e validazione	Verbale di verifica e validazione
II° 2023	Affidamento lavori	Stipula contratto
III° 2023 – II° 2024	Esecuzione lavori	ANTICIPAZIONE 30% I° SAL 20% - II° SAL 20% - III° SAL 20% - STATO FINALE 10%
III° 2024	Collaudo	Certificato di collaudo



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



REGIONE  
LAZIO

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 79

**Ottimizzazione e ristrutturazione degli impianti idrovori di Salaria, Flaminia, Corcolle, Pratolungo e Prima Porta**

**Amministrazione proponente:** Regione Lazio

---

**Ambito di intervento:** Ambiente e territorio - Tevere e le vie d'acqua

**CUP:** F85E22000900001

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

---

Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo

#### Tipologia di intervento:

---

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

---

Essenziale e indifferibile

0,20

## Descrizione

---

La progressiva urbanizzazione del quadrante nord - nord est della città ha determinato una profonda modifica del regime idraulico dei fossi che recapitano in Tevere. Tale circostanza, insieme alla vetustà degli impianti idrovori esistenti, impone un approfondito studio sulle necessità di sollevamento delle acque con l'obiettivo di ri-progettare il nuovo sistema di protezione idraulica della rete scolante attraverso la dismissione degli impianti obsoleti e l'ammodernamento ed efficientamento degli impianti funzionali alla gestione del rischio idraulico dell'area.

L'intervento alle premesse, pertanto, si ripropone di verificare le grandezze delle portate da smaltire di ogni singolo impianto modificatesi a seguito delle urbanizzazioni, la ricalibratura delle capacità di trattamento degli impianti attraverso i dati ricavati dalle verifiche, la ri-progettazione del sistema elettro-meccanico secondo principi di efficienza più moderni e allineati alle norme di sicurezza vigenti. L'intervento prevedrà, altresì, la realizzazione di dispositivi antiintrusione e antifurto e l'ottimizzazione dell'azionamento dei dispositivi idraulici, anche in remoto, per la tempestiva attivazione dei presidi idraulici.





Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



REGIONE  
LAZIO

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 80

#### Manutenzione e rifunzionalizzazione del sistema di paratoie del tronco Magliana – Marconi

**Amministrazione proponente:** Regione Lazio

---

**Ambito di intervento:** Ambiente e territorio - Tevere e le vie d'acqua

**CUP:** F88H22000940005

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

---

Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo

#### Tipologia di intervento:

---

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

---

Essenziale e indifferibile

0,20

## Descrizione

---

L'intervento ha per oggetto la manutenzione e la rifunzionalizzazione del sistema di paratoie del tronco Magliana – Marconi funzionali alla gestione del rischio idraulico nell'area di Roma sud per garantirne l'efficienza soprattutto in caso di eventi di piena.

Le chiaviche risultano in uno stato di particolare degrado anche in considerazione della vegetazione infestante e della corrosione delle parti metalliche, oltre al deposito di materiale di sedime che ne pregiudica il funzionamento.

L'intervento prevedrà, in fase di progettazione, lo studio idraulico di dettaglio per la determinazione delle portate effettive che interessano i fossi e i canali del reticolo del tronco Magliana – Marconi. Il progetto prevedrà inoltre, la protezione degli impianti da eventuali manomissioni/furti e l'eventuale automazione delle manovre attraverso un sistema di telecomando remoto.

Sono previste le seguenti lavorazioni:

- taglio della vegetazione spontanea, eseguito a mano e/o con mezzo meccanico, presente nell'area a verde delle paratoie;
- taglio vegetazione infestante sul corpo arginale con mezzo meccanico;
- manutenzione ordinaria e straordinaria delle paratoie e prove di funzionamento delle stesse dei loro motori e delle parti meccaniche comprensiva di eventuali riparazioni con smontaggio, sostituzione dei pezzi logori e quant'altro occorra per la loro efficienza;
- lavori di ripristino della funzionalità delle chiaviche e dei canali adduttori;
- ristrutturazione e manutenzione dei manufatti e delle opere idrauliche facenti parte del sistema di paratoie.





Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



REGIONE  
LAZIO

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 81

#### Consolidamento delle infrastrutture idrauliche e protezione dell'isola Tiberina

**Amministrazione proponente:** Regione Lazio

**Ambito di intervento:** Ambiente e territorio - Tevere e le vie d'acqua

**CUP:** F88H22000950005

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo

#### Tipologia di intervento:

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

0,20

## Descrizione

---

L'isola Tiberina rappresenta un raro esempio di isola fluviale lungo l'asse urbano di un fiume a carattere torrentizio: per questo motivo e per il suo inestimabile valore storico, archeologico e monumentale la "manutenzione" dell'isola Tiberina costituisce una questione che travalica i meri aspetti idraulici.

Nel corso dei secoli – ed in particolare a valle della piena del 1870 – l'isola Tiberina è stata oggetto di studi e progetti di sistemazione che, in alcuni casi, prevedevano (progetto Canevari) addirittura la soppressione dell'isola attraverso l'eliminazione di uno dei due rami per "assegnare un alveo di uniforme larghezza" al fiume. Fortunatamente il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici diede allora maggior peso alle argomentazioni della Commissione Archeologica piuttosto che a quella Idraulica ed oggi l'isola Tiberina si presenta con i due rami e i relativi salti idraulici che disconnettono la navigabilità del fiume in prossimità dell'isola stessa.

Negli anni più recenti l'isola è stata interessata da ulteriori interventi, come la realizzazione di una soglia mobile in sinistra idraulica e altri interventi, anche di carattere temporaneo, per consentire l'accessibilità all'elevatissimo flusso di pubblico che percorre l'isola per motivi turistici, per la presenza dell'ospedale Fate Bene Fratelli o, semplicemente per attraversare il Tevere in uno dei punti più suggestivi della Città.

L'intervento consiste nella progettazione e nella realizzazione degli interventi necessari a garantire il buono stato di conservazione dell'isola stessa nel tempo, prevenendo fenomeni di dissesto, eliminando i rischi di infiltrazioni e l'eventuale indebolimento delle strutture di protezione/rivestimento realizzati in epoca storica. Il progetto prevedrà, inoltre, la messa a punto di un sistema di monitoraggio in grado di rilevare eventuali assestamenti/cedimenti delle strutture costituenti l'isola con l'obiettivo di consentire tempestivamente gli interventi di riparazione e ripristino.

## Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
3,00	0,00	1,80	1,20	0,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivo	Indicatore
1° trim 2023	Affidamento progettazione	Stipula contratto
"	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
2° trim 2023	Conferenza di Servizi (eventuale)	Conclusione Conferenza di Servizi
3° trim 2023	Progettazione esecutiva	Progetto esecutivo
"	Verifica e validazione	Verbale di verifica e validazione
1° trim 2024	Affidamento lavori	Stipula contratto
2° trim 2024	Esecuzione lavori	Anticipazione 30%
3° trim 2024	"	1°SAL 30%
"	"	2°SAL 30%
"	"	SF 10%
4° trim 2024	Collaudo	Certificato di collaudo



Giubileo 2025 Spa

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 82

#### Ripristino della soglia di Ponte Milvio

**Amministrazione proponente:** Regione Lazio

---

**Ambito di intervento:** Ambiente e territorio - Tevere e le vie d'acqua

**CUP:** F88H22000960005

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

---

Società Giubileo 2025

#### Tipologia di intervento:

---

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

---

Essenziale e indifferibile

1,80

## Descrizione

---

Ponte Milvio è uno dei ponti più antichi e, storicamente, più importanti di Roma. Di origine romana, è stato edificato per la prima volta, in legno, con probabilità nel IV-III secolo a.C.. Pare sia stato ricostruito in muratura nel 220 a.C., ricevendo, nel corso dei secoli, numerosi interventi di manutenzione e ristrutturazione.

Il ponte Milvio è una struttura costituita da 6 arcate totali – 4 arcate maggiori, al centro del fiume, e 2 laterali di minore ampiezza – per una lunghezza totale di 132 mt. di lunghezza e larghezza di 15,5 mt..

La struttura è realizzata principalmente in blocchi di tufo.

A valle di Ponte Milvio è presente una soglia in pietrame (ben visibile anche attraverso le immagini satellitari) che ha lo scopo di rallentare la velocità dell'acqua in corrispondenza delle pile del ponte, al fine di limitarne il rischio di erosione delle fondazioni.

Nel corso del tempo, a causa di successivi eventi di piena, la soglia in pietrame ha subito dei danneggiamenti al proprio corpo strutturale, perdendo parte della propria funzione di mantenimento di un adeguato stabile livello idrico a monte che possa consentire il rallentamento della velocità del flusso idrico in corrispondenza delle pile del ponte.

Parte del materiale lapideo che costituiva la soglia indicata, in conseguenza, è stato divelto e trasportato a valle.

L'intervento sarà eseguito prevedendo il mantenimento del livello della soglia sempre "sommerso", ovvero la predisposizione di opportune "gavete", al fine di non interdire né la navigazione fluviale (almeno per canoe, kayak, gommoni, natanti di piccolo pescaggio, etc.) disposta con legge n° 200 del 06.05.1906, né la risalita dei pesci.

Parallelamente (e compatibilmente con le disponibilità finanziarie) si prevede la ricarica delle difese in pietrame lungo il tratto di banchina immediatamente a valle.

## Cronoprogramma finanziario

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse [mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
0,50	0,05	0,30	0,15	0,00	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivo	Indicatore
IV/2022	Affidamento progettazione	Stipula contratto
IV/2022	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
I/2023	Conferenza di Servizi (eventuale)	Conclusione Conferenza di Servizi
II/2023	Progettazione esecutiva	Progetto esecutivo
II/2023	Verifica e validazione	Verbale di verifica e validazione
III/2023	Affidamento lavori	Stipula contratto
III/2023	Esecuzione lavori: anticipazione 30%	Verbale di consegna lavori
IV/2023	Esecuzione lavori: I SAL 20%	I SAL
I/2024	Esecuzione lavori: II SAL 20%	II SAL
II/2024	Esecuzione lavori: III SAL 20%	III SAL
IV/2024	Collaudo e saldo 10%	Certificato di collaudo con saldo



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



ROMA CAPITALE

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 83 Parco di affaccio a Ostia Antica

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

---

**Ambito di intervento:** Ambiente e territorio - Tevere e le vie d'acqua

**CUP:** J82H22001830004

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

---

Roma Capitale

#### Tipologia di intervento:

---

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

---

Essenziale e indifferibile

0,60

## Descrizione

---

L'intervento consiste nella realizzazione di un Parco per la fruizione pubblica in sinistra idrografica in corrispondenza dell'area archeologica di Ostia Antica.

Come indicato nell'art. 23 (Aree Golenali) delle Norme Tecniche di Attuazione del PS5, l'area di Ostia Antica è individuata come zona da destinare alla realizzazione di parchi pubblici, eventualmente attrezzati, a servizio dei contesti urbani adiacenti il fiume rappresentate nelle Tavv.5A, 5B,5C, 5D del Sub - Allegato E. In tali aree le nuove concessioni devono prevedere attività compatibili con gli obiettivi del Parco d'affaccio.

## Cronoprogramma finanziario

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
1,50	0,00	0,30	1,10	0,10	0,00

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
1,50	0,00	0,30	1,10	0,10	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022	Progettazione studio di fattibilità	Progetto studio di fattibilità tecnico economica
I/2023	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
II/2023	Conferenza di Servizi	Conclusione CdS
III/2023	Verifica e validazione – Approvazione Progetto esecutivo	Validazione – Atto amministrativo di approvazione esecutivo
IV/2023	Indizione gara e affidamento	Pubblicazione bando di gara – Stipula contratto
I/2024	Esecuzione	SAL
II/2024	Esecuzione	SAL
III/2024	Esecuzione	SAL
IV/2024	Esecuzione	SAL
I/2025	Collaudo	Certificato di collaudo
II/2025		
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



ROMA CAPITALE

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 84

#### Riqualificazione del verde nelle Ville Storiche: Mole Adriana

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Ambiente e territorio - Parchi, ville storiche e vie verdi

**CUP:** J88E22000390004

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

Roma Capitale

#### Tipologia di intervento:

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

0,60

## Descrizione

---

Il progetto si propone di operare una riqualificazione dell'area verde che circonda il Mausoleo di Adriano, trasformato nel tempo nella fortezza pontificia di Castel Sant' Angelo, già oggetto di interventi effettuati in occasione del Giubileo del 2015.

La riqualificazione interesserà sia la consistenza vegetazionale che gli elementi architettonici e monumentali del sito, e nello specifico:

- 1- in ambito vegetazionale sono previsti interventi di bonifica, di rinnovo del patrimonio arboreo (depauperato dagli abbattimenti di piante vetuste o in cattive condizioni fito-sanitarie), di ricostruzione della consistenza vegetazionale originaria e di rinnovo delle aree prative, con eventuale riproposizione del giardino all'italiana già realizzato nell'ambito dei lavori di riqualificazione effettuati in occasione del Giubileo 2015;
- 2- in ambito strutturale sono previsti interventi di rinnovo e/o ripristino delle pavimentazioni dell'intera area, di consolidamento e reintegro delle componenti lapidee, di restauro dei manufatti architettonici e degli elementi metallici nonché di verifica ed eventuale rinnovo degli impianti ed eventuale implementazione di arredi ed inserimento cartellonistica illustrativa e divulgativa.

Verranno inoltre realizzati rilevanti interventi quali il rinnovo e la riprogettazione dell'area cani, la riqualificazione dell'area giochi (mediante rinnovo degli elementi ludici in ottica sostenibile e di decoro estetico) e la rifunzionalizzazione delle gallerie interrato.

## Cronoprogramma finanziario

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
2,00	0,00	0,50	1,30	0,20	0,00

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
2,00	0,00	0,50	1,30	0,20	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022	Progettazione studio di fattibilità	Progetto studio di fattibilità tecnico economica
I/2023	Progettazione studio di fattibilità - Progettazione definitiva	Progetto definitivo
II/2023	Progettazione definitiva - Conferenza dei Servizi	Conclusione CdS
III/2023	Verifica e validazione – Approvazione progetto esecutivo	Validazione – Atto amministrativo di approvazione progetto esecutivo
IV/2023	Indizione gara e affidamento	Pubblicazione bando di gara - Stipula contratto
I/2024	Esecuzione lavori	SAL
II/2024	Esecuzione lavori	SAL
III/2024	Esecuzione lavori	SAL
IV/2024	Esecuzione lavori	SAL
I/2025	Collaudo	Certificato di collaudo
II/2025		
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025



ROMA CAPITALE

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 85

#### Riqualificazione del verde nelle Ville Storiche – Villa Doria Pamphilj

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

**Ambito di intervento:** Ambiente e territorio - Parchi, ville storiche e vie verdi

**CUP:** J88E22000420004

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
3.500.000,00 €	3.500.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

Roma Capitale

#### Tipologia di intervento

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

Essenziale e indifferibile

0,60

## Descrizione

---

Il progetto intende attuare un restauro conservativo della villa, in un'ottica di recupero e valorizzazione attraverso il recupero dell'essenza architettonico-paesaggistica del parco.

Gli interventi previsti, che verranno definiti nel dettaglio con la redazione del progetto di fattibilità tecnica economica, consisteranno sia nella riqualificazione dei viali dell'area est, non interessati da altri recenti interventi (come viale del Casino Algardi, viale Vittoria Nenni, viale Monumento ai Caduti, ecc) che nel recupero e riqualificazione del verde, in particolare sui pini della Pineta del Giglio, sul Canale del Giglio, sul Lago del Belvedere e sul Giardino del Teatro.

## Cronoprogramma finanziario

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
3,50	0,00	0,80	2,10	0,60	0,00

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
3,50	0,00	0,80	2,10	0,60	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022	Progettazione studio di fattibilità	Progetto studio di fattibilità tecnico economica
I/2023	Progettazione studio di fattibilità - Progettazione definitiva	Progetto definitivo
II/2023	Progettazione definitiva - Conferenza dei Servizi	Conclusione CdS
III/2023	Verifica e validazione – Approvazione progetto esecutivo	Validazione – Atto amministrativo di approvazione progetto esecutivo
IV/2023	Indizione gara e affidamento	Pubblicazione bando di gara - Stipula contratto
I/2024	Esecuzione lavori	SAL
II/2024	Esecuzione lavori	SAL
III/2024	Esecuzione lavori	SAL
IV/2024	Esecuzione lavori	SAL
I/2025	Collaudo	Certificato di collaudo
II/2025		
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Giubileo 2025 Spa

Presidenza  
del Consiglio dei Ministri  
Commissario Straordinario per il Giubileo 2025

## GIUBILEO 2025 - PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 86

#### Riqualificazione del verde nelle aree adiacenti al Vaticano e alle Basiliche Giubilari

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

---

**Ambito di intervento:** Ambiente e territorio - Parchi, ville storiche e vie verdi

**CUP:** J88E22000360004

#### Costo dell'intervento

---

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €

#### Soggetto attuatore

---

Società Giubileo 2025

#### Tipologia di intervento:

---

Essenziale e indifferibile

#### Percentuale alla Società Giubileo 2025

---

1,80

## Descrizione

---

Il progetto intende attuare una riqualificazione dei giardini della città, mediante esecuzione di interventi (fornitura e posa in opera) di nuove inserimenti a dimora di specie erbacee tese al decoro degli spazi verdi della città, al fine di restituire il decoro urbano prevedendo, dove tecnicamente possibile, la successiva fornitura e piantagione di nuove specie xerofile, tali da sopportare temperature elevate.

Esso prevedrà le seguenti lavorazioni:

- ⊙ eliminazione della coltre superficiale;
- ⊙ lavorazione dello strato superficiale del terreno su cui verranno ospitate le specie erbacee punto cardine della riqualificazione;
- ⊙ fornitura di materiale vivaistico rispondente in qualità e misura a quanto previsto dal capitolato e loro messa in opera, comprensiva di garanzia di attecchimento e manutenzione per anni due;
- ⊙ ripristino di eventuali danneggiamenti/ ristori succedanei alla messa a dimora;

Tutte le lavorazioni ed il materiale vegetale fornito dovranno essere conformi a quanto prescritto al punto 4.2.2 dell'Allegato 1 del Decreto Ministeriale del 10 marzo 2020, i cosiddetti CAM o Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento degli appalti relativi al verde pubblico e agli acquisti di piante ornamentali.

## Cronoprogramma finanziario

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
2,00	0,00	0,50	1,30	0,20	0,00

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
2,00	0,00	0,50	1,30	0,20	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori
III/2022		
IV/2022	Progettazione studio di fattibilità	Progetto studio di fattibilità tecnico economica
I/2023	Progettazione definitiva	Progetto definitivo
II/2023	Conferenza dei Servizi	Conclusione CdS
III/2023	Verifica e validazione – Approvazione progetto esecutivo	Validazione – Atto amministrativo di approvazione progetto esecutivo
IV/2023	Indizione gara e affidamento	Pubblicazione bando di gara - Stipula contratto
I/2024	Esecuzione lavori	SAL
II/2024	Esecuzione lavori	SAL
III/2024	Esecuzione lavori	SAL
IV/2024	Esecuzione lavori	SAL
I/2025	Collaudo	Certificato di collaudo
II/2025		
III/2025		
IV/2025		
I/2026		
II/2026		
III/2026		
IV/2026		



Giubileo 2025 Spa

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025

## GIUBILEO 2025 PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI

L. 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

### INTERVENTO N. 87

#### Impianto di trattamento delle terre di spazzamento

**Amministrazione proponente:** Roma Capitale

---

**Ambito di intervento:** Accoglienza per i pellegrini e i visitatori

**CUP:** J82F22000820004

#### Costo dell'intervento

Importo totale	Risorse Giubileo 2025	Altre fonti di finanziamento
4.565.000,00 €	4.000.000,00 €	565.000 €

#### Soggetto attuatore

---

Società Giubileo 2025

#### Tipologia Intervento

---

Essenziale e indifferibile

Percentuale alla Società Giubileo 2025

1,80

## Descrizione

---

L'impianto è costituito da una linea in grado di trattare automaticamente, tramite un lavaggio derivato dal soil-washing, i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade (EER 200303): i rifiuti vengono recuperati ottenendo materie prime differenziate e di qualità, certificate CE e conformi alla normativa europea.

L'impianto è costituito da 4 sezioni: (i) sezione di stoccaggio, (ii) sezione di separazione e pre-vagliatura, (iii) sezione di lavaggio e separazione granulometrica e (iv) sezione di trattamento acque di processo e disidratazione fanghi.

Nella sezione di stoccaggio i rifiuti vengono conferiti dalle spazzatrici meccaniche operanti sul territorio o da automezzi con cassoni scarrabili direttamente nei box di stoccaggio: con l'ausilio di macchine operatrici i rifiuti stoccati vengono alimentati alle successive fasi di trattamento.

Nella sezione di separazione e pre-vagliatura vengono eliminati preliminarmente i materiali grossolani e leggeri grazie all'azione di un vaglio stellare che consente, per effetto dello scuotimento esercitato sul rifiuto vagliato, di separare anche l'eventuale frazione inorganica adesa a foglie e rifiuti misti (quali lattine, bottiglie, plastica in genere, etc.) aumentando così l'efficienza complessiva dell'impianto.

L'unità di lavaggio in controcorrente (sfangatrice a botte), opera il trattamento delle terre di spazzamento: il rifiuto subisce un energico lavaggio che determina il trasferimento delle sostanze inquinanti dal rifiuto all'acqua di processo, per mezzo di azioni di tipo chimico e fisico. Contestualmente, per effetto del flusso in controcorrente e della conformazione geometrica del tamburo, vengono separati gli inerti di granulometria superiore a 2 mm (inviati ai rispettivi box di stoccaggio) dalle frazioni fini e dalle frazioni organiche leggere. Ulteriori trattamenti in un'unità di ciclatura con separatori gravimetrici a spirale realizzano la separazione delle sabbie (inviata al rispettivo box di stoccaggio) dai limi e dalle acque di processo, che confluiscono alla sezione di depurazione acque e trattamento fanghi.

Tutte le acque di lavaggio sono inviate ad una sezione di depurazione per la rimozione degli inquinanti e la separazione dei fanghi. Dopo il trattamento, le acque sono in larga parte riciclate alla sezione di lavaggio, così da minimizzarne l'approvvigionamento esterno; i fanghi vengono disidratati in una sezione impiantistica dedicata e inviati presso impianti di destino autorizzati.

Il cofinanziamento di € 565.000 è assicurato dal Piano Investimenti di AMA S.p.a.

## Cronoprogramma finanziario

Importo totale [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
4,565	0,114	0,342	3,538	0,571	0,00

Importo a valere sulle risorse ex comma 420 L 234/2021 [mln €]	Ripartizione risorse[mln €]				
	2022	2023	2024	2025	2026
4,00	0,10	0,30	3,10	0,50	0,00

## Cronoprogramma procedurale

Trimestre	Obiettivi	Indicatori	% SAL (progressivi)
IV/2022	Progettazione definitiva e avvio iter autorizzativo (Conferenza di Servizi)	Progetto definitivo Istanza autorizzazione	5%
I/2023	Progettazione definitiva e avvio iter autorizzativo (Conferenza di Servizi)	Progetto definitivo Istanza autorizzazione	25%
II/2023	Procedura di selezione del soggetto affidatario dell'intervento – Indizione gara	Determina di indizione	26%
III/2023	Procedura di selezione del soggetto affidatario dell'intervento – Gara	Pubblicazione del bando	29%
III/2023	Procedura di selezione del soggetto affidatario dell'intervento – Affidamento	Provvedimento di Aggiudicazione Definitiva	30%
IV/2023	Progettazione esecutiva	Progetto esecutivo	40%
I/2024	Progettazione esecutiva – Verifica e validazione del progetto	Verbale di verifica e validazione	45%
I/2024	Cantierizzazione e avvio realizzazione opere civili	Consegna aree	60%
II/2024	Cantierizzazione e avvio realizzazione opere civili	Consegna aree e SAL	70%
II/2024	Realizzazione opere civili e impianto	SAL	78%
III/2024	Realizzazione opere civili e impianto	SAL	90%
III/2024	Collaudo e pre-esercizio dell'impianto	Verbale di collaudo – I fase	93%
IV/2024	Collaudo e pre-esercizio dell'impianto	Verbale di collaudo – II fase	95%
I/2025	Collaudo e pre-esercizio dell'impianto	Verbale di collaudo definitivo	100%



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

Commissario Straordinario per il Giubileo 2025

**GIUBILEO 2025**

**PNRR M1C3 – Investimento 4.3 – “Caput Mundi – Next generation EU per grandi eventi turistici”**

PROGRAMMA CAPUT MUNDI

PATRIMONIO CULTURALE DI ROMA PER NEXT GENERATION EU

Identificativo intervento	Linea di investimento	Numero siti archeologici/culturali	Intervento/progetto	Totale (mln €)	Soggetto attuatore
1	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	1a	Parco Lineare delle Mura - Mura Aureliane. Tratto K - (Porta Latina - Porta S. Sebastiano) - Restauro conservativo, consolidamento e valorizzazione	7,475	Roma Capitale
2	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	1b	Parco Lineare delle Mura - Mura Aureliane. Tratto M - (da Porta S. Paolo al Tevere) - Restauro conservativo, consolidamento e valorizzazione	2,340	Roma Capitale
3	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	1c	Parco Lineare delle Mura - Mura Aureliane. Tratto B - (via Campania - Corso d'Italia) - Restauro conservativo, consolidamento e valorizzazione	2,340	Roma Capitale
4	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	1d	Parco Lineare delle Mura - Mura Aureliane. Tratto D - (Viale del PoliclinicoAmbasciata Britannica) - Restauro conservativo, consolidamento e valorizzazione	1,190	Roma Capitale
5	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	1e	Parco Lineare delle Mura - Mura Aureliane. Tratto H/G - (piazza S.Giovanni-Viale Castrense) - Restauro conservativo, consolidamento e valorizzazione	8,625	Roma Capitale
6	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	1f	Parco Lineare delle Mura - Mura Aureliane. Tratto J - (Porta Latina-Porta Metronia - Restauro conservativo, consolidamento e valorizzazione	1,190	Roma Capitale
7	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	2	Mura Serviane e altre tratte - Restauro conservativo e valorizzazione	2,340	Roma Capitale
8	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	3a	Restauro della facciata di ingresso e dei muri perimetrali est ed ovest dell'Ex Mattatoio; Restauro della facciata di ingresso e del muro perimetrale del Campo Boario	1,755	Roma Capitale
9	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	3b	Riqualificazione degli spazi pubblici di pertinenza dell'ex Mattatoio di Testaccio	4,680	Roma Capitale
10	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	3c	Restauro e rifunzionalizzazione dei padiglioni 27a-2a parte dell'Ex Mattatoio di Testaccio Roma	3,510	Roma Capitale
11	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	3d	Restauro e rifunzionalizzazione del padiglione 3a, con la sua terrazza inesistente sul padiglione 3d e del padiglione 3d e del padiglione 3c dell'ex Mattatoio di Testaccio	4,095	Roma Capitale
12	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	3e	Restauro e rifunzionalizzazione del padiglione 9c dell'ex Mattatoio di Testaccio	4,680	Roma Capitale
13	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	4	Terme di Traiano - Cisterna delle sette sale - Restauro conservativo, consolidamento e valorizzazione	3,230	Roma Capitale
14	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	5	Terme di Traiano - Galleria sotterranea - Restauro dell'affresco denominato "Città Dipinta"	4,095	Roma Capitale
15	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	6	Parco del Colle Oppio Terme di Tito e Traiano - Riqualificazione dell'area verde	1,510	Roma Capitale
16	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	7	Museo della Civiltà Romana - Restauro conservativo e valorizzazione	20,700	Roma Capitale
17	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	8	Insula Ara Coeli - Restauro conservativo, consolidamento e valorizzazione	3,510	Roma Capitale
18	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	9	Grottoni del Campidoglio - Messa in sicurezza e valorizzazione degli ambienti sotterranei	2,340	Roma Capitale
19	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	10	Muro di fondo Foro di Augusto - Restauro e consolidamento	1,428	Roma Capitale
20	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	11	Restauro pavimentazione piazza del Campidoglio e prospetti	3,510	Roma Capitale

21	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	12	Restauro dei gruppi scultorei dei Dioscuri	0,270	Roma Capitale
22	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	13	Foro di Traiano - Sistemazione e valorizzazione area porticata sud	0,476	Roma Capitale
23	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	14	Foro di Traiano - Spazi sotterranei Basilica Ulpia e aule di testata ai Mercati di Traiano - Restauro conservativo e valorizzazione	1,755	Roma Capitale
24	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	15	Templum Pacis - scavo archeologico e accessibilità settore Nord - Est	2,691	Roma Capitale
25	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	16	Teatro Marcello - Restauro conservativo, illuminazione e nuovi percorsi di visita	5,060	Roma Capitale
26	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	17	Tor de' Conti - Restauro e allestimento dell'edificio	6,900	Roma Capitale
27	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	18	Via Alessandrina - Scavo archeologico ricongiungimento dei Fori Augusto Traiano e Nerva	4,680	Roma Capitale
28	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	19	Collegamenti pedonali per la visita ai Fori della Pace, di Nerva, di Augusto e di Traiano e ascensore Mercati Traianei	1,913	Roma Capitale
29	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	20	Ex Antiquarium Comunale - Consolidamento strutturale, risanamento e restauro conservativo	10,000	Roma Capitale
30	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	21	Ludus Magnus - Riqualficazione, restauro, valorizzazione e fruizione	3,510	Roma Capitale
31	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	22	TevereVer: Riqualficazione della riva sinistra	10,000	SSABAP Roma
32	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	23	Chiesa S.Maria della Consolazione al Foro Romano e area archeologica: restauro dei prospetti esterni secondari e delle superfici decorate interne. Restauro delle due cantorie a balcone e dell'organo. Risanamento dell'umidità di risalita	2,500	SSABAP Roma
33	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	24	Monastero delle Oblate di S. Francesca Romana in Tor de' Specchi: restauro della facciata del monastero su via del Teatro di Marcello e su via Montanara	0,650	SSABAP Roma
34	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	25	Tempio di Apollo Sosiano: ricostruzione in anastilosi e sistemazione area dell'archeologica con recupero dei percorsi pedonali di accesso	2,500	SSABAP Roma
35	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	26	Caserma Carreca - Area archeologica: consolidamento e restauro delle murature, completamento della illuminazione, messa in sicurezza e completamento dei percorsi di visita, allestimento di reperti archeologici	0,345	SSABAP Roma
36	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	27	Domus dei Valerii: rimontaggio del corridoio antico con affreschi e mosaico pavimentale, fruizione e valorizzazione	0,345	SSABAP Roma
37	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	28	Basilica Hilariana: copertura del sito, consolidamento delle murature, didattica e valorizzazione	0,575	SSABAP Roma
38	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	29	Horti di Domitia Lucilla all'interno del complesso ospedaliero S. Giovanni: restauro degli edifici romani e della strada basolata, didattica e valorizzazione	0,345	SSABAP Roma
39	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	30	Mitreo della chiesa di S. Stefano Rotondo al Celio: sostituzione solaio ammalorato, interventi puntuali di restauro e consolidamento, impianto illuminotecnico, valorizzazione	0,400	SSABAP Roma
40	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	31	Monastero dei Santi Quattro Coronati: consolidamento strutturale dei prospetti su via dei Querceti, restauro degli intonaci di facciata, del primo e secondo cortile, indagini geologiche sulle falde acquifere sotterranee, rifacimento del pavimento del II° cortile, restauro delle superfici decorate dell'oratorio di San Silvestro	1,200	SSABAP Roma
41	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	32	Chiesa S. Sisto Vecchio sulla Via Appia: il restauro delle superfici dipinte dell'aula capitolare e del chiostro	0,350	SSABAP Roma

42	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	33	Chiesa S. Maria in Domnica alla Navicella: restauro dei dipinti murali	0,500	SSABAP Roma
43	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	34	Casa dei Grifi - Consolidamento strutturale, restauro conservativo delle pavimentazioni e degli affreschi	0,500	Parco Archeologico del Colosseo
44	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	35	Palatino - Case repubblicane del versante occidentale - Consolidamento, nuove coperture, restauro conservativo delle pavimentazioni e degli affreschi	1,000	Parco Archeologico del Colosseo
45	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	36	Chiesa S. Anastasia al Palatino - Sotterranei - Restauro conservativo, adeguamento funzionale e valorizzazione	2,500	Parco Archeologico del Colosseo
46	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	37	Schola Praeconum - Indagine archeologica, restauro conservativo e allestimento museale	0,500	Parco Archeologico del Colosseo
47	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	38	Le stanze segrete della domus tiberiana - Messa in sicurezza, restauro e riapertura al pubblico	2,000	Parco Archeologico del Colosseo
48	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	39	Criptoportico - Consolidamento strutturale, restauro conservativo delle pavimentazioni e degli affreschi, ingresso e sistema di visita	2,500	Parco Archeologico del Colosseo
49	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	40	Lapis Niger - Consolidamento strutturale, copertura per l'accesso alla zona ipogea, nuova pavimentazione ed impianti	3,000	Parco Archeologico del Colosseo
50	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	41	Caenatio rotunda - Completamento scavo archeologico, consolidamento strutturale, restauro conservativo, nuova copertura ed accessibilità	2,500	Parco Archeologico del Colosseo
51	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	42	Curiae Veteres - Conservazione del sito e dei beni rinvenuti, realizzazione di percorsi e spazi espositivi	2,500	Parco Archeologico del Colosseo
52	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	43	Palazzo Imperiale su via dei Cerchi - Scavo archeologico, consolidamento e nuovo accesso al Parco Archeologico	2,000	Parco Archeologico del Colosseo
	Totale linea di investimento			160,508	

PERCORSI GIUBILARI 2025: DALLA ROMA PAGANA ALLA ROMA CRISTIANA

Identificativo intervento	Linea di investimento	Numero siti archeologici/culturali	Intervento/progetto	Totale (mln €)	Soggetto attuatore
53	Percorsi Giubilarì 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	44	Sotterranei del Museo Barracco: restauro complesso archeologico, valorizzazione, apertura al pubblico	0,476	Roma Capitale
54	Percorsi Giubilarì 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	45	San Paolo alla Regola: restauro delle domus	1,755	Roma Capitale
55	Percorsi Giubilarì 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	46	Piazza del Popolo: restauro conservativo degli Emicicli e prospettiva del Pincio	1,440	Roma Capitale
56	Percorsi Giubilarì 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	47	Complesso dei Filippini: restauro conservativo	2,340	Roma Capitale
57	Percorsi Giubilarì 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	48	Via delle Botteghe Oscure – Tempio delle Ninfe: risanamento degli impianti e restauro conservativo	0,536	Roma Capitale
58	Percorsi Giubilarì 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	49	Excubitorium VII Coorte: restauro della copertura, revisione impianto e allestimento area archeologica	1,190	Roma Capitale
59	Percorsi Giubilarì 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	50a	Restauro del Monumento ad Anita Garibaldi	0,437	Roma Capitale
60	Percorsi Giubilarì 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	50b	Restauro del Mausoleo Ossario Garibaldino	0,463	Roma Capitale
61	Percorsi Giubilarì 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	51	Latrina romana di via Garibaldi: restauro degli affreschi e del mosaico e nuova illuminazione	0,119	Roma Capitale
62	Percorsi Giubilarì 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	52	Restauro e consolidamento della Basilichetta di Generosa	0,357	Roma Capitale
63	Percorsi Giubilarì 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	53	Sepolcreto Ostiense (sia Rupe San Paolo): messa in sicurezza, conservazione, restauro e musealizzazione	1,190	Roma Capitale
64	Percorsi Giubilarì 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	54	Cisterna romana di via Cristoforo Colombo: restauro conservativo e nuova illuminazione	0,357	Roma Capitale
65	Percorsi Giubilarì 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	55	Edificio via dei Cerchi: consolidamento, restauro conservativo e allestimento	1,190	Roma Capitale
66	Percorsi Giubilarì 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	56	Circo Massimo: conservazione e valorizzazione completamente scavi archeologici, e valorizzazione	1,190	Roma Capitale
67	Percorsi Giubilarì 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	57	Auditorium di Mecenate: restauro conservativo, adeguamento normativo ed accessibilità	1,428	Roma Capitale
68	Percorsi Giubilarì 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	58	Ponte S. Angelo: restauro delle statue	1,184	Roma Capitale
69	Percorsi Giubilarì 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	59	Chiesa SS. Stimate: restauro della cripta e dell' edificio di culto	2,100	SSABAP Roma
70	Percorsi Giubilarì 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	60	Acquedotto Vergine: mappatura del degrado e restauro, aggiornamento rilievi e divulgazione	0,900	SSABAP Roma
71	Percorsi Giubilarì 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	61	Colonna di Marco Aurelio: restauro e valorizzazione illuminotecnica	2,000	SSABAP Roma
72	Percorsi Giubilarì 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	62	Palazzo Spada – Area A (insulae), Area B (domus): pulitura e restauro delle strutture e dei materiali archeologici, sistemazione, catalogazione e studio dei materiali dello scavo, sistemazione degli impianti di illuminazione e areazione, sistemazione/sostituzione delle vetrine espositive, sistemazione ambienti moderni in cui si conservano i resti	1,200	SSABAP Roma
73	Percorsi Giubilarì 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	63	Chiesa S. Rocco all'Augusteo: indagini, risanamento, consolidamento e restauro della chiesa e suo inserimento nel percorso di visita delle chiese maggiori	1,000	SSABAP Roma

74	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	64	Chiesa S. Giacomo in Augusta: verifica sismica e miglioramento della vulnerabilità dell'intero complesso, restauro delle coperture e della facciata principale e dei propilei	3,000	SSABAP Roma
75	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	65	Chiesa S. Maria dei Miracoli: verifica sismica e miglioramento della vulnerabilità dell'intero complesso, restauro superfici decorate dell'interno della chiesa	0,800	SSABAP Roma
76	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	66	Chiesa S. Maria in Porta Paradisi: verifica sismica e miglioramento della vulnerabilità dell'intero complesso, restauro della facciata principale e laterali, revisione delle coperture	1,800	SSABAP Roma
77	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	67	Museo Astronomico Padre Secchi: completamento del restauro e accessibilità	0,600	SSABAP Roma
78	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	68	Chiesa S. Marco Evangelista al Campidoglio: verifica e messa in sicurezza del manto di copertura e del cassettonato ligneo, interventi sulla basilica ipogea	1,500	SSABAP Roma
79	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	69	Chiesa S. Maria in via Lata: verifica delle coperture, restauro delle cappelle demolizione ripristino funzionale e restauro delle superfici interne della loggia, redazione del quadro fessurativo dell'angolo tra via del Corso e via Lata, restauro e sistemazione percorso espositivo dell'area archeologica	1,300	SSABAP Roma
80	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	70	Chiesa SS. Sacramento al Tritone: restauro degli apparati decorativi mobili e immobili dell'interno	0,700	SSABAP Roma
81	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	71	Chiesa S. Agnese in Agone e cripta: indagini diagnostiche e monitoraggi, interventi di risoluzione delle problematiche infiltrative, consolidamenti strutturali e restauro delle superfici decorate, risanamento e restauro della cripta e del cimitero Pamphili	1,980	SSABAP Roma
82	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	72a	Complesso di S. Ivo alla Sapienza: restauro delle superfici del cortile interno e delle superfici interne della chiesa	2,300	SSABAP Roma
83	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	72b	Chiesa di S. Ivo alla Sapienza: restauro della pala d'altare	0,250	SSABAP Roma
84	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	73	Biblioteca Angelica: completamento delle verifiche strutturali (verifica sismica), adeguamento strutturale e impiantistico	0,600	SSABAP Roma
85	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	74	Chiesa Sant' Eustachio: verifica e consolidamento strutturale delle volte e dei locali della sacrestia e restauro delle pale	0,500	SSABAP Roma
86	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	75	Chiesa S. Agostino in Campo Marzio: completamento del restauro delle navate laterali, del transetto e dell'abside. restauro della scalinata, del campanile e della sacrestia	2,700	SSABAP Roma
87	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	76	Chiesa S. Celso e Giuliano ai Banchi: verifica sismica e miglioramento della vulnerabilità dell'intero complesso, restauro del campanile e del tamburo della cupola, revisione delle coperture, restauro delle superfici decorate dell'interno della chiesa	2,400	SSABAP Roma
88	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	77	Palazzo Mattei di Giove: completamento dei restauri e valorizzazione	2,000	SSABAP Roma
89	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	78	Chiesa S. Maria in Campitelli: restauro della facciata e della cupola, completamento del restauro delle cappelle laterali	1,800	SSABAP Roma
90	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	79	Chiesa S. Maria della Pace: restauro della facciata e dei prospetti laterali, riqualificazione della piazza	1,100	SSABAP Roma
91	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	80	Chiesa S. Maria dell'Orazione e Morte: restauro degli apparati decorativi interni	0,900	SSABAP Roma
92	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	81	Chiesa S. Maria del Suffragio: restauro conservativo della facciata principale della chiesa e del complesso conventuale su via dei Bresciani e monitoraggio strutturale	0,800	SSABAP Roma
93	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	82	Palazzo Cesi: restauro del portale e verifica dello stato della facciata e costituzione di un itinerario tematico della Roma Picta	0,700	SSABAP Roma

94	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	83	Chiesa di S. Lucia del Gonfalone: restauro delle superfici architettoniche decorate	0,900	SSABAP Roma
95	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	84	Chiesa S. Maria Annunziata del Gonfalone - oratorio: revisione delle coperture	0,400	SSABAP Roma
96	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	85	Chiesa SS. Trinità dei Pellegrini: verifica sismica e miglioramento della vulnerabilità dell'intero complesso, consolidamento della crociera, impianti tecnologici, restauro delle superfici decorate dell'interno, con recupero e sistemazione dei beni dell'arciconfraternita fondata da S. Filippo Neri	2,500	SSABAP Roma
97	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	86	Chiesa SS. Giovanni Evangelista e Petronio dei Bolognesi: restauro delle superfici dipinte, miglioramento della fruibilità e dell'accessibilità	0,400	SSABAP Roma

98	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	87	Oratorio di Santa Caterina dei Senesi: monitoraggio strutturale e restauro degli apparati decorativi mobili e immobili	0,300	SSABAP Roma
99	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	88	S. Gregorio dei Muratori: interventi di recupero, restauro e valorizzazione degli apparati decorativi	1,000	SSABAP Roma
100	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	89	Oratorio del Santissimo Crocifisso: restauro del cassettonato ligneo	0,300	SSABAP Roma
101	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	90	La Necropoli Portuense (tomba di via Ravizza; Area Archeologica di Pozzo Pantaleo; Drugstore Museum; Area archeologica di via Belluzzo): restauro e messa in sicurezza dei monumenti; progettazione museografica del nuovo allestimento, sistemazione a verde e funzionale delle aree esterne	2,000	SSABAP Roma
102	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	91	Area archeologica del Santuario detto Siriaco a via Dandolo (Trastevere): rilievo digitale completo e restauro delle strutture, messa in sicurezza e valorizzazione della componente vegetazionale; eliminazione barriere architettoniche, realizzazione di un'area funzionale nella ex casa del custode	0,500	SSABAP Roma
103	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	92	Museo Diffuso di Testaccio, Monte dei Cocci, Porto fluviale, Porticus Aemiliae, Nuovo Mercato: restauro e valorizzazione e percorso espositivo per l'apertura al pubblico	1,500	SSABAP Roma
104	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	93	Piramide di Caio Cestio: revisione della recinzione e restauro della scala d'ingresso, revisione e restauro delle murature di confine, rifacimento impianto elettrico e idrico, sistemazione del giardino	0,500	SSABAP Roma
105	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	94	Sinagoga di Roma: restauro delle superfici decorate interne	0,500	SSABAP Roma
106	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	95	Chiesa S. Pancrazio: restauro del portale di ingresso e del percorso di accesso alla chiesa, restauro della facciata, monitoraggio e intervento di risanamento dall'umidità, monitoraggio strutturale con revisione e messa in sicurezza delle coperture	1,000	SSABAP Roma
107	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	96	Chiesa S. Maria in Trastevere: restauri delle cappelle, del cassettonato e delle coperture	2,000	SSABAP Roma
108	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	97	S. Cosimato: restauro conservativo ed estetico delle superfici decorate della chiesa, restauro della cappella di S. Severa e dei chiostri	2,000	SSABAP Roma
109	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	98	Spezieria di S. Maria della Scala: restauro di manufatti di vario genere	0,800	SSABAP Roma
110	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	99	Chiesa di Giovanni Battista dei Genovesi: restauro del chiostro dell'Ospedale	1,000	SSABAP Roma
111	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	100	Villa "La Farnesina" - soffitto della sala delle prospettive: restauro del cassettonato ligneo policromo	0,400	SSABAP Roma
112	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	101	Chiesa S. Maria dell'Orto: restauro del presbitero e degli affreschi degli Zuccari	0,200	SSABAP Roma

113	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	102	S. Cecilia in Trastevere: musealizzazione dell'area archeologica retrostante la cappella Ponziani e valorizzazione percorsi integrati e restauro dei chiostri	2,500	SSABAP Roma
114	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	103	Chiesa San Crisogono - area archeologica: restauro degli affreschi, degli oggetti e delle strutture murarie, indagini microclimatiche, ridefinizione dei percorsi di visita	0,500	SSABAP Roma
115	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	104	Basilica sotterranea di Porta Maggiore: completamento del restauro delle superfici decorate e nuovo ingresso	2,000	SSABAP Roma
116	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	105	Domus di Via Marcella 4/6: indagini georadar, rilievo fotogrammetrico 3D, ricostruzione virtuale, restauro delle superfici pittoriche decorate, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione dell'area archeologica ipogea	0,300	SSABAP Roma
117	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	106	Domus di Largo Arrigo VII, 2 detta Casa Bellezza e Chiesa di S. Prisca: ricostruzione virtuale dell'apparato decorativo, sistemazione e allestimento reperti della domus, valorizzazione del mitreo e del percorso delle terme deciane incluso il ninfeo dell'Accademia di Danza	1,300	SSABAP Roma

118	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	107	Complesso Santa Sabina - area archeologica: rilievo, rifunzionalizzazione, valorizzazione e divulgazione scientifica	0,500	SSABAP Roma
119	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	108a	Area archeologica e complesso monumentale di Santa Balbina: rilievo fotogrammetrico, messa in sicurezza della copertura sulle Mura Serviane e restauro delle strutture archeologiche, valorizzazione	0,200	SSABAP Roma
120	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	108b	Chiesa di Santa Balbina: consolidamento delle capriate e rifacimento del tetto	0,800	SSABAP Roma
121	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	108c	Basilica di Santa Balbina: restauro dei dipinti murali	0,300	SSABAP Roma
122	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	109	Mausoleo detto di Cilone: restauro e consolidamento strutturale, indagine archeologica e revisione arborea	0,250	SSABAP Roma
123	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	110	Area archeologica e complesso monumentale di San Saba e chiesa di S. Saba: sistemazione Lapidarium, ripristino locali all'interno della Basilica	0,200	SSABAP Roma
124	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	111	Complesso archeologico delle Terme di Caracalla: apertura regolare mitreo, restauro e consolidamento murature, manutenzione straordinaria ed eventuale consolidamento dei mosaici, opere lapidee e lacerti di intonaco antico, scavo porzione dei sotterranei	8,000	SSABAP Roma
125	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	112	Arco di Giano: restauro e consolidamento, sistemazione delle aree circostanti	3,000	SSABAP Roma
126	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	113	Horti Laminiani Volta Gatti: rimontaggio dell' aula/ninfeo, realizzazione di un'aula polifunzionale per la musealizzazione di reperti	4,000	SSABAP Roma
127	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	114	Basilica di S. Pietro in Vincoli a Colle Oppio: restauro degli altari, dei monumenti sepolcrali, degli apparati decorativi e degli intonaci delle navate laterali e del transetto. Area archeologica: restauro, valorizzazione, apertura al pubblico	2,000	SSABAP Roma
128	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	115	Chiesa Rettoria di San Francesco di Paola ai Monti: messa in sicurezza delle superfici ammalorate delle tre cappelle della parete laterale destra	0,500	SSABAP Roma
129	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	116	Rettoria S. Maria Immacolata all'Esquilino: interventi di revisione delle coperture	0,200	SSABAP Roma
130	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	117	Chiesa Santa Pudenziana - area archeologica: restauro e consolidamento delle superfici musive e delle decorazioni pittoriche della domus, delle murature, valorizzazione e divulgazione	2,500	SSABAP Roma

131	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	118	Domus San Sergio e Bacco: rilievo dei resti archeologici, restauro e consolidamento delle murature e degli apparati decorativi, adeguamento impiantistico, valorizzazione e divulgazione	0,500	SSABAP Roma
132	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	119	Domus Liceo Cavour: rilievo dei resti archeologici, restauro e consolidamento delle murature e degli apparati decorativi, adeguamento impiantistico, valorizzazione e divulgazione	0,350	SSABAP Roma
133	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	120	Parrocchia S. Camillo De Lellis: verifica strutturale, verifica delle superfici decorate interne, restauro delle facciate	1,500	SSABAP Roma
134	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	121	Chiesa S. Giovanni Battista Decollato e Oratorio: restauro della copertura, revisione del cassettonato ligneo della chiesa e della sagrestia, risanamento delle infiltrazioni	1,000	SSABAP Roma
135	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	122	Recinto piranesiano di piazza dei Cavalieri di Malta: completamento del restauro, sistemazione della piazza, valorizzazione illuminotecnica	0,400	SSABAP Roma
136	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	123	Clivo dei Publicii: restauro degli intonaci esterni, sostituzione infissi, restauro del mosaico esterno	0,700	SSABAP Roma
137	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	124	Chiesa S. Carlino alle Quattro Fontane: miglioramento della vulnerabilità sismica e restauro del convento e delle fondazioni, valorizzazione illuminotecnica della facciata	0,935	SSABAP Roma
138	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	125	Chiesa di SS. Nereo e Achilleo: restauro della facciata	0,600	SSABAP Roma
139	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	126	Chiesa dei SS. Nereo e Achilleo: restauro dei dipinti murali	0,300	SSABAP Roma

140	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	127	Cappella di S. Ignazio da Loyola presso il convento di S. Antonio alle Terme: restauro delle superfici (murarie e lignee) e nuovo sistema di illuminazione	0,180	SSABAP Roma
141	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	128a	Basilica di S. Maria degli Angeli e dei Martiri: revisione delle coperture, restauro delle superfici decorate dell'interno	1,000	SSABAP Roma
142	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	128b	Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri: restauro e valorizzazione dei grandi dipinti provenienti dalla Basilica Vaticana	0,990	SSABAP Roma
143	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	129	Obelisco del monumento ai caduti di Dogali e area verde circostante: restauro del monumento e del verde storico, nuova recinzione dell'area	0,600	SSABAP Roma
144	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	130	Palazzo del Quirinale: restauro di parte degli infissi e delle superfici decorate	0,500	SSABAP Roma
145	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	131	Chiesa S. Nicola in Carcere: completamento del restauro delle superfici della navata, controfacciata e cripta, progetto di messa in sicurezza, valorizzazione e accessibilità integrata della chiesa e ambienti ipogei, miglioramento della fruibilità digitale e dell'accessibilità fisica e cognitiva	1,000	SSABAP Roma
146	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	132	Chiesa S. Angelo in Pescheria e Oratorio Università Pescivendoli: restauro della cappella di S. Andrea dell'Università dei Pescivendoli e dei dipinti nell'oratorio ipogeo	0,500	SSABAP Roma
147	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	133	Villa delle Colonnacce: restauro delle murature e consolidamento dei rivestimenti parietali e pavimentali, adeguamento impiantistico e valorizzazione	1,000	SSABAP Roma
148	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	134	Villa Doria Pamphili - Necropoli e via Aurelia antica: rimozione delle strutture moderne inserite nella necropoli, realizzazione di nuove coperture di protezione, sistemazione della galleria lapidaria e riallestimento reperti	1,000	SSABAP Roma
149	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	135	Villa romana di Casalotti: completamento degli scavi, restauro delle murature e degli apparati decorativi dell'interno, valorizzazione e divulgazione	1,000	SSABAP Roma

150	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	136	Parco culturale di Castel di Guido: rifunzionalizzazione e valorizzazione	1,000	SSABAP Roma
151	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	137	I luoghi ritrovati della Cornelia (Città dei Morti, SS Persiani, Sepolcro Regina, Eco-Archeo Tour): valorizzazione ed apertura al pubblico	0,500	SSABAP Roma
152	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	138	Ipogeo degli Ottavi, Nifeo Lucchina: restauro delle murature e consolidamento dei rivestimenti parietali e pavimentali, scavo stratigrafico, adeguamento impiantistico e valorizzazione	0,400	SSABAP Roma
153	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	139a	Complesso di S. Spirito in Sassia - area archeologica: valorizzazione e opere per la fruizione degli scavi archeologi posti sotto le Corsie Sistine	1,000	SSABAP Roma
154	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	139b	Complesso di S. Spirito in Sassia: restauri e valorizzazione	4,000	SSABAP Roma
155	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	140	Palazzo dei Penitenzieri – area archeologica: valorizzazione ed apertura al pubblico	0,500	SSABAP Roma
156	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	141	Museo Paleontologico de La Polledrara di Cecanibbio: sistemazione aree verdi, valorizzazione ed adeguamento impiantistico	0,700	SSABAP Roma
157	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	142	San Giovanni dei Fiorentini: restauro della cripta, del Museo di Arte Sacra e delle superfici interne della chiesa	0,500	SSABAP Roma
158	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	143	Forte Bravetta: restauro e consolidamento, valorizzazione dei percorsi e adeguamento impiantistico	0,800	SSABAP Roma
159	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	144	Chiesa S. Maria in Traspontina: restauro delle coperture, restauro degli apparati decorativi dell'interno, restauro dell'Oratorio della Dottrina della Fede	0,900	SSABAP Roma
160	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	145	Ex convento dei santi Bonifacio e Alessio all'Aventino: restauro e adeguamento funzionale della sede dell'Istituto Nazionale di Studi Romani	1,700	SSABAP Roma
161	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	146	Area Archeologica di Crustumerium: valorizzazione e fruizione	1,500	SSABAP Roma

162	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	147a	Area Archeologica di Gabii: tutela e restauro	2,000	SSABAP Roma
163	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	147b	Area Archeologica di Gabii: valorizzazione e fruizione	3,000	SSABAP Roma
164	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	148	Bolsena (VT) - Gran Carro - abitato palafitticolo sommerso: messa in sicurezza, restauro, fruizione e valorizzazione	0,500	SAPAB Viterbo ed Etruria meridionale
165	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	149	Cerveteri (RM) - Necropoli etrusca di Greppe Sant'Angelo: scavi archeologici, consolidamento e restauro, adeguamento impianti ed allestimento spazi espositivi	1,300	SAPAB Viterbo ed Etruria meridionale
166	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	150	Campagnano di Roma (RM) – Stazione di posta romana Mansio Ad Vacanas: restauro dei mosaici e delle strutture, coperture e percorsi di visita	0,750	SAPAB Viterbo ed Etruria meridionale
167	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	151	Capena (RM) - Area archeologica della Civitucola: scavo archeologico, restauro conservativo e percorso di visita	1,000	SAPAB Viterbo ed Etruria meridionale
168	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	152	Capena (RM) - Antiquarium e Area Archeologica di Lucus Feroniae: restauro conservativo, adeguamento impianti ed accessibilità	1,500	SAPAB Viterbo ed Etruria meridionale
169	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	153	Ladispoli (RM). Loc. Marina di San Nicola. Villa di Pompeo: restauro e valorizzazione	0,500	SAPAB Viterbo ed Etruria meridionale
170	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	154	Civitavecchia (RM) - Porto Romano e Terme Taurine: consolidamento, restauro e valorizzazione	1,500	SAPAB Viterbo ed Etruria meridionale
171	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	155	Orte (VT) - Antico porto romano di Seripola: consolidamento, restauro e rifacimento coperture	0,300	SAPAB Viterbo ed Etruria meridionale
172	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	156	Isola Farnese (RM), Parco Veio - Impianto termale romano e santuario etrusco: restauro e percorsi di visita	1,000	SAPAB Viterbo ed Etruria meridionale



173	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	157	Viterbo, Santa Maria delle Fortezze: restauro e valorizzazione	0,500	SAPAB Viterbo ed Etruria meridionale
174	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	158	Barbarano Romano (VT) - Chiesa di Santa Maria del Piano: recupero del patrimonio esistente, completamento del consolidamento e restauro, ai fini della fruizione del bene	0,200	SAPAB Viterbo ed Etruria meridionale
175	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	159	Bomarzo (VT): completamento restauro intonaci	0,400	SAPAB Viterbo ed Etruria meridionale
176	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	160	Formello (RM): restauro della Chiesa di San Lorenzo Martire	0,300	SAPAB Viterbo ed Etruria meridionale
177	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	161	Carbognano (VT): restauro Palazzo di Giulia Farnese	0,300	SAPAB Viterbo ed Etruria meridionale
178	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	162	Carbognano (VT) - Chiesa di Santa Maria: consolidamenti e restauro	0,500	SAPAB Viterbo ed Etruria meridionale
179	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	163	Anguillara Sabazia (RM) - Torrione (Fortilizio Orsini): restauro e consolidamento	0,350	SAPAB Viterbo ed Etruria meridionale
180	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	164	Vejano (VT) - Palazzo ex Pio Legato: messa in sicurezza, consolidamento ed impianti	0,600	SAPAB Viterbo ed Etruria meridionale
181	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	165	Allumiere (VT) - Eremo Ss. Trinità: restauro, risanamento conservativo e valorizzazione	0,400	SAPAB Viterbo ed Etruria meridionale
182	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	166	Sutri (VT) - Necropoli cristiana rupestre della via Francigena e tagliate etrusche: consolidamento, restauro e messa in sicurezza dei percorsi	0,755	SAPAB Viterbo ed Etruria meridionale
183	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	167	Canepina (VT) - Restauro del complesso sede del Museo Delle Tradizioni Popolari	0,200	SAPAB Viterbo ed Etruria meridionale
184	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	168	Ischia di Castro(VT): restauro e valorizzazione dell'antica città di Castro:	2,000	SAPAB Viterbo ed Etruria meridionale
185	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	169	Capodimonte (VT) - Rocca Farnese: restauro delle facciate, del ponte di accesso e del cortile	0,500	SAPAB Viterbo ed Etruria meridionale
186	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	170	Arlena di Castro (VT) - Area archeologica del Castello di Poggio Civitella: scavo archeologico, messa in sicurezza e restauro, valorizzazione con itinerari di visita	0,250	SAPAB Viterbo ed Etruria meridionale
187	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	171	Piansano (VT) -Area archeologica di Poggio del Cerro: scavo archeologico, messa in sicurezza e restauro, valorizzazione con itinerari di visita	0,900	SAPAB Viterbo ed Etruria meridionale
188	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	172	Piansano (VT) - Tomba rupestre etrusca: restauro conservativo, consolidamento e valorizzazione	0,100	SAPAB Viterbo ed Etruria meridionale
189	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	173	Vetralla (VT), loc. Macchia delle Valli: Santuario rupestre con tempietto di Demetra e loc. Grotta Porcina: Necropoli rupestre con annessa area sacra: completamento scavo archeologico, consolidamento e percorsi di visita	0,800	SAPAB Viterbo ed Etruria meridionale
190	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	174	Frosinone - Luoghi e spazi dell'archeologia: scavi archeologici, restauri e valorizzazioni	2,000	SAPAB Frosinone e Latina
191	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	175	Gaeta (LT) - Mausoleo Munazio Planco: messa in sicurezza, restauro conservativo e adeguamento degli accessi e dei percorsi	1,000	SAPAB Frosinone e Latina
192	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	176	Formia (LT) - Caposele Villa di Cicerone: scavi archeologici, messa in sicurezza e valorizzazione	1,000	SAPAB Frosinone e Latina
193	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	177	Ventotene (LT) - Musealizzazione, allestimento mul mediale e apertura al pubblico del piano interrato del Forte borbonico	1,500	SAPAB Frosinone e Latina
194	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	178	Sabaudia (LT) - Villa di Domiziano: consolidamen e restauri	0,500	SAPAB Frosinone e Latina
195	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	179	Nemi (RM) - Santuario Diana: restauro e fruizione	2,000	SAPAB Area metropolitana di Roma e Rieti

196	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	180	Nettuno (RM) - complesso del castello di Torre Astura e delle aree archeologiche: messa in sicurezza, consolidamento e fruizione (1^ stralcio)	1,500	SAPAB Area metropolitana di Roma e Rieti
197	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	181	Genzano (RM) - Villa degli Antonini: restauro, e riqualificazione e valorizzazione per la fruizione al pubblico	0,700	SAPAB Area metropolitana di Roma e Rieti
198	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	182	Monte Porzio Catone (RM) - Restauro, consolidamento e valorizzazione dell'Area archeologica di Tusculum	1,000	SAPAB Area metropolitana di Roma e Rieti
199	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	183	Ardea (RM) - Area Archeologica di Castrum Inui: scavo archeologico, messa in sicurezza e percorsi attrezzati	0,500	SAPAB Area metropolitana di Roma e Rieti
200	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	184	Cottanello (RI) - Riqualificazione e valorizzazione della Villa Aurelii Cottae con sostituzione delle coperture	0,600	SAPAB Area metropolitana di Roma e Rieti
201	Percorsi Giubilari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	185	Grande Latium - Cammina in sicurezza: creazione aree attrezzate di sosta lungo i cammini regionali	1,700	Regione Lazio
	Totale linea di investimento			161,792	

#LACITTA'CONDIVISA

Identificativo intervento	Linea di investimento	Numero siti archeologici/culturali	Intervento/progetto	Totale (mln €)	Soggetto attuatore
202	#Lacittàcondivisa	186	Area Archeologica via Cilicia: restauro, consolidamento e percorso di visita	0,833	Roma Capitale
203	#Lacittàcondivisa	187	Sepolcro di Priscilla: restauro dei casali ed allestimento	0,833	Roma Capitale
204	#Lacittàcondivisa	188	Cappella Reginald Pole: restauro conservativo e valorizzazione	0,238	Roma Capitale
205	#Lacittàcondivisa	189	Villa di Massenzio: restauro conservativo, valorizzazione e percorsi per la fruizione	4,095	Roma Capitale
206	#Lacittàcondivisa	190	Colombario di Pomponius Hylas: riqualificazione e restauro	0,714	Roma Capitale
207	#Lacittàcondivisa	191	Mausoleo Lucilio Peto (Sepolcreto Salario): restauro delle parti lapidee ed adeguamento impianti	0,595	Roma Capitale
208	#Lacittàcondivisa	192	Ipogeo di Via Livenza: restauro superfici decorate e revisione impianti	0,060	Roma Capitale
209	#Lacittàcondivisa	193	Colombario Villa De Santis: consolidamento della volta, restauro del pavimento e sistemazione accesso	0,119	Roma Capitale
210	#Lacittàcondivisa	194	Mausoleo con gazebo via S. Marcellino: sistemazione esterna e accessibilità	0,119	Roma Capitale
211	#Lacittàcondivisa	195	Torre e complesso di Casa Calda: restauro e consolidamento	0,714	Roma Capitale
212	#Lacittàcondivisa	196	Parco archeologico di Centocelle - Ecomuseo urbano: valorizzazione area archeologica Villa della Piscina	5,750	Roma Capitale
213	#Lacittàcondivisa	197	Torriente Prenestino: restauro ricostruttivo e conservativo ed illuminazione artistica	0,833	Roma Capitale
214	#Lacittàcondivisa	198	Sepolcro di Largo Talamo: restauro elementi lapidei e sistemazione esterna	0,357	Roma Capitale
215	#Lacittàcondivisa	199	Cappella S. Isidoro a Settecamini (decorazioni) e Area Archeologica: messa in sicurezza, restauro e valorizzazione	0,595	Roma Capitale
216	#Lacittàcondivisa	200	Area archeologica di Settecamini: completamento scavo archeologico, restauro e consolidamento strutture antiche, percorsi di visita	1,755	Roma Capitale
217	#Lacittàcondivisa	201	Colombario via Pescara - via Taranto: restauro conservativo e fruibilità	0,417	Roma Capitale
218	#Lacittàcondivisa	202	Mausoleo Monte del Grano: impermeabilizzazioni della copertura ed illuminazione aree esterne	0,179	Roma Capitale
219	#Lacittàcondivisa	203	Torre e casale del Quadraro: riqualificazione e restauro	0,298	Roma Capitale
220	#Lacittàcondivisa	204	Lavori di restauro e consolidamento dei rivestimenti lapidei del Palazzo dei Congressi nell'area dell'Esposizione Universale di Roma 42	0,950	Roma Capitale
221	#Lacittàcondivisa	205	La Caffarella - Il Pago Triopio e Rettoria S. Urbano alla Caffarella: recupero funzionale, restauri ed interventi per la fruizione turistica	1,755	Roma Capitale
222	#Lacittàcondivisa	206	Area archeologica Sud Ovest della Città Sport nell'area di Tor Vergata: scavi archeologici, restauri e valorizzazione	1,700	SSABAP Roma
223	#Lacittàcondivisa	207	Recupero ex Dazio via Ardeatina per servizi pellegrinaggi Divino Amore	0,230	Diocesi di Roma

224	#Lacittàcondivisa	208	Chiesa SS Marcellino e Pietro ad duas lauros - Mausoleo di S. Elena: manutenzione e completamento dell' allestimento	0,700	SSABAP Roma
225	#Lacittàcondivisa	209	Museo di Malborghetto: restauro, monumentalizzazione e ripristino dei percorsi	0,500	SSABAP Roma
226	#Lacittàcondivisa	210	Villa di Livia: interventi di restauro, monumentalizzazione e ripristino dei percorsi	2,000	SSABAP Roma
227	#Lacittàcondivisa	211	Tempio di Minerva Medica: restauro, sistemazione del verde, adeguamento impianti, valorizzazione	1,200	SSABAP Roma
228	#Lacittàcondivisa	212	Chiesa S. Croce in Gerusalemme - area archeologica: completamento degli interventi di restauro sui monumenti e sugli edifici presenti, realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione finalizzato alla valorizzazione delle strutture antiche, sistemazione dell'area verde	2,500	SSABAP Roma
229	#Lacittàcondivisa	213	Mausoleo Marco Macrino e area funeraria V miglio: messa in sicurezza, risanamento e restauro, valorizzazione	2,500	SSABAP Roma
230	#Lacittàcondivisa	214	Mausoleo presso Centro Rai, via Flaminia e area archeologica di Grottarossa al VI miglio: restauro e messa in sicurezza, realizzazione percorso di acceso e visita	1,300	SSABAP Roma
231	#Lacittàcondivisa	215	Villa al Cimitero Prima Porta e Ponte Augusto sul Fosso Valchetta (Labaro): revisione delle coperture, restauro della muratura e dei pavimenti musivi, fruizione e divulgazione	0,500	SSABAP Roma
232	#Lacittàcondivisa	216	Cave di Grotta Oscura: bonifica delle coperture in amianto, sistemazione dell'area, recupero di parte dell'edilizia esistente, adeguamento impiantistico, messa in sicurezza dei cunicoli della cava, musealizzazione del parco archeologico e bonifica del verde	6,500	SSABAP Roma
233	#Lacittàcondivisa	217	Chiesa S. Clemente a Torrenova: restauro strutturale e degli apparati decorativi, indagini archeologiche del sottosuolo	1,000	SSABAP Roma
234	#Lacittàcondivisa	218	Chiesa S. Andrea del Vignola: verifica sismica, restauro interni, illuminazione, installazione di telecamere di sicurezza	1,000	SSABAP Roma
235	#Lacittàcondivisa	219	Palazzo Borromeo: verifica sismica, restauro e conservazione del cortile interno e dell'ingresso voltato	1,000	SSABAP Roma
236	#Lacittàcondivisa	220	Moschea di Roma: restauro e risanamento degli spazi esterni	0,500	SSABAP Roma
237	#Lacittàcondivisa	221	Villa di Anagnina: restauro e il consolidamento delle strutture e la ripresa delle creste dei muri, valorizzazione e fruizione	0,320	SSABAP Roma
238	#Lacittàcondivisa	222	La Villa e le Terme di Via Carciano: restauro e valorizzazione	0,500	SSABAP Roma
239	#Lacittàcondivisa	223	Area archeologica di via della Lega Lombarda: ultimazione degli scavi, restauro delle strutture e dei reperti, piattaforma digitale, illuminazione scenografica e plastico ricostruttivo	0,400	SSABAP Roma
240	#Lacittàcondivisa	224	Sepolcro della Medusa: progettazione del parco archeologico, restauro cella, digitalizzazione mausoleo	0,150	SSABAP Roma
241	#Lacittàcondivisa	225	Castro Pretorio - Biblioteca Nazionale: creazione di un parco archeologico e valorizzazione	0,900	SSABAP Roma
242	#Lacittàcondivisa	226	Mitreo Barberini: valorizzazione e fruizione	0,050	SSABAP Roma
243	#Lacittàcondivisa	227	Mausoleo di Aquilio Regolo: restauro della struttura e rifacimento della copertura, valorizzazione	0,250	SSABAP Roma
244	#Lacittàcondivisa	228	Villa Podere Rosa, via Diego Fabbri e villa romana di via Pollenza in loc. Borgata Tidei: messa in sicurezza aree, restauro delle strutture, interventi per la fruizione e valorizzazione	0,400	SSABAP Roma

245	#Lacittàcondivisa	229	Catacombe ebraiche di Villa Torlonia: sistemazione esterna dell'area sopra suolo e accesso da via Spallanzani alle catacombe e restauro del locale guardiania ad uso bookshop	0,800	SSABAP Roma
246	#Lacittàcondivisa	230	Chiesa di S. Susanna alle Terme di Diocleziano e area archeologica: messa in sicurezza e restauro del cassettonato ligneo, restauro della decorazione della cripta	1,000	SSABAP Roma
247	#Lacittàcondivisa	231	Villa romana di Ripa Mammea con approdo fluviale sull'Aniene e casale: restauro del casale, sistemazione del verde, scavi archeologici, nuovi impianti tecnologici	0,585	SSABAP Roma
248	#Lacittàcondivisa	232	Casale della Cervelletta: recupero e riqualificazione del casale e del borgo	2,000	SSABAP Roma
249	#Lacittàcondivisa	233	Castello Vittorino e Ponte Lupo: restauro, recupero, valorizzazione e fruibilità	2,000	SSABAP Roma
250	#Lacittàcondivisa	234	Chiesa S. Agnese Fuori le Mura: verifica sismica esterni, copertura del matroneo, cappelle, interni, restauro abside e tamburo con mosaici e marmi del VII sec. e scalone monumentale con decorazioni, murali ed elementi lapidei medievali	2,000	SSABAP Roma
251	#Lacittàcondivisa	235	Area Archeologica Tor Tre Teste e Tor Bella Monaca: interventi per la manutenzione e la fruizione dell'area	0,300	SSABAP Roma
252	#Lacittàcondivisa	236	Area Archeologica Tor dei Cenci: attività di tutela e manutenzione degli ambiti archeologici	0,200	SSABAP Roma
253	#Lacittàcondivisa	237	Casale Sisto e abitato protostorico Acqua Acetosa: interventi di recupero e valorizzazione dell'area	1,500	SSABAP Roma
254	#Lacittàcondivisa	238	Chiesa San Lorenzo fuori le mura: restauro della chiesa e del chiostro romanico	1,000	SSABAP Roma
255	#Lacittàcondivisa	239	Villa Capo di Bove: restauro conservativo ed interventi sull'accessibilità	0,800	Parco archeologico dell'Appia antica
256	#Lacittàcondivisa	240	Villa Grande e Villa Piccola sotto S. Sebastiano: restauro degli ambienti ipogei ed interventi per l'apertura al pubblico	1,000	Parco archeologico dell'Appia antica
257	#Lacittàcondivisa	241	Tumuli degli Orazi e Curiazi al V miglio e monumenti ipogei: interventi conservativi, miglioramento della fruizione e valorizzazione	1,100	Parco archeologico dell'Appia antica
258	#Lacittàcondivisa	242	I Sepolcri lungo la via Appia antica: restauro delle superficie e consolidamento dei monumenti funerari, valorizzazione e percorsi tematici	2,000	Parco archeologico dell'Appia antica
259	#Lacittàcondivisa	243	Chiesa S. Cesario in Palatio: restauro ed interventi per fruizione del pubblico	1,600	Parco archeologico dell'Appia antica
260	#Lacittàcondivisa	244	Villa dei Tritoni: restauro conservativo del casale, delle strutture archeologiche, manutenzione degli spazi esterni e valorizzazione	1,300	Parco archeologico dell'Appia antica
261	#Lacittàcondivisa	245	Acquedotto Claudio: restauro conservativo	3,000	Parco archeologico dell'Appia antica
262	#Lacittàcondivisa	246	I cammini giubilari: realizzazione di Totem informativi nel circuito delle chiese europee, del cammino delle sette chiese di San Filippo, delle Donne dottori della chiesa e patronne d'europa delle chiese giubilari presenti nella capitale; realizzazione di volumi librari descrittivi dei beni artistici e di valore culturale presenti in importanti edifici di culto della capitale	4,330	Ministero del Turismo
Totale linea di investimento				73,822	

#ROMA4.0

Identificativo intervento	Linea di investimento	Numero siti archeologici/culturali	Intervento/progetto	Totale (mln €)	Soggetto attuatore
---------------------------	-----------------------	------------------------------------	---------------------	----------------	--------------------

263	#Roma4.0	247	Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Foro di Traiano	2,000	Roma Capitale
264	#Roma4.0	248	Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Area sacra di Largo Argentina	1,100	Roma Capitale
265	#Roma4.0	249	Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Villa di Massenzio	0,900	Roma Capitale
266	#Roma4.0	250	Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Area archeologica centrale	2,000	Roma Capitale
267	#Roma4.0	251	Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Teatro di Marcello	0,700	Roma Capitale
268	#Roma4.0	252	Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Trofei di Mario	0,110	Roma Capitale
269	#Roma4.0	253	Valorizzazione con tecnologia digitale dei grandi siti archeologici - Cloaca Maxima- ipogei di via Pescara, via Lanza, Porta Maggiore, Privata Traiani etc.	0,750	Roma Capitale
270	#Roma4.0	254	La promozione di visite guidate con informatizzazione digitale tramite il supporto di un App tematica, informativa e scientifica dedicata nell'area dell'Esposizione Universale di Roma 42	0,095	Roma Capitale
271	#Roma4.0	255	Digitalizzazione del patrimonio di immagine storiche, disegni, manifesti, progetti architettonici nell'area dell'Esposizione Universale di Roma 42	0,150	Roma Capitale
272	#Roma4.0	256	Valorizzazione con tecnologia digitale della Caserma Adrianea Metro C	1,000	SSABAP Roma
273	#Roma4.0	257	Suoni, luci e realtà immersiva del Foro Boario e Olitorio all'Arco di Giano: interventi per la fruibilità dell'area	0,900	SSABAP Roma
274	#Roma4.0	258	Creazione di una app integrata del patrimonio sacro di Roma geolocalizzata che guidi il turista e offra i servizi di prenotazione e bigliettazione e social	3,300	Ministero del Turismo
275	#Roma4.0	259	Creazione di una app integrata del patrimonio culturale e turistico della città di Roma che guidi il turista e offra i servizi di prenotazione e bigliettazione e social	1,700	Roma Capitale
276	#Roma4.0	260	Fondo per la Digitalizzazione Turist Virtual Assistent: sistema di inter-operabilità di banche dati per servizi di mobilità, accoglienza e servizi al turismo	8,000	Roma Capitale
	Totale linea di investimento			22,705	

#MITINGODIVERDE

Identificativo intervento	Linea di investimento	Numero siti archeologici/culturali	Intervento/progetto	Totale (mln €)	Soggetto attuatore
277	#Mitingodiverde	261 a	Villa Borghese - Casino della Meridiana: consolidamento e restauro dell'edificio, efficientamento energetico e valorizzazione	1,872	Roma Capitale
278	#Mitingodiverde	261 b	Villa Borghese - Padiglione dell'Uccelliera: restauro, adeguamento degli impianti e valorizzazione	1,369	Roma Capitale

279	#Mitingodiverde	261 c	Villa Borghese - Serbatoio dell'acqua Marcia: restauro della copertura, adeguamento degli impianti e recupero degli spazi esterni	1,345	Roma Capitale
280	#Mitingodiverde	261 d	Villa Borghese - Prospettiva del teatro di Tramontana e di Levante: restauro, integrazione degli elementi decorativi e scultorei e valorizzazione con recupero ambientale del giardino e del progetto illuminotecnico	0,595	Roma Capitale
281	#Mitingodiverde	261 e	Villa Borghese - Piazzale Scipione Borghese: restauro e completamento delle parti mancanti delle sculture	0,274	Roma Capitale
282	#Mitingodiverde	261 f	Villa Borghese - Casino del Graziano: risanamento delle murature, restauro della copertura e del ciclo degli affreschi, adeguamento degli impianti	0,797	Roma Capitale
283	#Mitingodiverde	261 g	Villa Borghese - Casina dell'Orologio: adeguamento con valorizzazione illuminotecnica adeguamento del piano terreno e riqualificazione spazi esterni	0,655	Roma Capitale
284	#Mitingodiverde	261 h	Villa Borghese - Edicola della Musa e edicola del Dace: consolidamento, restauro e valorizzazione illuminotecnica	0,214	Roma Capitale
285	#Mitingodiverde	261 i	Villa Borghese - Tempio di Diana: restauro e consolidamento con valorizzazione illuminotecnica	0,262	Roma Capitale
286	#Mitingodiverde	261 l	Villa Borghese - Ninfeo dell'arancera: restauro, ripristino del sistema idrico e riqualificazione illuminotecnica	0,155	Roma Capitale
287	#Mitingodiverde	261 m	Villa Borghese - Propilei egizi: risanamento delle murature e ripristino delle coperture, valorizzazione illuminotecnica	0,155	Roma Capitale
288	#Mitingodiverde	261 n	Villa Borghese - Passeggiata del Pincio: riqualificazione dell'area e restauro dei monumenti storici	0,393	Roma Capitale
289	#Mitingodiverde	262 a	Villa Doria Pamphili - Arco dei Quattro Venti: ripristino delle coperture, restauro delle parti murarie esterne ed interne, adeguamento degli impianti	1,250	Roma Capitale
290	#Mitingodiverde	262 b	Villa Doria Pamphili - Serre Monumentali Ottocentesche: restauro delle superfici interne ed esterne, integrazione degli impianti	1,547	Roma Capitale
291	#Mitingodiverde	262 c	Villa Doria Pamphili - Villa Vecchia e Monumento ai caduti francesi: restauro dell'edificio e riqualificazione dello spazio espositivo con valorizzazione illuminotecnica del complesso	1,755	Roma Capitale
292	#Mitingodiverde	262 d	Villa Doria Pamphili - Esedra del Giardino del teatro e Ninfeo dei tritoni: restauro degli elementi decorativi, ripristino degli impianti e valorizzazione illuminotecnica del complesso	1,261	Roma Capitale
293	#Mitingodiverde	262 e	Villa Doria Pamphili - Legnara: restauro conservativo e valorizzazione illuminotecnica	0,631	Roma Capitale
294	#Mitingodiverde	262 f	Villa Doria Pamphili - Villino Corsini: restauro conservativo, integrazione degli impianti, valorizzazione illuminotecnica	2,808	Roma Capitale
295	#Mitingodiverde	262 g	Villa Doria Pamphili - Fontana della cascata e Fontana del Giglio: restauro, ripristino degli impianti idrici e valorizzazione illuminotecnica	0,750	Roma Capitale

296	#Mitingodiverde	262 h	Villa Doria Pamphili - Fontana del Cupido: restauro conservativo con ricomposizione dei frammenti superstiti, ripristino dell'impianto idraulico e valorizzazione illuminotecnica	0,393	Roma Capitale
297	#Mitingodiverde	262 i	Villa Doria Pamphili - Casale di Giovio: riqualificazione degli impianti con efficientamento energetico e valorizzazione illuminotecnica	1,000	Roma Capitale
298	#Mitingodiverde	262 l	Villa Doria Pamphili - Fontana di Venere: consolidamento dei materiali decorativi, revisione dell'impianto idraulico e valorizzazione illuminotecnica	0,321	Roma Capitale
299	#Mitingodiverde	262 m	Villa Doria Pamphili - Fontana della Lumaca e Fontana della Palomba: ricomposizione del gruppo scultoreo, ripristino impianto idrico e valorizzazione illuminotecnica	0,179	Roma Capitale

300	#Mitingodiverde	263 a	Villa Sciarra - Complesso del belvedere con fontane, loggia e muro su Via Calandrelli: restauro e consolidamento, riattivazione impianto idrico e riapertura al pubblico	0,999	Roma Capitale
301	#Mitingodiverde	263 b	Villa Sciarra - Restauro della Fontana dei Satiri e delle Fontane del Settore Nord	0,511	Roma Capitale
302	#Mitingodiverde	263 c	Villa Sciarra - Restauro della Fontana di Diana ed Endimione e delle Fontane del Settore Centrale	0,447	Roma Capitale
303	#Mitingodiverde	263 d	Villa Sciarra - Restauro della Fontana dei putti e delle Fontane del Settore Meridionale	0,631	Roma Capitale
304	#Mitingodiverde	263 e	Villa Sciarra - Restauro delle statue e dei gruppi scultorei	0,541	Roma Capitale
305	#Mitingodiverde	263 f	Villa Sciarra - Finte rovine: consolidamento delle strutture e degli elementi decorativi plastici, con recupero della fruibilità al pubblico	0,193	Roma Capitale
306	#Mitingodiverde	263 g	Villa Sciarra - Ricostruzione di una porzione del muro di cinta confine con proprietà privata su via Dandolo	0,426	Roma Capitale
307	#Mitingodiverde	263 h	Villa Sciarra - Interventi sulle Mura gianicolensi: restauro e consolidamento	3,194	Roma Capitale
308	#Mitingodiverde	263 i	Villa Sciarra - consolidamento aree in frana: messa in sicurezza dei versanti e regimazione acque superficiali	2,282	Roma Capitale
309	#Mitingodiverde	263 l	Villa Sciarra - area verde: recupero e riqualificazione	2,128	Roma Capitale
310	#Mitingodiverde	264	Giardino Aranci - consolidamento e valorizzazione	0,595	Roma Capitale
311	#Mitingodiverde	265	Fontane di Roma - Restauro della Fontana di piazza di Santa Maria in Trastevere	0,403	Roma Capitale
312	#Mitingodiverde	266	Fontane di Roma – Restauro della Fontana di Piazza Aracoeli	0,349	Roma Capitale
313	#Mitingodiverde	267	Fontane di Roma – Restauro della Fontana di piazza Viminale	0,427	Roma Capitale
314	#Mitingodiverde	268	Fontane di Roma. Restauro delle fontane di Piazza S. Giovanni in Laterano e S. Maria Maggiore	0,219	Roma Capitale
315	#Mitingodiverde	269	Fontane di Roma - Restauro della Fontana di Piazza Mazzini	1,018	Roma Capitale
316	#Mitingodiverde	270	Fontane di Roma – Restauro della Fontana delle Naiadi	1,034	Roma Capitale
317	#Mitingodiverde	271	Fontane di Roma - Restauro della Fontana dei Tritoni in Piazza Bocca della Verità	0,383	Roma Capitale
318	#Mitingodiverde	272	Fontane di Roma - Restauro della Fontana di Piazza della Rotonda	0,356	Roma Capitale
319	#Mitingodiverde	273	Fontane di Roma – Restauro delle Fontane di Piazza Farnese	0,500	Roma Capitale
320	#Mitingodiverde	274 a	Fontane di Roma – Restauro delle Fontane di Piazza Navona: Fontana dei Quattro Fiumi	0,520	Roma Capitale
321	#Mitingodiverde	274 b	Fontane di Roma – Restauro delle Fontane di Piazza Navona: Fontane di Piazza Navona: Fontana del Moro	0,286	Roma Capitale
322	#Mitingodiverde	274 c	Fontane di Roma – Restauro delle Fontane di Piazza Navona: Fontane di Piazza Navona: Fontana del Nettuno	0,336	Roma Capitale
323	#Mitingodiverde	275	Fontane di Roma – Manutenzione straordinaria di alcune fontane monumentali del centro storico di Roma	1,187	Roma Capitale
324	#Mitingodiverde	276	Villa Celimontana: restauro conservativo dei manufatti e del verde storico	2,000	SSABAP Roma
325	#Mitingodiverde	277	Villa Ada: conservazione e restauro del Tempio di Flora, dell'area circostante	1,500	SSABAP Roma

326	#Mitingodiverde	278	Ville di Dragoncello e Fralana: interventi archeologici di recupero e restauro e messa in sicurezza dei siti	2,000	SSABAP Roma
327	#Mitingodiverde	279	La via Severiana e la Villa di Plinio: interventi archeologici	2,000	SSABAP Roma
328	#Mitingodiverde	280	Complesso dei casali di Giano: interventi di riqualificazione, restauro e consolidamento strutturale	3,000	SSABAP Roma
329	#Mitingodiverde	281	Connessione Tor San Michele: realizzazione di parco pubblico e valorizzazione	2,000	SSABAP Roma
330	#Mitingodiverde	282	Sistemazione a verde aree archeologiche (Gabi, Crustumerium, Le Colonnacce, Vigne Nuove, ecc)	2,000	SSABAP Roma
331	#Mitingodiverde	283	Ninfeo dell'Orto Botanico e giardino storico: restauro conservativo dei manufatti e del giardino	1,000	SSABAP Roma
	Totale linea di investimento			54,443	

#AMANOTESA

Identificativo intervento	Linea di investimento	Numero siti archeologici/culturali	Intervento/progetto	Totale (mln €)	Soggetto attuatore
332	#Amanotesa		Grandi Eventi per il Turismo: interventi per favorire la presenza di eventi legati anche al settore produttivo del turismo	1,780	Roma Capitale
333	#Amanotesa		Recovery Festival: eventi di promozione turistica in occasione della conclusione dei lavori di restauro in importanti siti archeologici e monumentali	1,500	Roma Capitale
334	#Amanotesa		Il Giubileo del Pellegrino: eventi artistici e culturali nella città di Roma, dal centro alla periferia, al fine di favorire la fruizione turistica nel periodo giubilare	12,300	Roma Capitale
335	#Amanotesa		Sport e disabilità: un progetto sostenibile per potenziare La Cittadella dello Sport nell'area dell'Esposizione Universale di Roma 42	1,450	Roma Capitale
	Totale linea di investimento			17,030	

Identificativo intervento	Linea di investimento	Numero siti archeologici/culturali	Intervento/progetto	Totale (mln €)	Soggetto attuatore
<b>TASK FORCE DI SUPPORTO AL PROGRAMMA CAPUT MUNDI</b>					
Identificativo intervento	Linea di investimento	Numero siti archeologici/culturali	Intervento/progetto	Totale (mln €)	Soggetto attuatore
336			Task Force di supporto al programma Caput Mundi	3,000	Roma Capitale
			Task Force di supporto al programma Caput Mundi	3,000	SSABAP Roma
			Task Force di supporto al programma Caput Mundi	0,500	SAPAB Viterbo ed Etruria meridionale
			Task Force di supporto al programma Caput Mundi	0,500	SAPAB Frosinone e Latina
			Task Force di supporto al programma Caput Mundi	0,500	SAPAB Area metropolitana di Roma e Rieti
			Task Force di supporto al programma Caput Mundi	1,000	Parco Archeologico del Colosseo
			Task Force di supporto al programma Caput Mundi	1,000	Parco archeologico dell'Appia antica
			Task Force di supporto al programma Caput Mundi	0,200	Ministero del Turismo
	Totale task force			9,700	

TOTALE GENERALE DEL PROGRAMMA

500,00